

**Informe d'aprovació de la factura amb número de registre comptable 12025023399 de l'empresa ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL dins de les actuacions d'emergència de les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 30962/2024, i número d'expedient COEM/2024/8**

---

**Fets**

En data 15 d'octubre de 2024, mitjançant Decret núm. 30962/2024, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 30962/2024, el qual diu *"Malgrat que cal definir encara el sistema de reparació concret, com s'accedirà als esvorancs, i l'abast exacte de reparació, estimem el cost dels serveis i obres que es derivin d'aquesta emergència en 150.000 € pel 2024 i 750.000 € pel 2025."*

A dia d'avui, es preveu una despesa total en l'execució de les obres per import de 720.300,06 €.

La despesa va a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 24063 – *Actuacions esvoranc plaça 11 de Setembre* del pressupost dels anys 2024 i 2025 del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

La despesa total prevista en l'execució de les obres és de 637.886,70 € i la realitzaran les empreses següents:

- CONFHYDRA SOLUTIONS, SL: realitza els treballs confinats al col·lector, inspeccions amb càmera i suport a Aquatec en la instal·lació de la mànega. L'import previst és de 80.000,00€.

- DAVID RUIZ CANO: realitza les feines relacionades amb l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, treballs perforació llossa, paletaeria en general. L'import previst és de 187.000,00 €.

- SENAGUA, SA: realitza el pou sota la llosa de l'edifici i adaptació de les escomeses actuals a la futura nova instal·lació de clavegueram. L'import previst és de 177.000,00 €.

- AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, SAU: realitza la rehabilitació amb sistema de mànega de PRFV per al col·lector, feta de fibra de vidre preimpregnada amb resina de polièster i recobert per poliestirè. Instal·lació mitjançant pous/arquetes, inflat i polimeritzat mitjançant tren lumínic de llum UV. L'import previst és de 193.886,70 €.

La finalització de l'obra estava prevista per a finals de setembre de 2025, però s'allargarà fins a l'abril del 2026.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'han encarregat diferents serveis relacionats amb les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna:

- Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, SL,: realitza la direcció de les obres i l'anàlisi de la documentació de les inspeccions efectuades. L'import previst és de 40.660,10 €.
- BBG Estructures Recerca i Rehabilitació, SLP : realitza el servei de consultoria estructural per la inspecció i assistència tècnica dels efectes d'un esvoranc en els edificis. L'import previst és de 8.000,00 €
- Jordi Sala Gonzalez: realitza la direcció de seguretat i salut de les obres. L'import previst és de 20.000,00 €
- Ocean Winds SL: ens subministra una sonda de radiodetecció i un localitzador per poder situar exactament el col·lector. L'import va ser de 3.338,51 €.
- Tecnocam Sistemas SLL: ens subministra un sistema d'inspecció professional per poder visualitzar les instal·lacions de clavegueram que recorren per sota de l'edifici. L'import va ser de 5.414,75 €.
- Litutècnic, SLU: realitza el servei d'inspecció amb càmera TV robotitzada en diferents trams d'una xarxa de drenatge d'aigües. L'import previst és de 5.000,00 €.

L'empresa Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, SL, realitza la direcció d'obra de les obres. La previsió econòmica inicial de tots els treballs era de 25.000 €. A mesura que ha avançat l'obra hem detectat noves necessitats i s'ha produït una variació sent ara la previsió econòmica de 40.660,10 €.

A data d'avui l'empresa ha presentat factures anteriors com a direcció d'obra per import de 24.079,00 €, IVA inclòs.

En data 31 d'octubre de 2025, amb el número de registre comptable **12025023399**, **ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL**, ha presentat la factura número F25084 per import de **556,60** euros, IVA inclòs, en concepte: OBRES D'EMERGÈNCIA PLAÇA 11 DE SETEMBRE. Visites d'obra (2 visites). Assistència a reunions per l'obra d'emergència (1 reunions). Coordinació equips. Informe recull de les activitats de l'obra. Ajustos. Treballs realitzats durant el mes d'octubre de 2025.

### Conclusions

Un cop revisada la factura amb número de registre comptable **12025023399**, de data 31 d'octubre de 2025, per import de **556,60** euros, IVA inclòs, relativa a la direcció d'obres de l'esvoranc d'Onze de setembre, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Terrassa,

Vist i plau  
La Cap del Servei d'Urbanització i Obra Pública