

CONTRACTACIÓ/eme

Exp: 900346/2025

Doc: 1113 /2025

DECRET DE VICEPRESIDÈNCIA EXECUTIVA

La Direcció de Serveis de l'Espai Públic, i el Servei de Contractació i Secretaria, han informat en relació a la necessitat d'ampliar el termini d'execució del contracte de les obres del projecte de l'adequació de l'escola Salvador Espriu a Badalona, adjudicat a IMREPOL S.L., en data 29 de maig de 2025 i per un import de 283.685,58 euros (IVA inclòs).

El contracte va ser subscrit entre la mencionada empresa i l'AMB en data 4 de juny de 2025 i l'acta de comprovació de replanteig es va signar el 25 d'agost de 2025. El termini d'execució del contracte era de 2 mesos i, per tant, la seva data de finalització el 25 d'octubre de 2025. Segons informe del Servei tècnic de l'Espai Públic, emès en data 14 d'octubre de 2025, mitjançant instància presentada per l'adjudicatari de les obres, aquest va sol·licitar una ampliació del termini en 4 setmanes per a l'execució de les obres.

Tal i com s'exposa en l'esmentat informe del Servei tècnic, es necessària l'ampliació del termini d'execució de les obres, segons ha sol·licitat el contractista. La modificació resta motivada bàsicament per la incompatibilitat d'algunes tasques de rehabilitació de coberta amb l'activitat a l'escola, que ha provocat la modificació dels tempos d'execució de l'obra, i pel període de pluges d'aquest darrer mes de setembre, que ha implicat que els treballs de re-impermeabilització no s'hagin pogut desenvolupar amb total continuïtat.

Per tant, aquest endarreriment produït en els treballs no és imputable al contractista, i la direcció de les obres està conforme a la sol·licitud de l'ampliació de termini que va presentar el contractista. A més, la resta dels treballs de l'obra han continuat i, per tant, no s'ha suspès l'execució de la mateixa.

En ús de les competències delegades per resolució de la Presidència de data 16 de maig de 2024, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de maig de 2024,

RESOLC

Primer.- **APROVAR** l'ampliació del termini en 1 mes addicional del contracte relatiu a les obres del projecte de l'adequació de l'escola Salvador Espriu a Badalona, degut als motius esmentats a la part expositiva d'aquesta resolució, essent la nova data de finalització del treballs el dia 25 de novembre de 2025, en virtut de l'article 195 de la LCSP.

Aquesta ampliació de termini d'execució no suposa increment en el preu del contracte.

Segon.- **REQUERIR** al contractista a fi que en termini de 15 dies hàbils, procedeixi a formalitzar la present ampliació del termini d'execució del contracte en document administratiu.



Tercer.- **NOTIFICAR** al contractista IMREPOL S.L.; a la direcció de les obres, el senyor David Soldevila Riera, de l'empresa DAVID SOLDEVILA ARQUITECTURA SLP; al director d'execució de les obres, el senyor Hugo Díez Cabellos de l'empresa SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN SLU i a la coordinadora en matèria de seguretat i salut en el treball, senyora Isabel Rojo Marín, de l'empresa SGS TECNOS SA aquest acte, que posa fi a la via administrativa, i informar-los que hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar del primer dia hàbil següent al de la seva notificació. Alternativament i potestativament, hi poden interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar del primer dia hàbil següent al de la seva notificació. No obstant això, hi poden interposar qualsevol altre recurs o reclamació que considerin oportuns en defensa dels seus interessos.

Quart.- **DONAR TRASLLAT** de la mateixa a l'Ajuntament de Badalona.

Cinquè.- **PUBLICAR** l'anunci i els informes d'ampliació del contracte que s'haguessin recaptat amb caràcter previ a la seva acceptació, en compliment del que disposa l'article 207.3 de la LCSP, al Perfil del Contractant.

Els documents que formen part de l'aprovació de la modificació del contracte, aprovat per aquest acord són els documents electrònics amb els següents Codis Segurs de Verificació (CSV) i HASH:

Documents que formen part de la Modificació (Projecte i contracte)	CSV (Codi segur de verificació)
25_900346_Informe servei	FJ9FE-TRMQC-2JJ46
25_900346_Informe DF ampliació termini	FQXBP-D78QX-I5WHN

