



Contractació
CP CONOBR 0088/2025

En Luis Martín Montull, secretari en funcions de l'Ajuntament de Reus, **CERTIFICO:**

Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió duta a terme el dia 13 de febrer de 2026, va aprovar l'acord que seguidament es transcriu, amb la salvetat i a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta segons el que disposa l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals:

Servei d'Aprovisionaments Contractació i Patrimoni. Ampliació del termini d'execució de la fase 1 de les obres de rehabilitació del Centre Catòlic com a espai escènic.

"Atès que per Decret de l'Alcaldeessa número 2025018253, de 29 de juliol de 2025, entre d'altres, es va adjudicar a l'empresa CONSTRUCCIONES ASENSIO, SL el contracte de les obres de rehabilitació del Centre Catòlic com a espai escènic, per un import de 2.336.274,41 euros, IVA inclòs (Base imposable: 1.930.805,30 euros i 21% d'IVA: 405.469,11 euros) d'acord amb la seva oferta econòmica de 25 de juny de 2025.

Atès que en data 18 d'agost de 2025 es va formalitzar el contracte de les obres entre l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària.

Atès que l'acta d'inici de les obres, formalitzada en data 18 de setembre de 2025, fixa com a data d'inici de les obres aquesta mateixa data.

Atès que el projecte d'obres és únic, però es contemplen dues fases d'execució:

- La fase 1 contempla els enderrocs, moviment de terres, fonaments i estructures. Per aquesta fase s'estableix un termini de 5 mesos a comptar de la data de signatura de l'acta de replanteig i d'inici d'obra, finalitzant el 18 de febrer de 2026.
- La fase 2 contempla la resta de capítols d'obra detallats al projecte. Aquesta fase s'executarà en paral·lel a la fase 1 i s'estableix un termini de 14 mesos a comptar de la data de signatura de l'acta de replanteig i d'inici d'obra, finalitzant el 18 de novembre de 2026.

Atès que en data 23 de gener de 2026 l'adjudicatària va sol·licitar una ampliació del termini d'execució dels treballs, pel que fa a la fase 1, fins el 22 de juny de 2026, pels motius que s'exposen a la seva sol·licitud.

Vist l'informe emès per la Direcció d'obra, en data 23 de gener de 2026 i vist l'informe emès per l'arquitecte del Servei d'Arquitectura, en data 27 de gener de 2026, ambdós favorables a l'ampliació del termini d'execució de les obres de la fase 1 fins el dia 22 de juny de 2026, d'acord amb els motius detallats en els informes.

Vist l'informe jurídic i d'intervenció que consten a l'expedient administratiu.

Vist el que disposen els articles 29 i 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) en relació amb l'article 100 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pel que fa a l'ampliació dels terminis d'execució dels contractes.

Signat electrònicament
Sandra Guaita Esteruelas
13/02/2026

Signat electrònicament
Luis Martín Montull
13/02/2026



Atès que per Decret de l'Alcaldeessa número 2023013716, de data 21 de juny de 2023, s'ha d'entendre delegada la competència en matèria de contractació per aquest expedient en la Junta de Govern Local.

Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

1.- Aprovar l'ampliació del termini d'execució de la fase 1 de les obres de rehabilitació del Centre Catòlic com a espai escènic, fixant com a nova data de finalització el 22 de juny de 2026.

2.- Advertir a l'empresa adjudicatària que adopti les mesures necessàries per a finalitzar els treballs que resten pendents dins del termini ampliat.

3.- Notificar la present resolució a l'empresa CONSTRUCCIONES ASENSIO, SL i a la Direcció de l'obra.

4.- Informar al Registre Públic Català de Contractes i al Perfil del Contractant la informació relativa a l'ampliació del termini.

5.- Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Secció contenciosa administrativa del Tribunal d'Instància de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació. No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la seva notificació. "

I perquè consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro la present certificació, d'ordre i amb el vistiplau de la Molt Il·lustre Sra. alcaldessa, a la ciutat de Reus.

Vist i plau,

Molt Il·lustre Sra. alcaldessa

Sandra Guaita Esteruelas

El secretari en funcions

Luis Martín Montull

Signat electrònicament
Sandra Guaita Esteruelas
13/02/2026

Signat electrònicament
Luis Martín Montull
13/02/2026