



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Obres d'infraestructura de mòduls prefabricats de 150 m² a l'Institut Escola Sant Hilari

Localitat	Comarca	Serveis territorials
SANT HILARI SACALM	LA SELVA	GIRONA
Centre	Codi	
Institut Escola Sant Hilari	170111081	

Tècnic/s redactor/s del projecte

Ferran Pelegrina Ruiz / Josep M^a Adam Duran

Tècnic/s director/s de les obres

Ferran Pelegrina Ruiz / Josep M^a Adam Duran

Superfície total construïda	150 m ²	Núm. llocs escolars	66 al.
-----------------------------	--------------------	---------------------	--------

PRESSUPOST

P.E.M.		61.678,23 €
Actualització %		
Despeses generals	13%	8.018,17 €
Benefici industrial	6%	3.700,69 €
SUMA		73.397,09 €
IVA	21%	15.413,39 €
Baixa subhasta		
PRESSUPOST DE CONTRACTE		88.810,48 €
Imprevistos %		

HONORARIS

Redacció projecte, Pla de control de qualitat i estudi de seguretat i salut	2.970,29 €
Direcció obres	670,87 €
Direcció d'execució i control de qualitat (previsió)	1.500,00 €
Coordinació de Seguretat i Salut (previsió)	900,00 €
SUMA	6.041,16 €
IVA 21%	1.268,64 €
TOTAL HONORARIS	7.309,80 €

DESPEGA TOTAL DE L'OBRA 96.120,28 €

Termini execució:30%	60%	100%	TOTAL 2,0 Mesos	Control qualitat:	1%
Classificació contratista:	Categoria 1 - Grup C - Subgrup 2			Fórmula polinòmica:	

Observacions:

PEC supressió BBAA = 0,00 €

0 € del PEC corresponen a partides per la supressió de barreres arquitectòniques

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura del Cap de la Secció
d'Obres i Manteniment