

Resolució d'aprovació de l'expedient de contractació

Expedient	ED-2026-504	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Serveis Territorials al Vallès Occidental		
Procediment	Obert simplificat abreujat	Tipus	Obres
Objecte	Obres d'instal·lació d'un mòdul prefabricat i urbanització (2a fase) a l'Institut Escola Can Filuà de Santa Perpètua de Mogoda. (Codi centre: 08077459 - Codi ENS: 07036)		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	77.996,62	-	-
Pressupost licitació	77.996,62	16.379,29	94.375,91
Termini d'execució	45 Dies		

Anualitats	Import base €	IVA €	Centre gestor	Partida pressupostària
2026	77.996,62	N8-IVA suportat no deduïble 21%	EN0119	D/610000100/4210/0000

Antecedents

- Per resolució del director de Serveis, el 19 de març de 2026, s'inicia l'expedient per a la contractació de les obres de referència. Prèviament, la cap del Servei de Gestió Pressupostària certifica l'existència de crèdit al pressupost del 2023 prorrogat per al 2026 per un import total de 94.375,91 € IVA inclòs.
- El 16 d'abril de 2026, la Intervenció delegada al Departament d'Educació i Formació Professional emet informe fiscal previ favorable.
- El 20 d'abril de 2026, la subdirectora general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni proposa:
 - Aprovar l'expedient de contractació de les obres d'instal·lació d'un mòdul prefabricat i urbanització (2a fase) a l'Institut Escola Can Filuà de Santa Perpètua de Mogoda (ED-2026-504), i la despesa que comporta, per un import total de 94.375,91 € (77.996,62 € es corresponen al preu del contracte i 16.379,29 € a l'IVA).
 - Aprovar el plec de clàusules administratives i el projecte.
 - Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació obert simplificat amb la tramitació abreujada de l'article 159.6 de la LCSP.



Fonaments de Dret

1. Article 117.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), quant a l'aprovació de l'expedient i la despesa.
2. Articles 131.2, 156.1 i 159.1 a 159.6 de la LCSP, quant al procediment d'adjudicació escollit.
3. Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres i disposició addicional segona del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, aprovat pel decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, quant a l'òrgan competent per a contractar.

Per tant,

RESOLC

1. Aprovar l'expedient de contractació de les obres d'instal·lació d'un mòdul prefabricat i urbanització (2a fase) a l'Institut Escola Can Filuà de Santa Perpètua de Mogoda (ED-2026-504), i la despesa que comporta, per un import total de 94.375,91 € (77.996,62 € es corresponen al preu del contracte i 16.379,29 € a l'IVA).
2. Aprovar el plec de clàusules administratives i el projecte.
3. Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació obert simplificat amb la tramitació abreujada de l'article 159.6 de la LCSP.

La consellera
p.d. Resolució EDU/1355/2022, de 05.05.2022
(DOGC núm. 8665 d'11.05.2022)
El director de Serveis

	Doc. original signat per: Ignasi Simón Ortoll 20/04/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/04/2029	Data creació còpia: 21/04/2026 08:42:01
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 2 de 2
			
		0LP1Y9BXDHSQW9KB7Y381MQTT9QZ4GWQ	