

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	REFERÈNCIA G107-000005-2023
Codi Segur de Verificació: 82bd3d6b-95ff-4e23-a050-785bf6bc7ea3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_2191479 Data d'impressió: 27/02/2023 11:45:45 Pàgina 1 de 10		
SIGNATURES 1.- Lourdes Ariza Vilchez (TCAT) (Directora de l'Àrea de Negoci), 15/02/2023 11:26 2.- ROMÁN MILLAN AGUDO (Tècnic de SAVO, SA), 15/02/2023 12:41:19		



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental(<https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Serveis Ambientals  del Vallès Oriental

SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT DE MÒDULS PREFABRICATS PER A L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE PERSONAL – SEGONA FASE

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES





**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL SUBMINISTRAMENT
MITJANÇANT ARRENDAMENT DE MÒDULS PREFABRICATS PER A L'OCUPACIÓ TEMPORAL
DE PERSONAL - SEGONA FASE**

Í N D E X

CLÀUSULA 1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE..... 3

CLÀUSULA 2. DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 3

CLÀUSULA 3. CARACTERÍSTIQUES DELS MÒDULS I MATERIAL ARRENDAT 4

CLÀUSULA 4. MANTENIMENT 7

CLÀUSULA 5. ALTRES CLÀUSULES RELLEVANTS 8

CLÀUSULA 6. RECEPCIÓ DELS BÉNS..... 8

CLÀUSULA 7. DOCUMENTACIÓ 9

CLÀUSULA 8. CONSIDERACIONS GENERALS 9

CLÀUSULA 9. OMISSIONS I COMPLEMENTARIESTAT DELS DIFERENTS PLECS..... 10

ANNEX 1. Plànols



CLÀUSULA 1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament mitjançant arrendament d'un conjunt de mòduls prefabricats per a ús d'oficina, menjadors, magatzems, infermeria, sala de reunions, vestuaris i sanitaris, per l'ocupació temporal del personal d'oficines de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA.

L'abast del contracte inclou el subministrament dels mòduls, inclòs el transport i descàrrega, la instal·lació i assemblatge dels mòduls, la connexió als subministraments d'aigua, llum, xarxa de veu i dades i evacuació d'aigües brutes, el manteniment i la recollida d'aquests al final de l'arrendament, incloent desmuntatge, grues de càrrega i transport.

CLÀUSULA 2. DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

El contracte es durà a terme al C/ Camí de Palou,1 al Polígon industrial del Congost de Montornés del Vallès , Latitud (41°57'1.66"N) i Longitud (2°28'0.25"E). Aquesta ubicació estarà tancada i delimitada i es disposarà de servei de vigilància 24 hores.

Això no obstant, aquest emplaçament es podria veure modificat, en qualsevol cas, la ubicació seria sempre dins de la comarca del Vallès Oriental.



El contractista ha d'instal·lar els mòduls en la zona designada pel personal de SAVO,SA , veure Annex 1. L'ubicació dins de la parcel·la que s'indica és orientativa. Així mateix, cal fer avinent que la disposició indicada als plànols pot variar, en tot cas, s'indicarà al contractista definitivament en el moment del subministrament dels mòduls.

El Consorci i/o SAVO, SA, són els responsables de la preparació de les bases d'assentament i els accessos, segons les indicacions prèvies del contractista, i de fer arribar els subministres fins a la posició d'instal·lació per a que el contractista realitzi la connexió.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	REFERÈNCIA G107-000005-2023
Codi Segur de Verificació: 82bd3d6b-95ff-4e23-a050-785bf6bc7ea3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_2191479 Data d'impressió: 27/02/2023 11:45:45 Pàgina 4 de 10		
SIGNATURES 1.- Lourdes Ariza Vilchez (TCAT) (Directora de l'Àrea de Negoci), 15/02/2023 11:26 2.- ROMÁN MILLAN AGUDO (Tècnic de SAVO, SA), 15/02/2023 12:41:19		



CLÀUSULA 3. CARACTERÍSTIQUES DELS MÒDULS I MATERIAL ARRENDAT

3.1 Característiques generals dels mòduls i del material arrendat

El contracte inclou l'arrendament de mòduls prefabricats i els seu equipament, essent les característiques generals principals requerides les següents:

- a) Tancaments aïllants en panell sandvitx.
- b) Sòl de material resistent amb acabat en PVC.
- c) Fusteria exterior d'alumini amb reixes incorporades a les finestres.
- d) Persianes tipus Venecianes d'alumini per totes les finestres.
- e) Instal·lació elèctrica completa (enllumenat i força) i quadre/s (complint REBT) segons els requeriments de cada espai.
- f) Instal·lació completa de fontaneria i sanejament incloent accessoris.
- g) Instal·lació completa de climatització mitjançant condicionadors split amb bomba de calor.
- h) Instal·lació, rack i canalització i cablejat per a la instal·lació de veu i dades als punts necessaris.
- i) La distribució dels punts elèctrics, de dades i veu per a llocs de treball i altres usos es determinarà a la fase inicial de disseny.
- j) El mòdul ha d'incloure l'anivellació necessària per la seva correcta instal·lació.
- k) Presa a terra.
- l) Extintors de pols polivalent o de CO₂ segons s'escaigui segons la normativa d'aplicació.
- m) Enllumenat i senyalització d'emergències tipus LED.
- n) Altres mesures de prevenció d'incendis segons determini la normativa d'aplicació: sistemes de detecció d'incendis, polsadors, boques d'incendis, etc.

El contractista ha de subministrar els mòduls següents:

1. Un conjunt modular (16 mòduls) aïllat per l'espai d'oficines de mides aproximades 238 m2 (+-10%), per donar capacitat de treball a 32 persones amb taula i ordinador, així com armaris per a materials d'oficina i amb les característiques següents:

- a) Conjunt modular aïllat de dimensions totals aproximades 38,40 x 6,20 x 2,80 m amb distribució segons plànols i alçada lliure interior aproximada de 2,50 m.
- b) El conjunt modular ha de disposar de l'equipament següent:
 - 3 zones de lavabo independents formades per 1 tassa i 1 pica amb aixeta amb polsadors temporitzats i mirall i finestres.
 - Espai d'office, espai per gerència i espai de reunió tancats amb porta d'accés.
 - Finestres segons plànols en funció de la distribució corredisses amb vidres de 4 mm.
 - 1 clau de llum, endolls, preses de dades internet, llums d'emergència, quadre elèctric de protecció amb caixa exterior estanca de connexió i presa a terra.
 - Bombes de calor i aire condicionat necessaris d'aproximadament 3000 frigocalories tipus split. (El compartiment on s'ubicarà el servidor ha d'incloure expressament un aparell).
 - 2 escales d'accés independents (segons plànols)

NOTA: Aquest conjunt modular d'oficines haurà d'anar remuntat i/o apilat sobre altres mòduls ja existents i haurà d'incorporar 2 escales d'accés independents segons plànols.

2. Un conjunt modular (1 mòdul) aïllat per l'espai de taller de 14,80 m2 (+-10%), amb les característiques següents:

- a) Conjunt modular aïllat de dimensions totals aproximades 2,40 x 6,20 x 2,80 m , amb distribució diàfana segons plànols i alçada lliure interior aproximada de 2,50 m.
- b) El conjunt modular ha de disposar de l'equipament següent:
 - o 1 porta d'accés doble tipus llibre de 1,60 x 2,06 m aproximadament.
 - o 1 finestra segons plànols corredissa amb vidres de 4 mm.

Codi Segur de Verificació: 82bd3d6b-95ff-4e23-a050-785bf6bc7ea3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_2191479
Data d'impressió: 27/02/2023 11:45:45
Pàgina 5 de 10

SIGNATURES
1.- Lourdes Ariza Vilchez (TCAT) (Directora de l'Àrea de Negoci), 15/02/2023 11:26
2.- ROMÁN MILLAN AGUDO (Tècnic de SAVO, SA), 15/02/2023 12:41:19

- 1 zona de lavabo formada per 1 tassa i 1 pica amb aixeta amb pulsadors temporitzats i mirall i finestra de ventilació.
 - 1 clau de llum, endolls, llum d'emergència, quadre elèctric de protecció amb caixa exterior estanca de connexió i presa a terra.
 - Bomba de calor i aire condicionat d'aproximadament 3000 frigocalories tipus split.
3. Un conjunt modular (1 mòdul) aïllat per l'espai d' infermeria de 14,80 m2 (+-10%), seguint compliment de la normativa COVID, amb les característiques següents:
- a) Conjunt modular aïllat de dimensions totals aproximades 2,40 x 6,20 x 2,80 m, amb distribució diàfana segons plànols i alçada lliure interior aproximada de 2,50 m.
- c) El conjunt modular ha de disposar de l'equipament següent:
- 1 porta d'accés cega de 0,86 x 2,06 m aproximadament.
 - 1 finestra segons plànols corredissa amb vidres de 4 mm.
 - 1 pica amb aixeta amb pulsadors temporitzats i mirall i finestra de ventilació.
 - 1 clau de llum, endolls, llum d'emergència, quadre elèctric de protecció amb caixa exterior estanca de connexió i presa a terra.
 - Bomba de calor i aire condicionat d'aproximadament 3000 frigocalories tipus split.
4. Un conjunt modular (1 mòdul) aïllat per l'espai de planificació de 14,80 m2 (+-10%), seguint compliment de la normativa COVID, amb les característiques següents:
- d) Conjunt modular aïllat de dimensions totals aproximades 2,40 x 6,20 x 2,80 m, amb distribució diàfana segons plànols i alçada lliure interior aproximada de 2,50 m.
- e) El conjunt modular ha de disposar de l'equipament següent:
- 1 porta d'accés cega de 0,86 x 2,06 m aproximadament.
 - 1 finestra segons plànols corredissa amb vidres de 4 mm.
 - 1 clau de llum, endolls, llum d'emergència, quadre elèctric de protecció amb caixa exterior estanca de connexió i presa a terra.
 - Bomba de calor i aire condicionat d'aproximadament 3000 frigocalories tipus split.
5. Un conjunt modular (1 mòdul) aïllat per l'espai sala de comitè de 14,80 m2 (+-10%), seguint compliment de la normativa COVID, amb les característiques següents:
- f) Conjunt modular aïllat de dimensions totals aproximades 2,40 x 6,20 x 2,80 m, amb distribució diàfana segons plànols i alçada lliure interior aproximada de 2,50 m.
- g) El conjunt modular ha de disposar de l'equipament següent:
- 1 porta d'accés cega de 0,86 x 2,06 m aproximadament.
 - 1 finestra segons plànols corredissa amb vidres de 4 mm.
 - 1 clau de llum, endolls, llum d'emergència, quadre elèctric de protecció amb caixa exterior estanca de connexió i presa a terra.
 - Bomba de calor i aire condicionat d'aproximadament 3000 frigocalories tipus split.
6. Un conjunt modular (1 mòdul) aïllat per l'espai de bugaderia de 14,80 m2 (+-10%), seguint compliment de la normativa COVID, amb les característiques següents:
- h) Conjunt modular aïllat de dimensions totals aproximades 2,40 x 6,20 x 2,80 m, amb distribució diàfana segons plànols i alçada lliure interior aproximada de 2,50 m.
- i) El conjunt modular ha de disposar de l'equipament següent:
- 1 porta d'accés cega de 0,86 x 2,06 m aproximadament.
 - 1 finestra segons plànols corredissa amb vidres de 4 mm.



- 1 clau de llum, endolls, llum d'emergència, quadre elèctric de protecció amb caixa exterior estanca de connexió i presa a terra.
 - 7. Un conjunt modular (1 mòdul) aïllat per l'espai de magatzem de neteja de 14,80 m2 (+-10%), seguint compliment de la normativa COVID, amb les característiques següents:
 - j) Conjunt modular aïllat de dimensions totals aproximades 2,40 x 6,20 x 2,80 m , amb distribució diàfana segons plànols i alçada lliure interior aproximada de 2,50 m.
 - k) El conjunt modular ha de disposar de l'equipament següent:
 - 1 porta d'accés cega de 0,86 x 2,06 m aproximadament.
 - 1 finestra corredissa amb vidres de 4 mm.
 - 1 clau de llum, endolls, llum d'emergència, quadre elèctric de protecció amb caixa exterior estanca de connexió i presa a terra.
 - 8. Un conjunt modular (2 mòduls) aïllat per l'espai de magatzem de vestuari laboral i equips de protecció individual de 29 m2 (+-10%), seguint compliment de la normativa COVID, amb les característiques següents:
 - l) Conjunt modular aïllat de dimensions totals aproximades 4,80 x 6,20 x 2,80 m , amb distribució diàfana segons plànols i alçada lliure interior aproximada de 2,50 m.
 - m) El conjunt modular ha de disposar de l'equipament següent:
 - 1 porta d'accés cega de 0,86 x 2,06 m aproximadament.
 - 1 finestra segons plànols corredissa amb vidres de 4 mm.
 - 1 clau de llum, endolls, llum d'emergència, quadre elèctric de protecció amb caixa exterior estanca de connexió i presa a terra.
 - 9. Un conjunt modular (6 mòduls) aïllat per l'espai de magatzem Rnova de 89 m2 (+-10%), seguint compliment de la normativa COVID, amb les característiques següents:
 - n) Conjunt modular aïllat de dimensions totals aproximades 14,40 x 6,20 x 2,80 m , amb distribució diàfana segons plànols i alçada lliure interior aproximada de 2,50 m.
 - o) El conjunt modular ha de disposar de l'equipament següent:
 - 1 porta d'accés doble tipus llibre de 1,60 x 2,06 m aproximadament.
 - 1 clau de llum, endolls, llum d'emergència, quadre elèctric de protecció amb caixa exterior estanca de connexió i presa a terra.
 - Finestres segons plànols
 - Bombes de calor i aire condicionat necessaris d'aproximadament 3000 frigocalories tipus split.
 - 10. Un conjunt modular (10 mòduls) aïllat per l'espai de vestuaris i dutxes de 148 m2 (+- 10%) i format per:
 - a) Mòdul vestuaris **zona bruta** de dimensions totals aproximades 9,6 x 6,20 x 2,80 m amb distribució diàfana segons plànol i alçada lliure interior aproximada de 2,50 m.
- Equipament que ha de disposar:
- 1 porta d'accés cega de 0,86 x 2,06 m de mides aproximades.
 - Finestres segons plànols per ventilació.
 - 1 clau de llum, endolls, 1 llum d'emergència, quadre elèctric de protecció amb caixa exterior estanca de connexió i presa a terra.
 - Bombes de calor i aire condicionat necessaris d'aproximadament 3.000 frigocalories tipus Split.



- Ventilació forçada amb cabal mínim de 125 m3/h per mòdul, per renovació d'aire interior.
 - 1 escala d'accés (segons plànols)
- b) Mòdul sanitari complet de dimensions totals aproximades 4,80 x 6,20 x 2,80 m amb distribució aproximada segons plànols, amb 8 dutxes, 4 piques amb miralls i 4 tasses tancades individuals.

Equipament que ha de disposar:

- 2 portes d'accés cega de 0,86 x 2,06 m aproximadament una cap al mòdul vestuari zona bruta i l'altra per comunicar amb mòdul vestuari zona neta.
 - Finestres segons plànols per ventilació.
 - 1 clau de llum, endolls, 1 llum d'emergència, quadre elèctric de protecció amb caixa exterior estanca de connexió i presa a terra.
 - Deixar preparada l'escomesa d'aigua calenta i freda amb els termos elèctrics corresponent.
- c) Mòdul vestuaris **zona neta** amb dimensions totals aproximades de 9,60 x 6,20 x 2,80m amb distribució diàfana segons plànol i alçada lliure interior aproximada de 2.50m.

Equipament que ha de disposar:

- 1 porta d'accés cega de 0,86 x 2,06 m de mides aproximades.
- Finestres segons plànols per ventilació.
- 1 clau de llum, endolls, 1 llum d'emergència, quadre elèctric de protecció amb caixa exterior estanca de connexió i presa a terra.
- Bombes de calor i aire condicionat necessaris d'aproximadament 3.000 frigocalories tipus Split.
- Ventilació forçada amb cabal mínim de 125 m3/h per mòdul, per renovació d'aire interior.
- 1 escala d'accés (segons plànols)

NOTA: Aquest conjunt modular de vestuaris i sanitaris haurà d'anar remuntat i/o apilat sobre altres mòduls i haurà d'incorporar 2 escales d'accés independents segons plànols.

11. Quadre resum de superfícies aproximades (+/-10%):

Descripció	Superfície aprox (m2)
Espai Oficines (16 mòduls amb 2 escales independents d'accés)	238
Espai Taller (1 mòdul)	14,8
Espai Infermeria (1 mòdul)	14,8
Espai Planificació (1 mòdul)	14,8
Espai Sala Comitè (1 mòdul)	14,8
Espai Bugaderia (1 mòdul)	14,8
Espai Magatzem neteja (1 mòdul)	14,8
Espai Magatzem vestuari laboral i EPI's (2 mòduls)	29
Espai Magatzem Rnova (6 mòduls)	89
Espai Vestuaris (10 mòduls amb 2 escales independents d'accés)	148
	592,8

CLÀUSULA 4. MANTENIMENT

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	REFERÈNCIA G107-000005-2023
Codi Segur de Verificació: 82bd3d6b-95ff-4e23-a050-785bf6bc7ea3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_2191479 Data d'impressió: 27/02/2023 11:45:45 Pàgina 8 de 10		
SIGNATURES 1.- Lourdes Ariza Vilchez (TCAT) (Directora de l'Àrea de Negoci), 15/02/2023 11:26 2.- ROMÁN MILLAN AGUDO (Tècnic de SAVO, SA), 15/02/2023 12:41:19		



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental (https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

El contracte inclou el servei de manteniment a tot risc de les instal·lacions objecte del contracte.

El contractista disposa d'un termini de dos dies des de l'avís per correu electrònic per part del Consorci i/o SAVO,SA per a realitzar la reparació de l'averia informada o, com mínim per a executar el diagnòstic d'aquesta així com la previsió de la reparació si no disposa de les peces de recanvi necessàries.

En cas de reparacions urgents, que afectin la seguretat i operativitat habitual, el temps de resposta del contractista és de com a màxim 2 hores, pel que el contractista ha de disposar d'un telèfon de 24 hores per a possibles emergències.

El manteniment és integral de tot el material arrendat i inclou la reparació dels desperfectes generats com a conseqüència del desgast i ús ordinari del material objecte d'arrendament. El contracte inclou el cost total de la reparació dels danys o faltes.

En cap cas, el contractista pot reclamar l'import de les reparacions que resultin necessàries per restituir el material arrendat al seu estat original, ni durant ni a la finalització del contracte.

Qualsevol servei de manteniment requerit a les instal·lacions arrendades s'executarà durant l'horari laboral vigent en aquell moment.

El contractista s'ha d'encarregar també del manteniment preventiu dels mòduls i de les instal·lacions d'aquests.

CLÀUSULA 5. ALTRES CLÀUSULES RELLEVANTS

5.1. Assegurança

El contractista ha de disposar d'una assegurança dels mòduls i del material arrendat per cobrir tots els riscos, les pèrdues o els danys en els béns arrendats durant tota la vigència de l'arrendament, d'acord amb les previsions del Plec de clàusules administratives particulars, en endavant PCAP.

5.2. Escomeses

Cada mòdul ha d'incloure les escomeses següents:

- a) Aigua potable.
- b) Electricitat.
- c) Xarxa de veu i dades.
- d) Evacuació aigües brutes.

El Consorci i/o SAVO,SA portarà cada una de les escomeses fins a la zona d'instal·lació dels mòduls per a que el contractista realitzi la connexió als equipaments dels mòduls i verifiqui el seu funcionament.

5.3. Prevenció de Riscos Laborals

Pel que fa a les prestacions dels mòduls, aquests hauran de donar compliment amb els requisits indicats al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE RD. 314/2006 i posteriors modificacions), així com amb la resta de normativa tècnica, d'àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d'aplicació.

Així mateix, el departament de Prevenció de Riscos Laborals del Consorci i SAVO, SA, es reserva el dret de sol·licitar altres mesures addicionals de seguretat (extintors, sortides d'emergència, etc.) sempre tenint en compte el que dictamina la normativa de referència.

CLÀUSULA 6. RECEPCIÓ DELS BÉNS

6.1 Recepció dels béns

El contractista és el responsable d'executar totes les activitats necessàries per la instal·lació del conjunt de mòduls prefabricats arrendats. Els treballs s'han d'executar en una fase.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	REFERÈNCIA G107-000005-2023
Codi Segur de Verificació: 82bd3d6b-95ff-4e23-a050-785bf6bc7ea3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_2191479 Data d'impressió: 27/02/2023 11:45:45 Pàgina 9 de 10	SIGNATURES 1.- Lourdes Ariza Vilchez (TCAT) (Directora de l'Àrea de Negoci), 15/02/2023 11:26 2.- ROMÁN MILLAN AGUDO (Tècnic de SAVO, SA), 15/02/2023 12:41:19	



Els mòduls s'han de descarregar a la zona de l'emplaçament directament sobre paviment i a peu de camió dins de l'horari habitual de treball, de dilluns a divendres de 08:00 hores a 17:30 hores. No obstant això, aquest horari podria patir modificacions si les circumstàncies de l'obra així ho requerissin, no suposant en cap cas increment dels preus unitaris contractats. Seguidament el contractista procedirà al muntatge.

El conjunt de mòduls s'ha de lliurar en perfectes condicions de funcionament i manteniment de tots els seus sistemes, accessoris i mecanismes.

La recepció dels béns a subministrar es formalitzarà en una acta de recepció.

L'acta de recepció inclourà la verificació de les característiques tècniques establertes en aquest plec, un reportatge fotogràfic, les característiques de l'oferta del contractista aprovades pel SAVO, SA, i, si s'escau, les proves que es considerin necessàries.

L'acta de recepció l'ha de signar el responsable del contractista i el/la responsable del contracte de SAVO, SA.

6.2 Termini de lliurament i instal·lació

El contractista ha de subministrar i instal·lar els mòduls indicats en el termini màxim de 60 dies naturals des de la signatura del contracte.

CLÀUSULA 7. DOCUMENTACIÓ

El contractista ha de lliurar a SAVO,SA la documentació següent, en el termini de 10 dies naturals des de la signatura del document contractual:

- a) Fitxa tècnica amb la descripció dels materials a emprar.
- b) Mitjans humans i tècnics per a l'assistència i el manteniment durant l'arrendament.
- c) Mètodes de contacte per a la gestió d'incidències.

Juntament amb els mòduls, el contractista ha de lliurar la documentació següent:

- a) Manual d'ús de les instal·lacions.
- b) Plànols amb la implantació definitiva.
- c) Certificat final de muntatge.
- d) Document de garantia, si s'escau.

CLÀUSULA 8. CONSIDERACIONS GENERALS

8.1 Mitjans materials

Els materials necessaris per a dur a terme les tasques objecte del contracte segons les especificacions d'aquest plec són a càrrec del contractista.

El contractista és el responsable del manteniment i bon estat dels seus materials i béns i ha de garantir que aquests compleixen amb les corresponents normatives de seguretat i salut, i ha de preveure tot allò necessari per al correcte funcionament dels béns subministrats.

El contractista ha de mantenir ordenat, durant tot el temps que duri el contracte, l'àmbit que aquest ocupi, amb els materials utilitzant el mínim espai. En finalitzar el contracte, el contractista ha d'haver recollit tots els equips i mitjans auxiliars utilitzats.

8.2 Mitjans personals

El Consorci i/o SAVO, SA, no tenen relació administrativa, laboral ni d'altra naturalesa amb el personal del contractista durant la vigència del contracte, ni en el seu termini.

El contractista ha de designar un encarregat pel seguiment del contracte que té les funcions següents:

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	REFERÈNCIA G107-000005-2023
Codi Segur de Verificació: 82bd3d6b-95ff-4e23-a050-785bf6bc7ea3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_2191479 Data d'impressió: 27/02/2023 11:45:45 Pàgina 10 de 10		
SIGNATURES 1.- Lourdes Ariza Vilchez (TCAT) (Directora de l'Àrea de Negoci), 15/02/2023 11:26 2.- ROMÁN MILLAN AGUDO (Tècnic de SAVO, SA), 15/02/2023 12:41:19		



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental(<https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

- a) Fer el seguiment del funcionament del contracte i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el desenvolupament del contracte.
- b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades al en aquest plec, al PCAP i a la seva oferta.
- c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribució dels recursos i l'estat d'execució del contracte conjuntament amb la persona designada per SAVO, SA.
- d) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes per SAVO, SA.
- e) Proposar a SAVO, SA, la resolució dels problemes que es plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l'organització de l'empresa durant el desenvolupament del contracte.
- f) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en les tasques de manteniment o substitució dels béns.
- g) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part de SAVO, SA.
- h) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.
- i) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.
- j) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte.
- k) Atendre les incidències rebudes a través de correu electrònic i trucades telefòniques.
- l) Les altres que resultin d'aquest plec.

8.3 Seguretat i salut
 El contractista ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i higiene inclosa la coordinació d'activitats empresarials.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d'enviar a SAVO, SA, tota la documentació sobre la coordinació d'empreses que es sol·liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta documentació s'ha de fer arribar a SAVO, SA, abans de l'inici de les tasques in-situ.

El contractista ha de respondre dels danys que puguin ocasionar els treballadors a les instal·lacions de SAVO, SA, per la seva negligència, fent-se càrrec dels costos corresponents.

8.4 Protecció de dades i confidencialitat
 El contractista ha de complir la normativa corresponent a la protecció de dades i confidencialitat i resta obligat a guardar secret sobre la informació i documentació proporcionada o confiada al seu personal, o que arribi al seu coneixement com a conseqüència de la realització del contracte.

CLÀUSULA 9. OMISSIONS I COMPLEMENTARIESTAT DELS DIFERENTS PLECS

Les omissions en aquest plec no eximeixen al contractista de l'execució del contracte segons el bon ofici i el costum de l'objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits. Aquest plec es complementa amb el PCAP i ambdós regeixen el contracte del subministrament mitjançant arrendament de mòduls prefabricats per a l'ocupació temporal de personal.

Document signat electrònicament