

Espina C Planta 1 (HUGTIP)**DADES GENERALS****IDENTIFICACIO I OBJECTE DEL PROJECTE****Títol del Projecte**

“PROJECTE ADEQUACIÓ ESPAIS ESPINA 1C (ZONA ADMINISTRATIVA HUGTIP) A LA PLANTA 1a DEL NOU HOSPITAL MODULAR DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (HUGTIP) DE BADALONA”.

Objecte del Projecte

L'objecte del present Projecte i del conseqüent encàrrec, es la reforma integral del espai actual de l'Espina 1C del Nou Hospital Modular, construït com a mesura d'Urgència provocat per la pandèmia de la COVID-19 a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Emplaçament-Municipi

Ampliació Hospital Modular - Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTIP)
Carretera de Canyet s/n - Badalona (c.p. 08916)

QUADRE RESUM DADES GENERALS

Projecte
PROJECTE ADEQUACIÓ ESPAIS ESPINA 1C (ZONA ADMINISTRATIVA HUGTIP) A LA PLANTA 1a DEL NOU HOSPITAL MODULAR DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (HUGTIP) DE BADALONA
Emplaçament
Carretera de Canyet S/N 08916 Badalona (Barcelona)
Promotor
HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (HUGTIP)
Tipus d'Actuació (Obra Nova: ON / reforma, ampliació i millora : RAM)
RAM
Titular del solar o de l'Edifici
HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (HUGTIP)
Pressupost total (PEM) previst per la nova construcció
PEM TOTAL → 67.065,95 €
Termini d'execució de l'obra
6 setmanes

MEMORIA DESCRIPTIVA

INFORMACIO PREVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA

ANTECEDENTS DEL PROCES

D'acord amb les necessitats de l'Hospital, alhora de disposar més espais agrupats de tipus administratiu, pel dèficit d'espais, degut al creixement de personal i per les desubicacions esdevingudes arran de la crisi de la covid-19, es considera oportú acondicionar l'espai de l'espina 1C a la planta 1a de l'Hospital Modular, alhora de disposar de la superfície adequada per habilitar tots aquests espais.

L'EDIFICI ACTUAL - ANTECEDENTS

Estat actual

L'estat actual de l'espina 1C, resulta de la configuració adoptada per la pandèmia de la Covid-19 en espais d'hospitalització aïllada amb una configuració de 27 llits i espais de suport d'infermeria (veure plànol actual).

En quan a les divisòries, la construcció està formada per panells metàl·lics tipus sandwich i mampares moduls de melamina, amb les instal·lacions vistes pròpies d'una configuració d'aïllament de pacients.

DESCRIPCIO GENERAL DELS SISTEMES

D'acord amb les intervencions a realitzar es passa acte seguit a descriure de forma general els sistemes constructius que compondran la complementació i a condicionament de l'espina C corresponent als espais administratius de l'Hospital,

Compartimentació interior vertical

Els elements de compartimentació interior de tipus vertical, seran d'envans preindustrialitzats de ràpid muntatge i adaptabilitat a canvis compostos, d'estructura de cabirons amb acabat de melamina i nucli de llana de roca, solucions aquestes, de tipus lleuger compatibles amb el sistema constructiu de l'estructura modular prefabricada.

Les solucions adoptades de tipus preindustrialitzat, també persegueixen escurçar els temps d'execució de l'obra.