

Actuacions d'emergència en el marc de l'estratègia de resposta a l'epidèmia Covid-19

Objecte: Informe explicatiu per a l'adjudicació de les construccions de tipus modular per a l'Atenció Primària

Amb data 14 de desembre de 2020, el Consell de direcció del Servei Català de la Salut va aprovar les contractacions, per via d'emergència, dels espais de suport addicionals per a l'Atenció Primària, atès que no hi ha cap altre tipus de contractació que faci possible la seva instal·lació imminent.

Vistos els requeriments descrits a l'informe explicatiu del procés de consulta de mercat per la recerca d'ofertes per a les noves construccions de tipus modular per a l'Atenció Primària, amb data 21 de desembre de 2020, es proposa la contractació de 5 conjunts tipus mòdul, un cop contrastades les necessitats de les regions sanitàries.

Les actuacions proposades es descriuen a continuació:

CAP Mora la Nova - Regió Sanitària Terres de l'Ebre – Tipologia L

Es basa en la instal·lació d'un mòdul de 45 m² i pèrgola d'accés. Espai interior compartimentat en dos punts atenció del pacient i dos punts de PCR i un espai de consulta.

CAP Deltebre - Regió Sanitària Terres de l'Ebre – Tipologia M1

Es basa en la instal·lació d'un mòdul de 30 m² i pèrgola d'accés. Espai interior compartimentat en dos punts atenció del pacient i dos punts de PCR.

CAP Muralles - Regió Sanitària de Tarragona - Tipologia M2

Es basa en la instal·lació d'un mòdul de 30 m² i pèrgola d'accés. Espai interior compartimentat en dos punts atenció del pacient i un punts de PCR i un espai de consulta.

CAP Flix - Regió Sanitària Terres de l'Ebre - Tipologia L

Es basa en la instal·lació d'un mòdul de 45 m². Espai interior compartimentat en dos punts atenció del pacient i dos punts de PCR i un espai de consulta.

CAP Roquetes - Regió Sanitària Lleida - Tipologia L

Es basa en la instal·lació d'un mòdul de 45 m² i pèrgola d'accés. Espai interior compartimentat en dos punts atenció del pacient i dos punts de PCR i un espai de consulta.

Tal i com s'explica en l'informe justificatiu del procés de contractació citat anteriorment, es proposa la primera contractació dels mòduls en modalitat de compra a l'empresa K2SM, Subministres Industrials SM, S.L, donat que ha presentat l'oferta en un curt termini i complint amb tots els requeriments tècnics descrits en el plec de condicions.

L'oferta presentada consta de la informació següent:

Abast de l'encàrrec

Es tracta de la implantació de diferents conjunts de mòduls prefabricats formats per:

- Estructura.
- Accessos en rampa metàl·lica per a l'entrada, i plataforma metàl·lica per a la sortida.
- Tancaments: Fusteries exteriors, tancament de coberta, tancament de façana.
- Paviments i sostres: bases i paviments i cel rasos.
- Envans i fusteria interior.

- Instal·lacions: elèctriques, telecomunicacions, alarmes antiintrusisme, alarma d'incendis, climatització, renovació d'aire, etc.

Imports de l'oferta, segons la tipologia modular

• L – (CAP Mora la Nova, CAP Flix, CAP Roquetes)	
Edifici modular	56.710,61 €
Millora imatge corporativa (vinils CatSalut i façana miniona)	9.511,98 €
Equipament	6.537,15 €
Partida genèrica d'implantació i escomeses	18.000 €
TOTAL (x3)	272.279,22 €
	*(IVA exclòs)
• M-01 – (CAP d'Eltebre)	
Edifici modular	46.638,54 €
Millora imatge corporativa (vinils CatSalut i façana miniona)	9.551,98 €
Equipament	5.190,84 €
Partida genèrica d'implantació i escomeses	18.000 €
TOTAL (x1)	79.381,36 €
	*(IVA exclòs)
• M-02 – (CAP Muralles)	
Edifici modular	47.157,83 €
Millora imatge corporativa (vinils CatSalut i façana miniona)	9.551,98 €
Equipament	5.190,84 €
Partida genèrica d'implantació i escomeses	18.000 €
TOTAL (x1)	79.900,65 €
	*(IVA exclòs)
TOTAL	431.561,23 €
	*(IVA exclòs)

S'ha previst una partida genèrica amb un preu topall de 18.000 € per a cada implantació i connexió d'escomeses que preveu:

- La realització de tots els treballs previs, connexions d'escomeses, redacció de projecte i totes les legalitzacions que els diferents ajuntaments requereixin. Aquests treballs seran diferents segons el grau de complexitat de cada emplaçament i de tots els imprevistos que puguin sorgir.
- Aquesta partida es certificarà segons els treballs realitzats. S'adjunta, annex al pressupost de l'empresa, un document on es faciliten els preus unitaris de les partides genèriques que puguin sorgir.

Terminis

Un cop es faci efectiva la contractació es preveu un termini de vuit setmanes per a la construcció dels mòduls i una capacitat d'implantació de dos conjunts per setmana.

Martí Ballart Torras
Cap de la Divisió d'Inversions i Patrimoni
Àrea Econòmica

Barcelona, 25 de gener de 2021