



Polícia Local

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER D'UN CONJUNT MODULAR PREFABRICAT PER UBICAR LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA LOCAL I ELS SERVEIS DE PROTECCIÓ CIVIL I EDUCACIÓ VIÀRIA.

1. Objecte

L'objecte del contracte és el subministrament d'un conjunt modular per ubicar la Unitat Administrativa de la Policia Local i els serveis de Protecció Civil i Educació Viària.

2. Característiques dels mòduls

La construcció modular ha de tenir dues plantes (planta baixa i 1a planta).
L'estructura dels mòduls ha de ser metàl·lica i ha de tenir aïllament tèrmic.
Les parets interiors han de ser de color blanc i el terra ha d'estar recobert per paviment.

Característiques de la planta baixa:

- Accés des de l'exterior: dues portes de vidre, una per accés a la recepció i l'altre per accés a la zona de treball, amb persiana a l'interior.
- Dimensions total de l'espai:
 - Longitud: entre 12,50 m i 13,00 m
 - Amplada: entre 4,50 m i 5,00 m
 - Alçada interior: 2,30 m
- Divisió de l'espai interior: sí. L'espai es distribuirà de la següent manera:
 - Una sala de treball de mínim 39 m2
 - Un despatx de mínim 9 m2
 - Un vestíbul/recepció de mínim 9 m2 amb finestreta per atenció al públic i porta d'accés a la Sala de treball una recepció i un despatx
- Climatització: ha de disposar d'aire condicionat fred/calor als tres espais
- Finestres: com a mínim, 3 finestres corredisses de 1,50x1,00 metres amb reixa exterior i persiana a l'interior.
- Instal·lació elèctrica: compliment del reglament electrotècnic de baixa tensió (Reial decret 842/2002). Ha de tenir il·luminació interior amb tubs fluorescents, i un mínim de 8 endolls per planta. Hi ha d'haver la possibilitat d'instal·lar altres endolls en funció de la ubicació del mobiliari dins de cada planta.
- Altres connexions: preinstal·lació de xarxa informàtica.



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Polícia Local

Característiques de la 1a planta:

- Accés des de l'exterior: per escala exterior ubicada al lateral dret de la construcció modular. A l'interior s'accedirà per porta de vidre amb persiana a l'interior.
- Dimensions de l'espai:
 - Longitud: entre 12,50 m i 13,00 m
 - Amplada: entre 4,50 m i 5,00 m
 - Alçada interior: 2,30 m
- Divisió de l'espai interior: sí. L'espai es distribuirà de la següents manera:
 - Una Sala de reunions de mínim 24,50 m²
 - Un despatx de mínim 10 m²
 - Un despatx de mínim 6 m²
 - Un despatx de mínim 9 m².
- Climatització: ha de disposar d'aire condicionat fred/calor als quatre espais.
- Finestres: com a mínim, 3 finestres corredisses de 1,50x1,00 metres amb persiana a l'interior, 1 al despatx i 2 a la sala.
- Instal·lació elèctrica: compliment del reglament elèctric de baixa tensió. Ha de tenir il·luminació interior amb tubs fluorescents, i un mínim de 8 endolls per planta. Hi ha d'haver la possibilitat d'instal·lar altres endolls en funció de la ubicació del mobiliari dins de cada planta.
- Altres connexions preinstal·lació de xarxa informàtica.

3. Manteniment del conjunt modular

En un termini no superior a un mes des de la formalització del contracte per les parts, l'empresa adjudicatària presentarà un informe de l'estat del mòdul i de les seves instal·lacions, així com també dels seus elements integrats. Correspon a l'adjudicatària el manteniment preventiu del conjunt, també en els aspectes de climatització i instal·lació elèctrica o ofimàtica que siguin de la seva titularitat; i correctiu en el cas que l'avaria o incidència no correspongui al mal ús del conjunt ni les seves diverses instal·lacions. L'informe serà lliurat al Servei responsable del contracte, per escrit i consignat al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

L'informe serà de periodicitat anual i, en el cas de detectar-se deficiències, hi constaran de manera detallada, així com tots els aspectes que condueixin a la seva solució d'acord amb allò establert en el punt anterior.

Cap de la Policia Loc