

Informe justificatiu i proposta de contracte

Justificació de la proposta per contractar

Unitat proposant

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Necessitat de contractar (desenvolupar-la al màxim possible)

Amb la finalitat de continuar amb l'adequació i ampliació d'espais, en relació a la transformació en institut escola, i davant l'endarreriment de la programació de l'ampliació gran necessària, amb la finalitat de donar resposta a l'escolarització del curs 2024-2025, s'ha programat l'ampliació dels mòduls prefabricats provisionals existents.

Aquestes obres, per motius de seguretat i minimitzar les molèsties per sorolls i pols als usuaris, s'han de realitzar de forma coordinada amb l'activitat docent que es desenvolupa al centre.

No és possible la divisió per lots del contracte, ja que els treballs previstos formen una unitat d'obra i disposen d'un mateix pla de seguretat i salut.

D'acord amb aquesta justificació i atès que el Departament no disposa de mitjans adequats ni suficients per dur a terme aquest contracte, que requereix la intervenció de tècnics especialistes en la matèria, es proposa la licitació del contracte administratiu amb les dades que es detallen a continuació.

Dades del contracte de referència

Objecte

Obres d'infraestructura de mòduls prefabricats i urbanització a l'Institut Escola Mas Rampinyo de Montcada i Reixac. Codi centre: 08077071.

Pressupost de licitació

Import amb IVA exclòs	Import amb IVA inclòs	Import amb IVA exempt	IVA suportat (%)
99.868,68	120.841,10		21,00

Termini d'execució

60 dies

Centre gestor	Posició pressupostària	Any pressupostari
EN0119	D/610000100/4210/0000	2024

Valor estimat

99.868,68

Possibilitat de pròrroga

 Sí No

Opció de compra

 Sí No

Urgent

 Sí No

Únic proveïdor (En cas afirmatiu, cal adjuntar-hi certificat de l'empresa o informe justificatiu d'únic proveïdor)

 Sí No

Nom i cognoms / càrrec

Directora dels Serveis Territorials

Lloc

Sabadell

Signatura