



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte		
Infraestructures per a la implantació de 4 mòduls prefabricats		
Localitat	Comarca	Serveis territorials
Sant Just Desvern	Baix Llobregat	Baix Llobregat
Centre		Codi
Institut Escola Sant Just		
Tècnic/s redactor/s del projecte		
ARQUITRAU TALLER ARQUITECTURA SLP- Ana Benavides (Arquitecta Contractada)		
Tècnic/s director/s de les obres		
ARQUITRAU TALLER ARQUITECTURA SLP- Ana Benavides (Arquitecta Contractada)		
Superfície total construïda		Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M.		232.006,41
Actualització %		
Despeses generals	13%	30.160,83
Benefici industrial	6%	13.920,38
IVA	21%	57.978,40
Baixa subhasta	s/	

PRESSUPOST DE CONTRACTE **334.066,02**

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte segons adjudicació		14.429,25
Direcció obres segons estimació		10.648,00
Direcció d'execució segons estimació		
Coordinació seguretat		
Honoraris sobre imprevistos (redacció i direcció)		

DESPEGA TOTAL DE L'OBRA **359.143,27**

Termini execució:30%	60%	100%	TOTAL	2	mesos	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:	Categoria 2 Grup C Subgrup 4-9				Fórmula polinòmica:		
Observacions:							

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura de la cap de la Secció d' obres i manteniment Baix Llobregat