

Codi de verificació	 6E0A2U4C6S0I690Q0MTZ
Procediment: N488 Contractació de serveis	
Expedient: 48532/2023	Document: 431888/2023

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

Primer. Objecte del contracte

Subministrament en règim de lloguer temporal d'un mòdul prefabricat per a les funcions de recepció de la piscina d'estiu de la Floresta

Segon. Característiques tècniques dels béns a subministrar

En la determinació de les prescripcions, s'han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP sobre definicions i regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

La descripció general del mòdul, les condicions concretes del subministrament i instal·lació, el manteniment del mòdul i la retirada estan descrites a continuació:

1) Característiques tècniques:

- **Mesures del mòdul:** El mòdul autoportant haurà de fer un màxim de 2.5m x 2.5m, aproximadament.
- **Tancament exterior:** El tancament exterior estarà format per panell Sandwich de 35mm mínim.
- **Paviment:** El paviment serà fix, estable i antilliscant, sense irregularitats ni pendents perilloses.
- **Sistema de recollida d'aigües pluvials:** La coberta del mòdul disposarà del disseny adequat per a poder evacuar l'aigua de pluja per un punt determinat. Aquesta evacuació no perjudicarà les condicions de l'interior de les cambres.
- **Fusteria:** La porta d'accés tindrà una amplada mínima de 80cm, serà cega i disposarà de pany de seguretat amb clau.
Hi haurà un mínim de 3 finestres a 3 cantons diferents del mòdul.
Les finestres de les estances amb climatització portaran vidre amb cambra d'aire, per a optimitzar el consum energètic.
Totes les finestres estaran dotades de persianes.
Totes les finestres disposaran de barrots de seguretat.
- **Instal·lació elèctrica:** El mòdul estarà dotat de Quadre General de Comandament i Protecció (CGMP) degudament equipat segons el Rebut Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) en vigor.
Les diferents línies elèctriques estaran degudament etiquetades al CGMP.
La instal·lació elèctrica estarà connectada a terra, per a la protecció de la instal·lació i les persones.

- **Climatització:** Els mòduls a instal·lar caldrà que estiguin equipats amb aparells d'aire condicionat, amb la potència adequada pel volum d'aire a climatitzar.
Es subministrarà un comandament a distància per a cada aparell. El sistema ha de disposar de temporitzador i termòstat per a un ús racional i respectuós amb el medi ambient.
- **Subministrament, instal·lació i retirada:** La zona on s'ubicarà el mòdul actualment ja està preparada per a aquest ús. Amb tot, i en cas de noves necessitats, l'Ajuntament de Sant Cugat serà el responsable de preparar el terreny.
De les connexions de les diferents escomeses de servei (elèctrica) se'n farà càrrec l'Ajuntament de Sant Cugat.
El contractista es fa càrrec del transport per la col·locació i retirada del mòdul a la finalització del contracte o en el moment que li sigui requerit per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. L'accés del transport serà a través del punt marcat en el següent plànol.
Caldrà coordinar la col·locació i retirada amb la persona responsable del contracte per assegurar l'accés a l'espai on hi ha el mòdul.



El mòdul s'ha de lliurar a la piscina de la Floresta (C/Ginjoler 6 – accés vehicles per carrer Margarit – d'acord amb el planell), abans de l'inici de la temporada d'estiu, que serà entre el dia 1 i el 5 de juny de cada temporada.
La seva retirada serà a partir del 12 de setembre de cada temporada.

La col·locació del mòdul ha de quedar de la següent manera:

- Una finestra encarada a la piscina
- Una finestra encarada al passadís d'entrada
- Una finestra encara al pavelló



- **Manteniment:** El contractista es compromet a reparar o substituir qualsevol element del mòdul que pateixi un desperfecte en el transcurs del contracte, sempre que aquest sigui causa imputable a la pròpia instal·lació o un ús normal de la mateixa.
- **Certificació:** Certificat en compliment del 'Reglament de productes de construcció 305/2011, de 9 de març de 2011 per l'organisme notificat AENOR en el control de producció de fàbrica. Marcat CE

Tercer. Acta de recepció

Efectuat el lliurament del mòdul s'haurà d'estendre acta de recepció per triplicat exemplar, que serà signada pel legal representant de l'empresa i el responsable del contracte, el qual haurà de tramitar un dels exemplars a la Secció de Contractació i Compres per a la seva incorporació a l'expedient.

Quart. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball municipal, l'Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'Ajuntament facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a:

- a) Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art. 10.2 del Reial Decret 171/2004:

- a) Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.



- b) Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
 - c) Qualsevol altre que l'Ajuntament consideri convenient o necessari.
- 3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica autoritzada per l'Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.