



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte: Enderroc campament de mòduls (7 mòduls + porxo exterior i restitució solar)

Exp GEEC: ED-2024-1023

Exp ST: 3007/24

Localitat	Comarca	Serveis Territorials
Dosrius	Maresme	Maresme-Vallès Oriental

Centre	Codi
Institut Els Roures	08062730

Tècnic/s Redactor/s del projecte

ARQUITRAU TALLER D'ARQUITECTURA, S.L.P.

Tècnic/s Director/s de la obra

Ana M^a Benavides Villaverde

Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M. 67.837,56 €

Actualització %

Despeses Generals % (13) 8.818,88 €

Benefici industrial % (6) 4.070,25 €

IVA 21% 16.952,60 €

Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE 97.679,29 €

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció Projecte 4.779,50 €

Direcció Obres , direcció d'execució, coordinació de seg salut i control de qualitat 4.931,00 €

Honoraris sobre imprevistos (redacció i direcció) 0,00 €

DESPESES TOTAL D'OBRA 107.389,79 €

Termini Execució

60 dies

Control qualitat 1%

Classificació empreses licitadores: Grup: C - Subgrup: 1 Categoria: 1

Grup C, subgrup 1 categoria 1

Classificació: Grup: C, Subgrup 1, Categoria 1 d'acord amb el que s'estableix a l'informe tècnic de supervisió del projecte i la idoneïtat d'aquesta classificació amb l'objecte de les obres a realitzar:

-Grup C, per tractar-se d'una obra d'Edificacions

-Subgrup 1, atès que la part de l'objecte del contracte amb més significació econòmica correspon a demolicions

-Categoria 1 d'acord amb els imports establerts per a cada categoria en els contractes d'obres, fixats a l'article 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

Data i signatura del Cap de la Secció d'Obres i Manteniment

Mataró, a la data de la signatura electrònica

Oscar Pisonero Blasco