

RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte: Obres per la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 160 m2 i adequació de sortides d'emergències a l'Institut Pius Font i Quer de Manresa (08033924).

Exp GEEC: ED-2024-778 (HR) - **ED-2024-1088 (Obres)**

Exp STCC: 4015/24 (HR)

Localitat	Comarca	Serveis Territorials
Manresa	Bages	Catalunya Central
Centre		Codi
Institut Pius Font i Quer		08033924
Tècnic/s Redactor/s del projecte		
Javier Marqués Valle – 36519421K		
Tècnic/s Director/s de l'obra		
Javier Marqués Valle –36519421K		
Núm. llocs escolars		

PRESSUPOST

PEM 78.279,25 €

Actualització %

Despeses Generals % (13) 10.176,30 €

Benefici industrial % (6) 4.696,76 €

IVA 21% 19.561,99 €

Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE 112.714,30 €

Imprevistos %

HONORAR

Redacció Projecte 3.267,00 €

Direcció Obres, direcció d'execució, coordinació de seg. salut i control de qualitat 2.299,00 €

Honoraris sobre imprevistos (redacció i direcció) 0 €

DESPESES TOTAL D'OBRA 118.280,30 €

Termini Execució 1,5 mesos **Control qualitat:** ≤1%

Observacions

Classificació orientativa Grup: C Subgrup: 2 Categoria: 1

Data i signatura de la Tècnica de la SOM

Manresa,