

**Informe tècnic per a les**  
**Obres d'ampliació amb mòduls prefabricats del CAP Canovelles**

---

**Badalona, 30 de Maig de 2024**

## 1. ANTECEDENTS

El CAP Canovelles es un edifici de superfície construïda 1259m<sup>2</sup>. L'accés es situa a la façana est, junt a la plaça pública del carrer Indústria. Al llarg de l'eix central est-oest es situen pavellons i patis a ambdues bandes, en forma de pinta o espina de peix. A l'edifici original se li va afegir un mòdul prefabricat amb 4 consultes fa uns 15 anys i ara, degut a la pressió assistencial cal tornar a incrementar la superfície de consultes.

El CAP disposa actualment de 22 consultes quan les directrius de l'any 2015 de disseny de Centres d'Atenció Primària indica que per la població assignada de Canovelles hauria de tenir mínim 30 consultes i 1 box d'extracció addicional. A més els últims anys s'han incorporat nous rols (nutricionistes, psicòlegs, fisioterapeutes, higienistes, etc.) que encara fan més palesa la manca d'espais.

L'Ajuntament de Canovelles disposa d'una reserva de terreny per a la creació d'un nou CAP que estaria construït en 5 anys i per tant l'ampliació proposta es provisional, fins a la apertura del nou Centre.

Per aquest motiu de provisionalitat, es planteja la instal·lació d'un mòdul prefabricat per a reduir els terminis de construcció.

## 2. PROJECTE

El volum del mòdul proposat és de 5,00 x 14,00 m. x 3,20 m. d'alçada, similar al mòdul ja construït. El mòdul està subdividit en una sala d'espera central i 2 sales de consulta a ambdues bandes. Cadascun dels 5 espais disposaran de ventilació i de il·luminació natural.

El nou edifici es situa adossat a la façana nord de l'edifici, paral·lel al passatge entre el carrer Indústria i el carrer Rec, centrat en l'eix de la sala d'espera interior. La nova sortida d'emergència es col·locarà al nou mòdul tot continuant la direcció d'evacuació existent.

Cada consulta, d'aproximadament 2,45 x 5,20 m. disposarà de superfície hidròfuga de treball, rentamans amb aixeta monocomandament i les corresponents escomeses i desguassos. Estarà dotada amb preses elèctriques i de informàtica, enllumenat i climatització. Posteriorment serà equipada amb taula, cadires, llitera i el material mèdic necessari.

Totes les dependències estaran adaptades al recorregut en cadira de rodes.

Degut a la pendent del passatge el nivell del paviment del nou mòdul quedarà aixecat 46 cm. amb relació a l'actual nivell del CAP. Aquest desnivell es solucionarà tot formant una rampa interior de 2 trams; la sortida d'emergència cap a l'exterior es solucionarà mitjançant una rampa de estructura metàl·lica d'1 sol tram.

### 3. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

- Projecte Executiu
- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
- Estudi Gestió de Residus
- Plec de prescripcions Tècniques

### 4. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució és de 14 setmanes des de la signatura del contracte.

### 5. IMPORT DE LICITACIÓ

L'import de licitació és de **244.475,02€ IVA inclòs**.

Alejandro  
Fernández  
Fernández - DNI  
\*\*\*\*\* (TCAT)

Digitally signed by Alejandro  
Fernández Fernández - DNI  
\*\*\*\*\* (TCAT)  
Date: 2024.05.30 11:19:59  
+02'00'

Àlex Fernández Fernández

Direcció d'Infraestructures i Serveis Tècnics d'Atenció Primària

ICS Gerència Territorial Metropolitana Nord