



## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, LLOGUER I DESMUNTATGE DE MÒDULS PREFABRICATS DE VESTIDOR I HIGIÈNICS PER A LA SALA REGIONAL DE LA REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA BARCELONA, PER A L'ANY 2025**

---

### **1. Objecte.**

Subministrament, instal·lació, lloguer i desmuntatge de **16 mòduls** prefabricats destinats a vestidors i serveis higiènics per a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra al carrer Lleida, 30 de Barcelona, per a l'any 2025.

### **2.Característiques dels mòduls**

Dues plantes de mòduls que quedaran ubicades al número 30 del carrer Lleida de Barcelona.

#### **PLANTA BAIXA**

##### Descripció i propietats:

El grup de mòduls prefabricats tindrà les dimensions següents:

- Longitud. Aprox. 24 metres
- Amplada. Aprox. 4,88 metres
- Alçada total. Aprox. 2,58 metres
- Alçada interior lliure (mínim). 2,30 metres
- Superfície: Aprox. 117,12 m<sup>2</sup>

##### Característiques específiques:

Aquests mòduls disposaran de l'equipament mínim següent:

- Portes d'accés aïllades amb pany.
- Portes interiors.
- Divisions interior en panell sandvitx d'aproximadament 40 mm d'espessor.
- Finestres d'alumini de mides aproximades 600x300 mm abatibles.
- Il·luminació amb pantalles fluorescents.
- Mecanismes elèctrics (interruptors, endolls, llums d'emergència...).
- Equips d'aire condicionat tipus split de paret.
  - 2 Aires de 4.000 Frig/Kcal + 1 Aire de 2.520 Frig/Kcal.
- 3 lavabos equipats amb eixugamans elèctrics, dosificadors de sabó i contenidors higiènics femenins.



- 6 Dutxes equipades amb mampara, aixetes amb comandament amb telèfon ruixador, penjador per les tovalloles, suport cantoner per al sabó , penjadors per les tovalloles, calefactores elèctrics de mural i xapa protectora de canonades.
- 4 rentamans.
- 10 urinaris.
- Acumuladors d'aigua calenta sanitària (1 de 200 litres i 1 de 100 litres).
- Escala metàl·lica d'accés a la planta superior.
- Quadre elèctric de protecció i distribució.
- Mesures de protecció contra incendis (enllumenat i extintors portàtils).

## **PLANTA ALTA**

### Descripció i propietats:

El grup de mòduls prefabricats tindrà les dimensions següents:

- Longitud. Aprox. 24 metres
- Amplada. Aprox. 4,88 metres
- Alçada total. Aprox. 2,58 metres
- Alçada interior lliure (mínim). 2,30 metres
- Superfície : Aprox. 117,12 m<sup>2</sup>

### Característiques específiques:

Aquests mòduls disposaran de l'equipament següent :

- Porta d'accés aïllades amb pany.
- Portes interiors.
- Divisions interior en panell sandvitx d'aproximadament 40 mm d'espessor.
- Finestres d'alumini abatibles de mides aproximades 600x300 mm.
- Il·luminació amb pantalles fluorescents.
- Mecanismes elèctrics (interruptors, endolls, llums d'emergència...).
- Equips d'aire condicionat tipus split de paret.
  - 3 aires de 4.000 Frig/Kcal.
- Aparells escalfadors d'aigua (1 de 200 litres i 1 de 50 litres).



- 3 lavabos equipats amb eixugamans elèctrics, dosificadors de sabó i contenidors higiènics femenins.
- 6 Dutxes equipades amb mampara, aixetes amb comandament amb telèfon ruixador, penjador per les tovalloles, suport cantoner per al sabó, penjadors per les tovalloles, calefactores elèctrics de mural i xapa protectora de canonades.
- 4 rentamans.
- 10 urinaris.
- Quadre elèctric de protecció i distribució.
- Mesures de protecció contra incendis (enllumenat i extintors portàtils).

(Veure croquis a l'annex 1)

#### Característiques generals

L'estructura dels mòduls complirà els condicionants d'estabilitat, durabilitat i confort. Les característiques dels materials han de garantir que puguin resistir l'ús, les inclemències del temps, així com unes condicions de seguretat i higiene i confort, tant tèrmiques com acústiques, per als usuaris.

També, com a requisit s'haurà de dotar els mòduls destinats a serveis de penjadors als lavabos i dutxes, d'elements portasabó, d'extractors (o bé finestres) als inodors.

El muntatge d'aquests mòduls, que anirà a càrrec de la empresa adjudicatària, ha de complir la normativa vigent en matèria d'instal·lacions (baixa tensió, climatització, sanejament, aigua calenta sanitària, protecció contra incendis i les ordenances de seguretat i higiene).

L'empresa que actualment està prestant el servei, en el cas de no resultar adjudicatària, haurà de desmuntar els mòduls en un termini màxim de 10 dies a comptar des de l'endemà de l'adjudicació del nou contracte.

No serà obligació de l'empresa adjudicatària:

- L'execució de l'obra civil necessària per al perfecte assentament dels mòduls.
- La comesa elèctrica i de sanejament.
- Els permisos col·legiats oficials que fossin necessaris.

Eusebi del Olmo Ferrús  
Subdirector General d'Administració i Serveis

## Annex 1



