



ÒRGAN: **COMISSIÓ EXECUTIVA DE**
L'EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL
TIPUS SESSIÓ: **SESSIÓ ORDINÀRIA**
DATA: 2 de juliol de 2024
EXPEDIENT: **2024X23300004**

3.1. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE QUATRE MÒDULS PREFABRICATS PER AMPLIAR LA SALA DE FITNESS DEL COMPLEX ESPORTIU L'11.

En data 27 de juny de 2024, mitjançant Resolució núm. 2024RESO000158, el gerent de l'empresa municipals SAB-URBÀ, SL, prèvia justificació de la necessitat, resol iniciar el procediment de licitació del contracte del subministrament de quatre mòduls prefabricats per ampliar la sala de Fitness de L'11 (exp. X2332024000004), mitjançant procediment obert simplificat abreujat i que es redactin els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.

A la memòria prèvia, de data 27 de juny de 2024de 2024, es justifica la necessitat de realitzar la contractació del subministrament de quatre mòduls prefabricats per ampliar la sala de fitness del Complex Esportiu L'11, així com la insuficiència de mitjans per part de SAB-URBÀ, SL per a portar a terme l'objecte del contracte, de la forma següent:

"L'empresa municipal SAB-URBÀ, com a gestora dels equipaments esportius municipals, va renovar l'equipament esportiu de la sala de fitness amb màquines i utillatge del més alt nivell.

Per donar més servei a l'abonat es van incorporar més elements i zones de treball. Pe això es van ampliar l'espai amb dos mòduls prefabricats, guanyant també més aforament.

Amb aquest nou equipament esportiu de fitness i altres nous serveis, s'ha recuperat de forma significativa el nombre de persones inscrites en el servei. També, les tendències actuals del treball físic, atreuen a molt joves que volem iniciar-se en el treball de força. Aquestes dues qüestions sumades al fet que després de la pandèmia les persones usuàries han augmentat la freqüència d'ús, està generant en casos puntuals, problemes amb l'aforament i de confort a l'hora de treballar els exercicis amb una certa comoditat d'espai.

Per tot això es fa necessari ampliar la superfície de la sala de fitness del complex L'11, amb l'objecte d'ampliar l'aforament total d'aquest espai, i de generar més espais per poder treballar amb una certa comoditat els diferents exercicis. També es guanyarà en seguretat.



Amb aquesta ampliació a través del sistema de mòduls prefabricats s'aconseguiran sumar un 45 m² més a l'espai de la sala".

Per tot això i donat que l'objecte del contracte és indispensable per ampliar l'aforament i millorar les condicions de la pràctica esportiva.

Tanmateix, l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, no disposa de recursos propis materials, per a portar a terme l'objecte del contracte, per la qual cosa, tenint en compte l'abast i característiques d'aquesta tasca, cal realitzar la contractació d'una empresa externa per a dur-la a terme.

Ateses les característiques del contracte, i vist que es tracta d'un contracte de subministrament de valor estimat inferior a 214.000,00 €, de conformitat amb el que estableix l'article 21, ens trobem davant d'un contracte no subjecte a regulació harmonitzada, i s'estima que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és el procediment obert simplificat abreujat, amb diversos criteris d'adjudicació.

En data 28 de juny de 2024, es van redactar i incorporar a l'expedient el Plec de prescripcions tècniques; i en data 2 de juliol de 2024, el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte.

Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 75-342-623 del pressupost de l'empresa.


D'acord amb les funcions de la Comissió Executiva, delegades amb caràcter permanent pel Consell d'Administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL en data 6 de juliol de 2023.

Per tot això, per unanimitat s'acorda:

PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació del subministrament de quatre mòduls prefabricats per ampliar la sala de fitness del Complex Esportiu L'11.

SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques que han de regir els contractes i la seva adjudicació.

TERCER: Autoritzar la despesa que s'origini com a conseqüència de l'aprovació dels plecs de clàusules econòmiques i administratives que han de regir la contractació del subministrament quatre mòduls prefabricats per ampliar la sala de fitness del Complex Esportiu L'11, per l'import i amb càrrec a la partida que es relaciona a continuació:



Codi Segur de Verificació: 4b0e1f72-fe36-4a62-9477-a08b99c5daa9
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081960_2024_12853351
Data d'impressió: 03/07/2024 08:37:59
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES
1.- Begoña Gil Hernández - (TCAT) - 02/07/2024 - Secretària Accidental



IMPORT (sense IVA)	IVA (21%)	IMPORT TOTAL (amb IVA)	PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
50.000,00 €	10.500,00 €	60.500,00 €	75-342-623

QUART: Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant, per a que durant el termini de 10 dies hàbils, els interessats puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.