

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT D'UN CONJUNT
MODULAR A LES INSTAL·LACIONS DE LA BASE HEMS A MÓRA D'EBRE
DEL SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES

Expedient 2024-458

1.- Objecte

És objecte d'aquest document, la regulació de les condicions tècniques per a la contractació del subministrament, mitjançant arrendament, d'un conjunt modular a les instal·lacions de la base HEMS a Móra d'Ebre del Sistema d'Emergències Mèdiques, en endavant SEM.

En l'arrendament s'inclou el muntatge, desmuntatge, el transport dels mòduls i el manteniment del mateix.

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec. Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

2.- Entitat contractant

El SEM és una entitat de dret públic que s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb número d'identificació fiscal Q0802441F. Entre les principals funcions que té encomanades destaca la prestació i coordinació de l'assistència sanitària d'urgència i emergència extrahospitalària, gestionant les trucades que arriben al Centre Coordinador i activant els recursos assistencials més adients; i la prestació dels serveis assistencials així com del transport sanitari urgent quan és necessari. Igualment presta serveis d'informació i consell sanitari a través de Sanitat Respon.

Es pot consultar més informació accedint al següent enllaç:

<https://sem.gencat.cat/ca/inici>

3.- Context d'aquesta contractació. Descripció general. Fites i objectius

3.1 Context

Amb data 4 de gener de 2016 es va signar el contracte per la gestió dels serveis d'helicòpters sanitaris amb l'empresa adjudicatària "TAF helicópteros", actualment "ELIANCE HELICÓPTERS GLOBAL SERVICES, S.L.", amb una durada de 4 anys i la possibilitat de 2 anys de pròrroga.

El servei va iniciar-se en data 1 de febrer de 2016. El contracte, després d'haver-se prorrogat, finalitzava el 31 de gener del 2022.

Per tal de donar continuïtat a la necessitat, es va procedir a publicar nova licitació en data 1 d'octubre de 2021 (expedient 2021-000112).

Per acord de la Comissió Executiva del SEM de data 26 de gener de 2022 s'ha acordat la pròrroga extraordinària del contracte pel període comprès entre el dia 1 de febrer de 2022 i el dia 31 d'octubre de 2022.

Amb data 1 de novembre de 2022 s'inicia el servei d'helicòpters sanitaris amb número d'expedient 2022-296 amb l'empresa adjudicatària "ELIANCE HELICOPTER GLOBAL SERVICES, S.L.", i una durada de 5 anys sense previsió de pròrroga.

En aquest nou contracte, el SEM passa a ser l'arrendador del nou conjunt modular per les instal·lacions de la base HEMS situada al Parc de Bombers de Móra d'Ebre.

3.2 Descripció general

El subministrament a contractar correspon a l'arrendament d'un únic conjunt modular que inclou el subministrament i transport dels mòduls fins a la seva ubicació; el muntatge inicial dels mateixos en únic conjunt modular; la distribució interior dels espais segons els requeriments del Pla Funcional, incloent la connexió dels diferents serveis i instal·lacions (electricitat, subministrament d'aigua, climatització, sanejament i telecomunicacions); el manteniment del conjunt modular i instal·lacions; i el posterior desmuntatge i retirada del conjunt modular i instal·lacions, inclús l'eliminació dels residus produïts durant el seu procés.

3.3 Fites i objectius

Amb la nova contractació, en que el SEM passa a ser l'arrendador del conjunt modular de la base, es posa de relleu que les condicions d'aquest són insuficients o poc adequades per la prestació del servei per part dels professionals, motiu pel qual es requereix la seva substitució.

L'Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA) fa controls continus o PVC's (Plans de Vigilància Continuada) on s'exigeixen uns mínims de qualitat de les instal·lacions.

A més de donar compliment a la normativa aèria, el nou conjunt modular vetllarà pel benestar dels treballadors i el correcte funcionament de la unitat, garantint així una adequada resposta als pacients amb qualitat i eficiència.

4.- Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació i/o rendiment o exigències funcionals de la prestació

La prestació regulada en el present plec haurà d'ajustar-se, almenys, als següents requisits tècnics, sens perjudici dels paràmetres a valorar mitjançant els criteris d'adjudicació establerts:

4.1 Subministrament i instal·lació d'un conjunt modular amb les següents característiques

El conjunt modular es disposarà en una sola planta i tindrà una superfície mínima de 105,50 m², amb els següents requeriments d'espais:

REQUERIMENTS ESPAIS		NECESSITATS MÍNIMES		
Àmbit	Espais	Posicions/uts	Espai unit. (m ² /ps-uts)	Superfície (m ²)
BASE HEMS	CABINES DE RECUPERACIÓ	5	7,50	37,50
	MAGATZEM FUNGIBLES	1	10,00	10,00
	VESTIDORS/SERVEIS	1	16,00	16,00
	MENJADOR/OFFICE I RECUPERACIÓ COL.	1	21,00	21,00
	ESPAI DE NETEJA/MAGATZEM BRUT	1	6,00	6,00
	ESPAI DE REUNIÓ/COL.LABORACIÓ	5	3,00	15,00
	TOTAL			105,50

Nota: superfícies útils. No s'inclouen els accessos, escales i d'altres espais de circulació.

L'alçada mínima interior ha de ser de 2,50 m.

4.2 Ubicació

Per tal de garantir les condicions de seguretat i d'evacuació i l'aprofitament de les instal·lacions de servei existents en la ubicació actual, el conjunt modular s'haurà d'instal·lar en el mateix espai que els existents segons es detalla en la imatge següent:



L'espai on s'instal·larà la nova base serà el mateix que ocupen els mòduls actuals, aprofitant les instal·lacions existents de subministrament d'aigua, electricitat, telecomunicacions i sanejament dels serveis/vestuaris.

4.3 Estructura general

L'estructura general del mòdul ha de disposar de la certificació AENOR relativa al Reglament de productes de la construcció 305/2011, de 9 de març de 2011 per el que s'estableixen les condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de la construcció i es deroga la directiva 89/106/CEE.

L'estructura del mòdul ha d'estar composta per materials homologats a data d'aquesta licitació.

El conjunt modular haurà de ser de color blanc.

4.4 Forjat/Paviment

El paviment del conjunt modular ha de suportar-se perfectament a la superfície de formigó/asfalt de l'exterior del Parc de Bombers, sent totalment necessària l'anivellació del conjunt en la instal·lació.

L'elevació del paviment/forjat interior del mòdul respecte a la superfície de l'exterior haurà de ser la menor possible.

El forjat haurà de proporcionar protecció contra la humitat per capil·laritat.

L'acabat ha de ser resistent al rodament i l'arrossegament de materials, i de fàcil neteja.

4.5 Rampa

Per facilitar l'accés i sortida del personal en cas d'emergència des de l'interior del mòdul, aquest haurà de disposar d'una rampa de accés que venci l'elevació entre la superfície exterior i la interior. La rampa haurà d'estar certificada per a suportar carregues pesants i haurà de proporcionar una pendent màxima del 10%.

4.6 Tancaments

Els tancaments hauran d'assegurar la estanqueïtat i l'aïllament tèrmic del conjunt i proporcionar la resistència necessària per a suportar petits cops fruit de la mateixa activitat.

Es planteja el tancament lateral de panell sandwich amb base galvanitzada per ambdues cares i aïllament tèrmic i acústic format a base de resines de poliuretà o similar (reacció al foc del panell C s3 d0).

El proveïdor haurà d'expedir un certificat que asseguri la solidesa de la estructura, l'aïllament tèrmic i la estanqueïtat del conjunt, en el moment que es finalitzi la instal·lació del mòdul.

La coberta haurà de complir amb el nivell d'aïllament i d'impermeabilització requerit per normativa i haurà de garantir el desaigüat. En cap cas l'aigua podrà quedar estancada al sostre del conjunt modular. Es preveurà en la mesura del possible l'evacuació d'aigües pluvials properes a baixants o embornals propers.

La porta d'accés al mòdul haurà de disposar d'una coberta que protegeixi enfront d'agents externs.

4.7 Fusteria

Es recomana la utilització de fusteria d'alumini.

Els dos costats llargs del conjunt haurien de disposar de finestres corredores per garantir la ventilació creuada.

L'accés del conjunt modular haurà de tenir una porta d'una fulla, amb un pas lliure mínim de 0,80 m d'amplada x 2,00 m d'alçada.

Els acabats dels tancaments hauran de proporcionar el mateix aïllament tèrmic que s'exigeix del conjunt i garantir la ruptura del pont tèrmic.

La fusteria serà de color blanc.

4.8 Instal·lacions

El mòdul ha d'estar dotat de la instal·lació elèctrica interior d'acord amb les especificacions establertes al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Aquesta instal·lació estarà dotada d'un quadre de maniobra previst amb les línies elèctriques separades per a l'alimentació de les preses de corrent, l'equip de clima i ventilació i l'enllumenat. El quadre de maniobra haurà de proporcionar les proteccions necessàries segons normativa per a proporcionar seguretat a les línies elèctriques del mòdul i a l'ús del conjunt modular per part dels usuaris de la base.

També es disposarà de xarxa per Internet, ja sigui per WiFi o per cable de veu i dades, amb la instal·lació necessària pel seu correcte funcionament i connectivitat.

El mòdul s'ha de dotar d'equips de climatització i ventilació integrats. L'equip de climatització s'ha de dimensionar tenint en compte el valor aproximat de 100 frigories per cada m² de superfície útil. L'equip de ventilació s'ha de dimensionar tenint en compte el valor de 0,55 dm³/(s x m²).

El mòdul haurà de disposar d'enllumenat d'emergència i equips d'extinció d'incendis portàtil.

A continuació es detallen les instal·lacions a tenir en compte en els diferents espais definits en el Pla Funcional adjunt:

- Cabines de recuperació i treball individual:
 - La il·luminació mínima ha de ser de 150 lux, homogènia i d'una sola encesa commutada amb altres punts.
 - 4 preses elèctriques en caixa mecanitzada en àmbit de taula o per cada llit.
 - S'afegiran 2 preses elèctriques en àmbit de passadís.
- Espai de neteja i residus / magatzem brut:
 - La il·luminació mínima ha de ser de 200 lux, homogènia i d'una sola encesa.
 - 1 presa elèctrica general per servei.
 - Ventilació natural; si no es pot disposar, s'haurà de preveure ventilació forçada.
- Magatzem fungibles:
 - La il·luminació mínima ha de ser de 200 lux, homogènia i d'una sola encesa.
 - 4 preses elèctriques en taula de treball.
 - 2 preses de veu i dades en taula de treball.
 - 1 presa elèctrica per nevera i 1 presa elèctrica per altres equips.
- Vestidors / Serveis:
 - Llums amb índex adequat per locals humits.
 - Calefacció.
 - Renovació d'aire/ventilació.
 - Presa elèctrica per a la connexió de l'eixugamans.
 - 1 presa elèctrica per lavabo.
 - Termo elèctric de 150 litres.
 - Totes les superfícies estaran connectades a una xarxa equipotencial.
- Espai de menjador/office i sala de recuperació col·lectiva:
 - La il·luminació mínima ha de ser de 300 lux, homogènia, amb diverses enceses en funció dels diferents ambients i commutades en funció dels accessos i la superfície.

- 5 preses elèctriques en àmbit de taulell (1 per nevera, 1 per microones i 3 lliures).
- 4 preses elèctriques per cada àmbit de taula.
- 2 preses elèctriques i 1 presa de veu i dades en àmbit de TV.
- 1 presa elèctrica per nevera i 1 presa elèctrica per altres equips.
- Espai de reunió / col·laboració (sala d'estudi i/o formació)
 - La il·luminació mínima ha de ser de 500 lux, i s'haurà de garantir un índex d'enlluernament unificar de 19; es farà un mínim de dues enceses, general i de projecció.
 - 3 preses elèctriques per cada punt de treball.
 - 1 presa de veu i dades per cada punt de treball.
 - 3 preses elèctriques i 2 preses de veu i dades en àmbit de projecció.

Per donar compliment a les característiques tècniques del conjunt modular, s'annexa el Pla Funcional que defineix els requeriments mínims d'espai que haurà de complir el mateix.

En termes de rendiment o d'exigències funcionals, les prestacions d'aquest contracte hauran d'assolir les següents fites:

- L'arrendament del conjunt modular inclou el muntatge, el desmuntatge, el transport i el manteniment per desgast del mateix mòdul, els seus elements i instal·lacions.

4.9 Transport i muntatge

El transport necessari per a executar l'arrendament serà a càrrec de l'adjudicatari i ho realitzarà amb els seus mitjans o subcontractats.

Una vegada signat el contracte, i en un màxim de 15 dies naturals, l'adjudicatari haurà de tenir muntat i preparat pel seu funcionament el conjunt modular, coordinant el canvi amb el proveïdor de l'actual arrendament.

Durant el temps de retirada dels mòduls actuals i el muntatge del nou conjunt modular, la tripulació farà ús del mòdul per la Campanya Forestal existent a l'interior del recinte del Parc de Bombers, que cedirà temporalment per aquest fi; mentre que l'equip sanitari continuarà fent ús del mòdul actual fins a la recepció del nou conjunt modular, moment en el que es retirarà.

4.10 Gestió de residus

Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària la gestió dels residus per una empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya que siguin originats per les actuacions contemplades en aquest Plec.

Serà responsabilitat seva la recollida, emmagatzematge i gestió de la recollida i transport dels residus per a la seva eliminació o minimització de manera adient, ja sigui en abocador homologat o planta de tractament.

L'adjudicatari haurà de fer una correcta recollida selectiva dels residus generats per la seva activitat en l'àmbit objecte del present plec: cartrons, plàstics, rebuig, olis, restes

d'obra, fustes, ferralla, bateries, material elèctric i electrònic, materials selectius i altres productes o fraccions amb processos de recollida especial i haurà de posar els mitjans necessaris per a fer possible aquesta recollida.

4.11 Servei de documentació

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària que tots els operaris o treballadors que hagin de realitzar algun treball o tasca, estiguin donats d'alta i acreditats per tal de poder accedir a les instal·lacions.

Estan incloses totes les accions i despeses relacionades amb el tractament de documentació PRL.

4.12 Servei de manteniment

El contracte inclou el servei de manteniment, tant preventiu com correctiu del conjunt modular, dels seus elements i instal·lacions.

Manteniment preventiu

El manteniment preventiu comprèn les operacions necessàries per garantir la conservació i el bon funcionament del centre i les instal·lacions adscrites al seu servei. Aquest inclourà com a mínim una visita anual i un informe de la realització del treball.

Manteniment correctiu

El manteniment correctiu són totes aquelles intervencions no sistemàtiques originades per la detecció d'avaries o anomalies en aquells supòsits en els que es produeixi la interrupció del servei, el funcionament fora dels paràmetres normals del servei, i el funcionament en condicions que puguin generar danys al propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies del centre, així com a la seguretat i integritat física del personal propi i dels usuaris.

Tots els treballs de reparació o reposició estan inclosos en el present servei, en els equipaments corresponents com a Manteniment a Tot Risc, i no suposaran cap contraprestació extra a l'import fix a excepció de les averies, desperfectes o afectacions provocats per actes malintencionats de personal o empreses no vinculades a l'adjudicatària.

Aquest inclourà, com a mínim, la realització d'un informe de reparació indicant la data d'avaría, l'element de fallida, el motiu o causa i la reparació i data del mateix.

En funció de la gravetat del defecte, l'actuació haurà de ser més o menys immediata, distingint-se diferents nivells de resposta i resolució:

- Avaries amb afectació al normal funcionament (defectes greus):

Totes les avaries que afectin al normal funcionament dels equips de treball que el SEM considera rellevants objecte d'aquesta licitació, seran qualificades com defectes greus.

En aquesta categoria s'inclouen:

- Avaria que aturi qualsevol de les instal·lacions d'electricitat, aigua i/o climatització.
- No disponibilitat del sistema d'extinció portàtil.

- Embús en la xarxa de sanejament.
- Avaria del sistema de producció d'aigua calenta sanitària.

El temps de resposta per atendre les avaries greus o alarmes haurà de ser inferior a les 48 hores (o segons l'oferta presentada per l'adjudicatari) des de la seva notificació; i el temps de resolució d'aquestes no podrà excedir dels 4 dies laborables, inclòs el temps de resposta.

- Resta d'avaries no urgents (defectes lleus):

Per a la resta de les averies es requereix un termini de resolució màxim de 10 dies laborables des l'avís o notificació del mal funcionament.

En cas de sol·licitud de manteniment correctiu, es seguirà el procediment següent:

- El SEM contactarà amb l'empresa adjudicatària a través del telèfon o correu electrònic per comunicar-li la necessitat de manteniment.
- L'adjudicatari valorarà, en el temps de resposta establert en la seva oferta, si la sol·licitud de manteniment deriva d'una averia per desgast o per un mal ús:
 - En cas d'una averia per desgast, l'adjudicatari repararà l'averia sense cost complint els temps de resolució segons el tipus d'incidència.
 - En cas d'una averia per mal ús, l'adjudicatari enviarà un pressupost detallat al responsable del contracte i restarà pendent a l'aprovació del SEM.

El SEM podrà demanar reparació o substitució de les feines realitzades si aquestes no tenen un nivell d'usabilitat adequat.

5.- Condicions d'execució

5.1 Aportació de mitjans

L'empresa adjudicatària aportarà pel seu compte l'equip humà, mitjans tècnics i materials necessaris per a efectuar les funcions objecte del contracte (transport, muntatge, manteniment i desmuntatge).

5.2. Activitats i funcions de l'empresa contractista

Les funcions que ha d'assumir l'empresa contractista són les següents:

- Transport i muntatge del conjunt modular.
- Connexió dels serveis/instal·lacions existents al nou conjunt modular.
- Gestió dels residus generats abans, durant i després de la instal·lació del conjunt modular.
- Tramitació de la documentació corresponent, inclòs la relacionada amb PRL, per poder dur a terme les feines licitades.
- Servei de manteniment de les instal·lacions durant la vigència del contracte.

L'oferta que presenti l'empresa licitadora ha d'abastar la totalitat de les activitats i funcions especificades en aquest plec i en el plec de clàusules administratives particulars, ja que són totes obligatòries per a l'admissió de les propostes.

5.3 Finalitats i objectius que s'han d'assolir

Les finalitats i objectius que s'han d'assolir mitjançant la realització d'aquest contracte són els següents:

- Millorar les condicions de l'espai de treball dels professionals que hi presten serveis, per tal de garantir el correcte funcionament de la unitat i adaptar les instal·lacions als mínims de qualitat exigits per AESA.

5.4 Requisits específics obligatoris

Justificació del compliment de RD 315/2006, 17 de març, Codi Tècnic de l'Edificació, així com el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat per RD 842/2002, de 2 d'agost.

Aportació d'especificacions tècniques i certificats de qualitat que acrediti el compliment dels requisits anteriors.

Mitjà d'acreditació: Certificats que podrà ser requerit en qualsevol moment per SEM.

6.- Control i seguiment del contracte

L'òrgan de contractació ha de designar una persona que assumeixi el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

L'empresa contractista ha de designar una persona responsable de la gestió de l'execució del contracte, que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec, i tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

Aquestes persones responsables, tant de l'empresa adjudicatària com del SEM, es reuniran amb la periodicitat que requereixi el SEM per tal de supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, a fi d'assegurar que està executat de conformitat amb aquest plec.

En qualsevol moment i sense previ avís, l'interlocutor del SEM podrà obtenir del responsable nomenat per l'empresa adjudicatària tota la informació que consideri necessària per al seguiment de les actuacions vinculades al contracte.

El seguiment del contracte serà realitzat pel Sr. Guillem Palau Pomar, Cap de la Unitat d'Infraestructures i Manteniment, o en qui delegui del seu equip.

7.- Altres obligacions

7.1 Relació laboral

En cap cas existirà relació laboral entre els empleats de l'empresa adjudicatària i SEM.

7.2 Clàusules de garantia

L'adjudicatari es compromet a formular amb els empleats que prestin servei per aquest contracte, clàusules alienes al contracte de treball o a la prestació de serveis, que faci saber a l'empleat, al menys els següents termes:

- a) Que al tractar informació i/o documentació crítica, guardarà confidencialitat sobre el contingut de la seva feina, informes o documentació de la que tingui coneixement.
- b) Que el treballador és coneixedor que en cap cas manté relació laboral amb el SEM.
- c) Queda totalment prohibit l'enregistrament i/o distribució de fotografies o vídeos, per qualsevol mitjà, sense l'autorització expressa del SEM.

7.3 Confidencialitat

L'entitat adjudicatària del contracte s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d'aquest contracte.

L'adjudicatari queda obligat a:

- a) La documentació i la informació donada pel contractista, o aquella a la que s'hi pugui accedir, tindrà caràcter de confidencial i no serà utilitzada per altres finalitats diferents a l'estricta execució del contracte. Aquesta condició es extensible al personal d'assistència que l'adjudicatari contracti per a la prestació del servei objecte d'aquest plec.
- b) L'adjudicatari, i el personal que intervingui en l'objecte d'aquest plec, es compromet al compliment de la legalitat vigent en relació amb la llei de protecció de dades.
- c) No es podrà transferir informació alguna sobre els treballs, el seu resultat, ni la informació de base facilitada, a persones o entitats no explícitament anomenades en aquest sentit sense el consentiment previ, per escrit, del SEM. La vulneració d'aquesta clàusula suposarà la immediata rescissió del contracte, sense perjudici de les accions que l'òrgan de contractació estimi convenient realitzar.

7.4 Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals

L'adjudicatari haurà de respondre a la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i de prevenció de riscos laborals.

Actuant sota la seva responsabilitat en el compliment de les mateixes, haurà de disposar al menys de les següents mesures:

- a) Utilitzar paper 100% reciclat en els documents que entregui a l'òrgan de contractació.
- b) Disposar en les seves instal·lacions del pla de seguretat i/o emergència.
- c) Disposar d'un pla de prevenció de riscos laborals o tenir-lo contractat.
- d) L'empresa adjudicatària garantirà a tots els treballadors tots els mitjans de seguretat necessaris, obligant a complir tota la legislació vigent en matèria de salut laboral, en particular la normativa de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 i normativa de desenvolupament), essent el seu incompliment motiu de resolució del contracte.
- e) Amb independència de la resta, els treballadors que intervinguin en la tasca objecte d'aquesta licitació hauran de conèixer les mesures de prevenció de riscos laborals de la seva empresa.
- f) Quant el personal de l'adjudicatari estigui ubicat en instal·lacions del SEM hauran de respectar la normativa de seguretat i control d'accessos, la mediambiental, la resta de normativa interna del SEM així com la normativa aplicable en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

7.5 Imatge corporativa

Les tasques realitzades hauran de comptar, a indicació de SEM, amb el logotip del SEM i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El SEM definirà la imatge corporativa que en tot cas haurà de ser d'un material que permeti fàcilment la seva retirada a la finalització del contracte.

- Els mòduls hauran d'anar retolats segons la imatge corporativa del SEM.
- El SEM decidirà mida i posició dels vinils.
- Els mòduls hauran de ser entregats al SEM amb la imatge corporativa ja realitzada.

Queda totalment prohibit l'ús d'aquesta imatge del SEM per qualsevol altre finalitat no contemplada en aquest plec.

Guillem Palau Pomar

Cap Unitat d'infraestructures i manteniment