

INFORME TÈCNIC

ASSUMPTE: valoració de les ofertes sobre únic de l'expedient licitatori del contracte d'obres per l'execució del projecte d'instal·lació de nous mòduls prefabricats dins les instal·lacions del camp de futbol de Can Gili

EXPEDIENT: 2024/041 (55/2024/CONT)

FETS:

1. En data 1 d'agost de 2024, mitjançant resolució de regidoria de contractació núm. E-7259/2024, es va iniciar l'expedient licitatori del contracte d'obres per l'execució del projecte d'instal·lació de nous mòduls prefabricats dins les instal·lacions del camp de futbol de Can Gili, per un import de 27.651,16 € més 5.806,74 € en concepte d'IVA (21%), que fa un total de 33.457,90 €, amb un termini d'execució de 2,5 mesos. En la mateixa resolució es va autoritzar la despesa a càrrec de la partida pressupostària de l'exercici 2024 «L4122/34200/63215 Adequació edificis esportius».
2. En data 13 de setembre de 2024, va finalitzar el termini per a la presentació d'ofertes. Les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
KOLLATEC, SL	B67368308	09/09/2024	12:47:39	RGE/2024047810
ALQUILER Y VENTA DE CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.	B99107278	13/09/2024	12:13:37	RGE/2024048438

VALORACIÓ PROPOSICIONS:

Segons disposa la clàusula 14 del PCAP, per a l'adjudicació del contracte els criteris d'adjudicació es basaran en la proposició econòmicament més avantatjosa. Es procedeix a la seva valoració fins a un màxim de 100 punts, derivada del resultat dels punts obtinguts en els conceptes següents:

$$V_i = A + B$$

on:

- V_i = valoració resultant de cada empresa
 A = puntuació oferta econòmica (fins a 80 punts)
 B = puntuació oferta garantia (fins a 20 punts)

Les puntuacions s'obtenen de conformitat amb la ponderació dels criteris objectius ordenats per ordre decreixent següent:

CRITERI A.- PREU DE LICITACIÓ, AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA (fins un màx. 80 punts)

El preu de licitació fixat en el Plec de condicions pot ser millorat a la baixa, obtenint un màxim de 80 punts, distribuïts en funció de les ofertes rebudes.

La puntuació es calcularà aplicant la fórmula següent:

$$P_i = \left[\frac{(OP_i - OT)}{(OP_{min} - OT)} \right]^{\frac{1}{2}} \times P_{max}$$

essent: Pi: Puntuació de l'oferta
 OPi: Oferta de preu analitzada
 OT: Oferta Tipus. Import licitació
 OPmín: Oferta de preu més baixa del full d'obertura d'ofertes econòmiques
 Pmàx: Puntuació màxima (80punts)

El resultat de la valoració de les propostes presentades pels licitadors és el que s'indica a continuació:

A OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PREU DE LICITACIÓ		Pressupost	27.651,16 €	sense IVA
PLICA	EMPRESA	IMPORT (sense IVA)	% baixa	TOTAL PUNTS 80 punts màxim
1	KOLLATEC SL	26.900,00 €	2,72	80,00
2	ALQUILER Y VENTA DE CONSTRUCCIONES MODULARES SL	27.160,00 €	1,78	64,69

Per altra banda, es procedeix a revisar que cap de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal o desproporcionada:

Càlcul de la mitjana (OM) i desviació de la mitjana (d):

Conforme a l'article 85 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, l'informe 34/2012, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat i la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 541/2013, quan diversos oferents que formin part d'un grup d'empreses presentin oferta (individualment o en compromís d'Unió Temporal d'Empreses, fins i tot en altres tipus agrupacions, i sense ésser rellevant el seu percentatge de participació), únicament s'ha de tenir en compte pel càlcul de l'oferta mitjana (OM) l'oferta més econòmica. Aquest criteri s'aplica de forma simultània a totes les ofertes que compleixin els requisits indicats anteriorment.

Un cop aplicat el criteri d'exclusió del càlcul de la mitjana per a les empreses del mateix grup descrit al paràgraf anterior, es determina la desviació de l'oferta analitzada amb el següent resultat:

Càlcul de la mitjana

IMPORT LICITACIÓ		Pressupost	27.651,16 €
PLICA	EMPRESA	IMPORT (sense IVA)	% baixa
1	KOLLATEC SL	26.900,00 €	2,72
2	ALQUILER Y VENTA DE CONSTRUCCIONES MODULARES SL	27.160,00 €	1,78

Oferta mitjana 27.030,00 €

Càlcul desviació

Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és entre DOS (2) i CINQ (5), totes aquelles ofertes (O) la desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 ($d > 0,05$) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.

El càlcul s'efectua segons la fórmula següent:

$$d_i = - \frac{(O_i - OM)}{OT}$$

essent: di: Desviació de l'oferta
 Oi: Oferta de preu analitzada
 OT: Oferta Tipus. Import licitació
 OM: Oferta mitjana

CÀLCUL DESVIACIÓ MITJANA		PREU DE LICITACIÓ	Pressupost	27.651,16 €	sense IVA
PLICA	EMPRESA	IMPORT	di		
1	KOLLATEC SL	26.900,00 €	0,0047	Compleix d<0,05	
2	ALQUILER Y VENTA DE CONSTRUCC	27.160,00 €	-0,0047	Compleix d<0,05	
	OM	27.030,00 €			
	OT	27.651,16 €			

Per tant, no hi ha cap oferta presentada que es pugui considerar incursa en una oferta amb valor anormal o desproporcionat.

CRITERI B. OFERTA AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA (fins 20 punts)

Tal i com es descriu a l'apartat I.B de la taula de dades bàsiques del contracte del Plec de Clàusules Administratives, el licitador podrà presentar una proposta d'ampliació del termini de garantia respecte del termini de garantia que s'especifica al present Plec. Sent el termini de garantia especificat, segons aquest, de 12 mesos des del dia següent al de l'acta de recepció.

Les unitats en què el licitador haurà d'especificar l'ampliació de termini serà número de mesos addicionals i fins a un màxim que suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de Clàusules Administratives.

$$P_i = \left[\frac{AG_i}{AG_{max}} \right]^{\frac{1}{2}} \times P_{max}$$

Essent:

Pi: Puntuació de l'oferta
 AGi: Mesos ampliació termini de garantia de l'oferta respecte de l'especificat al Plec.
 AGmàx: Mesos ampliació màxims del termini de garantia del total de les ofertes del full d'obertura.
 Pmàx: Puntuació màxim (20punts)

El resultat de la valoració de l'oferta d'ampliació del termini de garantia és el següent:

PLICA	EMPRESA	AMPLIACIÓ TERMINI	TOTAL PUNTS 20 punts màxim
1	KOLLATEC SL	12,00	20,00
2	ALQUILER Y VENTA DE CONSTRUCCIONES MODULARES SL	0,00	0,00

FONAMENTS DE DRET

1.- *Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i la notificació de l'adjudicació.*

2.- *Article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la no discriminació i igualtat de tracte dels licitadors.*

3.- *Article 139 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a les proposicions dels interessats.*

4.- *Article 156.9.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a garantir que el dispositiu electrònic emprat garanteixi que l'obertura de les proposicions no es realitza fins que no hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.*

5.- Plec de clàusules administratives particulars i resta documentació de la licitació.

CONCLUSIÓ

Com a resultat del procés de valoració dels criteris automàtics de les proposicions presentades per l'adjudicació de l'obra per l'execució del projecte d'instal·lació de nous mòduls prefabricats dins les instal·lacions del camp de futbol de Can Gili, s'obtenen les següents puntuacions:

PLICA	EMPRESA	CRITERI A	CRITERI B	MÀXIM 100 punts
1	KOLLATEC SL	80,00	20,00	100,00
2	ALQUILER Y VENTA DE CONSTRUCCIONES MODULARES SL	64,69	0,00	64,69

Per tot l'exposat en el present informe, es proposa adjudicar a **KOLLATEC SL** l'obra per l'execució del projecte d'instal·lació de nous mòduls prefabricats dins les instal·lacions del camp de futbol de Can Gili, per un import de **32.549,00 €**, dels quals 26.900,00 € correspon al pressupost i 5.649,00 € a l'IVA (21%) i una garantia de **24 mesos**.