

SERVEI / UNITAT: Unitat d'Infraestructura d'estacions i túnel

EXPEDIENT: 14997286Z LOT 2

TIPUS: OBRES

DATA: 30/07/2024

EMPRESA: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

Antecedents

En data 08/09/2023 es formalitza a IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L., el contracte per a Construcció de nova base Operació a Tarragona L3 (LOT 2) per import de 579.956,48 € (IVA exclòs).

Justificació de la modificació

Les obres de nova construcció de base d'operació a Tarragona L3 s'han allargat en el temps per problemes de subministrament en els equips d'aire condicionat i acabat HPL de les oficines. En el cas dels aires condicionats Mitsubishi el contractista indica que s'ha endarrerit en diverses ocasions l'entrega dels diferents equips que s'havia compromès a entregar i en el cas de subministrament de l'acabat HPL de les parets de les oficines ha tingut un endarreriment aproximat de 6 setmanes, fent que treballs posteriors a l'acabat no es puguin executar fins a la finalització de la seva col·locació.

També ha endarrerit la finalització dels treballs tota la gestió necessària amb BCASA i Ajuntament de Barcelona per a poder fer una nova connexió a clavegueram necessària pel sanejament de la nova base d'operació. Les gestions per aconseguir l'aprovació i autorització dels permisos per accedir a clavegueram s'han allargat fins el punt de que encara no s'han pogut executar i per tant sense poder finalitzar els treballs a les nostres dependències.

Davant d'aquesta situació el contractista sol·licita l'ampliació del contracte fins al proper 30 de setembre de 2024 per les causes descrites.

És d'interès per a FMB el compliment del contracte, raó per la que s'accepta concedir l'ampliació del termini d'execució sol·licitat, sense perjudici d'aplicar les penalitats que s'esdevinguin.

Objecte de la modificació

Ampliació del termini d'execució del contracte

Conclusions

Com a conseqüència dels arguments anteriorment exposats i a l'empara de l'estipulat a l'Article 29.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, se sol·licita l'ampliació del termini d'execució del contracte fins el proper 30 de setembre de 2024.