

---

---

## **PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT art 159.6 de la LCSP**

**CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ, EN MODALITAT D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA, D'UN MÒDUL PREFABRICAT I AÏLLAT, PER A L'ESTACIÓ DE MANRESA ALTA DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.**

### **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS**

Novembre 2024

---

---

## ÍNDIX

|      |                                                     |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|
| 1.   | Objecte del plec.....                               | 3 |
| 2.   | Descripció del subministrament. ....                | 3 |
| 3.   | Característiques tècniques del subministrament..... | 3 |
| 3.1. | Requeriments .....                                  | 3 |
| 3.2. | Descripció del subministrament .....                | 3 |
| 3.3. | Lliurament.....                                     | 4 |
| 4.   | Termini de garantia.....                            | 4 |
| 5.   | Oferta econòmica .....                              | 4 |
| 6.   | Termini de lliurament .....                         | 5 |
| 7.   | Annex I Plànol d'ubicació.....                      | 6 |

## **1. Objecte del plec**

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com objectiu l'establiment de les característiques tècniques i dels requeriments necessaris per a la licitació, l'adjudicació i la contractació, en concepte de lloguer, d'un mòdul prefabricat i aïllat per a l'estació de Manresa Alta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Aquest plec es complementa allò especificat en el Plec de condicions administratives.

## **2. Descripció del subministrament.**

La proposta del mòdul aïllat haurà de contemplar la seva millor oferta per al subministrament, d'acord amb els requeriments i les especificacions a sota indicats.

Les especificacions tècniques bàsiques requerides per al mòdul prefabricat són les descrites en el punt 3 d'aquest plec.

## **3. Característiques tècniques del subministrament.**

### **3.1. Requeriments**

Els requeriments per aquest subministrament és el següent:

- Rendibilitzar al màxim el cost dels elements gràcies a una optimització de la solidesa i durabilitat de l'objecte.
- Potenciar la qualitat dels articles envers a:
  - L'adaptabilitat de l'espai amb possibilitat de creixement i/o modificació del mòdul
  - La seguretat i l'estètica amb incorporació de la imatge corporativa
  - La seva resistència al foc per la construcció amb materials ignífugs
  - L'aïllament tèrmic i acústic
  - Construït amb els processos tecnològics i energètics necessaris que permetin un ús eficaç dels recursos
  - El respecte al medi ambient amb una construcció sostenible on ha de prevaldre la seguretat i la durabilitat
  - La seva qualitat formal i ambiental
  - L'adequació a la funció, l'ergonomia i la seguretat.

### **3.2. Descripció del subministrament**

Aquest subministrament contempla la certificació del mòdul, el subministrament, el fonaments de recolzament que siguin necessaris, el muntatge, la connexió elèctrica i d'aigües a les escomeses d'FGC, així com la retirada, quan correspongui, amb els corresponents trasllats, d'un mòdul prefabricat aïllat, en règim de lloguer.

La ubicació del mòdul obliga a contemplar el trasllat des del lloc de procedència fins a l'estació de Manresa Alta, fins al seu emplaçament definitiu, que figura en el Plànol d'ubicació de l'Annex I

Les característiques d'aquest element estan establertes tenint present que l'espai de treball ha d'estar condicionat com a vestuari del personal d'FGC.

En aquest sentit, el plec posa especial atenció a la seguretat i al confort funcional i ambiental dels usuaris, així com a la sostenibilitat.

## **Mòdul aïllat**

Les característiques que haurà d'acomplir el mòdul són les següents:

- Mòdul prefabricat, que serà utilitzat com a instal·lació complementària, de mides mínimes 2.40m x 6m
- Material d'acer per la seva confiabilitat, longevitat i alta resistència, 100% reciclable
- Sistema contra incendi
- Terra antilliscant
- Porta d'accés amb tancament amb pany de seguretat unificat
- Finestra amb vidre translúcid i amb reixa amb tancament de seguretat
- Escomesa elèctrica i 6 endolls
- Aire condicionat fred/calor
- Assegurança corresponent
- 2 / 3 Bancs
- 18 Taquilles per a vestuari (segons model d'annex II)
- Penjadors de roba

### **3.3. Lliurament**

L'adjudicatari haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística i la distribució i instal·lació del mòdul i de tots els seus elements.

El mòdul s'haurà de situar a l'estació de Manresa Alta de Ferrocarrils de la Generalitat d'acord amb l'indicat en el Plànol d'ubicació de l'Annex I

## **4. Termini de garantia**

S'estableix un període de garantia d'un mínim de 3 anys per a tots els elements tant interns com externs que conformen el mòdul, a comptar des de la data de cada lliurament i instal·lació, segons estableix l'Agència Catalana del Consum.

L'adjudicatari es veurà obligat a reparar aquells elements amb un funcionament defectuós o ineficient durant tota la vigència del contracte.

En cas que la reparació no fos possible, l'adjudicatari estarà obligat a la substitució per un element nou de les mateixes característiques que l'anterior.

Aquestes reparacions o la substitució dels elements defectuosos es realitzarà en un termini màxim de 5 dies hàbils i a requeriment d'FGC.

Si la reparació o substitució d'elements defectuosos no es podés realitzar en el termini indicat, l'adjudicatari haurà de proporcionar un altre element de característiques similars mentre no es faci la reparació convinguda.

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar una posada a punt de tots els elements del mòdul, tant exteriors com interiors, abans de la finalització del període de garantia per assegurar el perllongament de la seva vida útil.

## **5. Oferta econòmica**

### **Oferta per al mòdul prefabricat:**


L'oferta econòmica ha d'incloure totes les despeses que es deriven de la posada a punt del mòdul prefabricat. Això contempla el subministrament, desplaçament del mòdul, la

instal·lació, connexió i posada en marxa, el lloguer mensual, i la seva retirada, quan convingui i el seu desplaçament. Haurà d'incloure, també, l'assegurança corresponent.

## **6. Termini de lliurament**

El termini màxim de lliurament del mòdul serà de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la data de signatura de disponibilitat del terreny.

## 7. Annex I Plànol d'ubicació



## 8. Annex II Model taquilles

Taquilles fenòliques amb portes en forma de L, mòdul doble. Esquena perforada per ventilació.

Pany de sèrie mestrejat amb clau original i còpia.

Barra porta penges d'alumini.

Mides 180 altx40cm

Color gris.

