

INFORME D'AVALUACIÓ D'OFERTES I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT ART. 159.6 LCSP

Subministrament i instal·lació, en modalitat d'arrendament sense opció de compra, d'un mòdul prefabricat i aïllat, per a l'estació de Manresa alta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Ref. POSS71/24

1 ANTECEDENTS

En data 3 de gener de 2025 es va publicar la licitació per procediment obert simplificat abreujat de Ref. POSS71/24, per a la contractació del *Subministrament i instal·lació, en modalitat d'arrendament sense opció de compra, d'un mòdul prefabricat i aïllat, per a l'estació de Manresa alta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya*, amb un termini d'execució de 2 anys i amb un pressupost de licitació de 13.400,00€ abans d'IVA i segons el següent desglossament:

	Import Subministrament i muntatge i posada en marxa		Preu total
Subministrament del mòdul prefabricat (inclou transport, muntatge i connexionat de llum i aigua a les escomeses existents, i desmuntatge i transport en la retirada)		5.000,00 €	5.000,00 €
TOTAL		5.000,00 €	5.000,00 €
	Import mensual lloguer	Import 2 anys	Preu total
Lloguer mensual	350,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
IMPORT BASE		13.400,00 €	13.400,00 €
21% IVA			2.814,00 €
TOTAL			16.214,00 €

Costos directes (material)	80%	10.720,00 €
Costos indirectes (Personal, transport)	14%	1.876,00 €
Benefici industrial	6%	804,00 €
Total	100%	13.400,00 €

I amb una data de presentació d'ofertes fins al dia 24 de gener de 2025, a les 12:00h, i obertura del sobre únic el dia 27 de gener de 2025.

2 OFERTES

En data 27 de gener de 2025 es va procedir a l'obertura del sobre únic, essent el resultat el següent:

EMPRESA	RESULTAT
KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, SL	ADMESA
PREFABRI , SL	ADMESA
WASHINGTON INTERNACIONAL, S.A.	ADMESA

A continuació es procedeix a l'avaluació de les ofertes presentades.

Criteris Automàtics

1. Preu (70 punts)

Empresa	Concepte	IMPORT IVA EXCLÒS	
		Mensual	Anual
KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, SL	Subministrament del mòdul prefabricat		4.580,00 €
	Lloguer mensual	320,00 €	7.680,00 €
PREFABRI , SL	Subministrament del mòdul prefabricat		4.590,00 €
	Lloguer mensual	319,00 €	7.656,00 €
WASHINGTON INTERNACIONAL, S.A.	Subministrament del mòdul prefabricat		4.390,00 €
	Lloguer mensual	307,75 €	7.386,00 €

2. Criteris tècnics objectius (30 punts)

Criteris Objectius	Punts màxims	KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, SL	PREFABRI , SL	WASHINGTON INTERNACIONAL, S.A.
		Proposta	Proposta	Proposta
Reducció del termini establert de 30 dies en el subministrament del mòdul, la seva instal·lació final a l'emplaçament definitiu i posada en marxa de tots els elements que el conformen (en dies)	30,00	15 dies	15 dies	15 dies

3 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Els criteris d'adjudicació previstos per a aquesta licitació es ponderen en 100% automàtics segons el desglossament que consta a l'annex 4 del PCAP.

3.1.AVALUACIÓ ECONÒMICA (70 PUNTS)

A continuació s'efectua la valoració econòmica, d'acord amb els criteris d'avaluació indicats al PCAP (Annex 4).

Subministrament del mòdul prefabricat (inclou transport, muntatge i connexionat de llum i aigua a les escomeses existents, i desmuntatge i transport en la retirada)		Lloguer			
Punts criteri econòmic (P)	35,00		Punts criteri econòmic (P)	35,00	
Import de Licitació (IL)	5.000,00 €		Import de Licitació (IL)	8.400,00 €	
Oferta Millor (O_m)	4.390,00 €		Oferta Millor (O_m)	7.386,00 €	
Valor de Ponderació (VP)	1,00		Valor de Ponderació (VP)	1,00	
	Ofertes a Valorar (O_v)	Punts		Ofertes a Valorar (O_v)	Punts
Empresa					TOTAL PUNTUACIÓ
KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, S.L.	4.580,00 €	33,67	KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, S.L.	7.680,00 €	33,78
PREFABRI SL	4.590,00 €	33,60	PREFABRI SL	7.656,00 €	33,88
WASHINGTON INTERNACIONAL S.A.,	4.390,00 €	35,00	WASHINGTON INTERNACIONAL S.A.,	7.386,00 €	35,00
					70,00

3.2.AVALUACIÓ TÈCNICA (30 PUNTS)

A continuació s'efectua la valoració tècnica objectiva, d'acord amb els criteris d'avaluació indicats al PCAP (Annex 4).

		KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, S.L.		PREFABRI SL		WASHINGTON INTERNACIONAL S.A.,	
Criteris Objectius	Punts màxims	Proposta	Punts	Proposta	Punts	Proposta	Punts
Reducció del termini establert de 30 dies en el subministrament del mòdul, la seva instal·lació final a l'emplaçament definitiu i posada en marxa de tots els elements que el conformen (en dies)	30,00	15 dies	30,00	15 dies	30,00	15 dies	30,00
TOTAL PUNTUACIÓ	30,00		30,00		30,00		30,00

4. AVALUACIÓ GLOBAL

	TOTAL PUNTUACIÓ CRITERI PREU	TOTAL PUNTUACIÓ CRITERI TÈCNICS OBJECTIU	TOTAL PUNTUACIÓ
KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, S.L.	67,45	30,00	97,45
PREFABRI SL	67,48	30,00	97,48
WASHINGTON INTERNACIONAL S.A.,	70,00	30,00	100,00

5. AVALUACIÓ DE POSSIBLES PROPOSTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

A continuació, es procedeix a comprovar si l'oferta rebuda és susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats d'acord amb les condicions determinades al PCAP. De conformitat amb la clàusula 5.1.2 (Ofertes que poden incorporar possibles valors anormalment baixos):

- En el cas que concorrin 3 licitadors:

Es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si l'oferta econòmica és inferior en més del 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades, calculada amb dos decimals. No obstant això, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta de major quantia (quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquella mitjana).

VALORACIÓ OFERTES ANORMALS O DESPROPORCIONADES			
EMPRESA	Mitjana aritmètica	Imports	% Desviació
KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, S.L.	12.094,00 €	12.260,00 €	1,37%
PREFABRI SL	12.094,00 €	12.246,00 €	1,26%
WASHINGTON INTERNACIONAL S.A.,	12.094,00 €	11.776,00 €	-2,63%

Vista l'anàlisi precedent, es conclou que cap de les propostes presentades és susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats.

6. RESUM DE L'AVALUACIÓ I PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ

	TOTAL PUNTUACIÓ CRITERI PREU	TOTAL PUNTUACIÓ CRITERI TÈCNICS OBJECTIU	TOTAL PUNTUACIÓ
KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, S.L.	67,45	30,00	97,45
PREFABRI SL	67,48	30,00	97,48
WASHINGTON INTERNACIONAL S.A.,	70,00	30,00	100,00

Es proposa la classificació i l'adjudicació per a la contractació del *Subministrament i instal·lació, en modalitat d'arrendament sense opció de compra, d'un mòdul prefabricat i aïllat, per a l'estació de Manresa Alta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya*, a l'empresa **WASHINGTON INTERNACIONAL S.A.**, per al termini de dos anys comptadors des de l'acta d'entrega del mòdul amb totes les connexions i posada en marxa del subministrament i per un import d'**11.776,00€**, abans IVA, segons el següent:

	Import mensual s/IVA	Import anual s/IVA
Subministrament del mòdul prefabricat		4.390,00€
Lloguer del mòdul	307,75€	7.386,00€
Total base		11.776,00€
21%IVA		2.472,96€
TOTAL		14.248,96€

Per ser l'empresa que ha obtingut la millor puntuació en l'aplicació dels criteris d'adjudicació de la present licitació, trobant-se per sota de l'import de licitació i que a compleix els requisits establerts per FGC, segons l'anàlisi precedent i sempre que acrediti el compliment del requisits de solvència.

El Responsable del Contracte
Carles Cots i Ros
Cap de Producció Estacions

Signat electrònicament