



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Obres d'infraestructura de mòduls prefabricats i del propi mòdul de l'Escola Joan Domènech i Moner

Localitat	Comarca	Serveis territorials
LLORET DE MAR	LA SELVA	GIRONA
Centre	Codi	
Escola Joan Domènech	17011078	

Tècnic/s redactor/s del projecte

JOAN PADROSA HEREU

Tècnic/s director/s de les obres

JOAN PADROSA HEREU

Superfície total construïda	670 m ²	Núm. llocs escolars	180 al.
-----------------------------	--------------------	---------------------	---------

PRESSUPOST

P.E.M.	144.149,83 €
--------	--------------

Actualització %

Despeses generals	13%	18.739,48 €
-------------------	-----	-------------

Benefici industrial	6%	8.648,99 €
---------------------	----	------------

SUMA	171.538,30 €
------	--------------

IVA	21%	36.023,04 €
-----	-----	-------------

Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE	207.561,34 €
--------------------------------	---------------------

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte, Pla de control de qualitat i estudi de seguretat i salut	8.470,00 €
---	------------

Direcció obres	3.025,00 €
----------------	------------

Direcció d'execució i control de qualitat (previsió)	3.025,00 €
--	------------

Coordinació de Seguretat i Salut (previsió)	1.100,00 €
---	------------

SUMA	15.620,00 €
------	-------------

IVA 21%	3.280,20 €
---------	------------

TOTAL HONORARIS	18.900,20 €
------------------------	--------------------

DESPESA TOTAL DE L'OBRA	226.461,54 €
--------------------------------	---------------------

Termini execució:30%	60%	100%	TOTAL 2,0 Mesos	Control qualitat:	1%
Classificació contratista:	Categoria 2 - Grup C - Subgrup 2			Fórmula polinòmica:	

Observacions:

PEC supressió BBAA = 0,00 €

61.786,59 € del PEC corresponen a partides per la supressió de barreras arquitectòniques

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura del Cap de la Secció
d'Obres i Manteniment