



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Adaptació 3 aules i instal·lació d'un mòdul prefabricat de dues aules per necessitats d'escolarització i reparació de mur de tanca.

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Esplugues de Llobregat	Baix Llobregat	Baix Llobregat
Centre		Codi
Institut Severo Ochoa		08017131

Tècnic/s redactor/s del projecte

López-Pedrero-Roda, arquitectes SLP (Arquitecte Contractat)

Tècnic/s director/s de les obres

López-Pedrero-Roda, arquitectes SLP (Arquitecte Contractat)

Superfície total construïda	270,91 m2.	Núm. llocs escolars
-----------------------------	------------	---------------------

PRESSUPOST

P.E.M.	82.148,35
--------	-----------

Actualització %

Despeses generals	13%	10.679,29
-------------------	-----	-----------

Benefici industrial	6%	4.928,90
---------------------	----	----------

IVA	21%	20.528,87
-----	-----	-----------

Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE	118.285,41
-------------------------	------------

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte

8.857,20

Direcció obres segons estimació

4.054,80

Direcció d'execució segons estimació

Coordinació seguretat i salut segons estimació

1.850,00

DESPESA TOTAL DE L'OBRA

133.047,41

Termini execució:30%	60%	100%	4	TOTAL	4	mesos	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:	categoria 1 grup C subgrup 4						Fórmula polinòmica:	
Observacions:								

Signatura del tècnic

Signatura de la cap de la Secció
d'Obres i Manteniment