



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Execució de bases per a mòdul prefabricat

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Mont-roig del Camp, Miami	Baix Camp	Serveis Territorials a Tarragona
Centre		Codi
Escola Marcel·li Esquiús		43010487

Tècnic/s redactor/s del projecte

Sònia Vilella

Tècnic/s director/s de les obres

Sònia Vilella

Superfície total construïda

Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M. 168.238,40

Actualització %

Despeses generals 13% 21.870,99

Benefici industrial 6% 10.094,30

IVA 21% 42.042,77

Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE 242.246,46

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte (segons estimació) 6.804,42

Redacció estudi seguretat

Direcció obres (segons estimació) 3.663,92

Direcció obres i seguretat (segons estimació) 4.946,29

Honoraris sobre imprevistos (redacció i direcció)

DESPESA TOTAL DE L'OBRA 257.661,09

Termini execució:30%	60%	100%	2	TOTAL	2	mesos	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:	CATEGORIA 2 GRUP C SUBGRUP 4						Fórmula polinòmica:	

El cap de la Secció d'Obres i Manteniment

