

CODI DE VERIFICACIÓ	 0Z50 6E32 2E1G 2B0O 11P7				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/8	DOCUMENT NÚM.	OBM19I00SW	DATA	10-04-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POSS Subministrament i muntatge de conjunt modular prefabricat per a magatzem de la carpa de Circ La Vela. Ca l'Estruch				

Codi d'edifici: EQC022

Informe tècnic referent a la justificació de l'oferta presentada per l'empresa KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, SL que incorre en presumpció d'anormalitat en relació amb la licitació del contracte d'obres anomenat "SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT MODULAR PREFABRICAT PER A MAGATZEM DE LA CARPA DE CIRC LA VELA. CA L' ESTRUCH"

Antecedents de fet

1. La mesa de contractació en l'acte d'obertura del sobre únic realitzada a les 09:00 hores del dia 20 de març de 2025, mitjançant l'aplicació informàtica "Pixelware" del Portal de Licitació Electrònica de l'Ajuntament de Sabadell, per a la contractació administrativa del subministrament anomenat **"Subministrament i muntatge de conjunt modular prefabricat per a magatzem de la carpa de circ La Vela. Ca L' Estruch"**, va detectar que l'oferta presentada per l'empresa KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, SL amb NIF B63955728, contenia valors anormals o desproporcionats de conformitat amb els paràmetres establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) de manera que l'identifiquen com anormalment baixa i en conseqüència l'oferta, pot incorre en presumpció d'anormalitat, és per això, la mesa de contractació, va acordar requerir a l'esmentada empresa que justificués la seva oferta.
2. En data 27 de març de 2025, es va requerir a l'empresa KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, SL perquè, en un termini no superior a cinc dies hàbils comptadors des de la recepció de la comunicació, justificués i desglossés de forma raonada i detallada el baix nivell dels preus o costos, o qualsevol altre paràmetre segons els quals s'ha definit l'anormalitat de l'oferta.
3. En data 28 de març de 2025, l'empresa KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, SL amb NIF B63955728, mitjançant instància de sol·licitud telemàtica amb codi d'assentament ATCE191AP0 i amb número registre 60704/2025, dins del termini establert, va presentar la documentació per tal de justificar l'oferta presentada.
4. En data 3 d'abril de 2025, en relació amb la documentació presentada en data 28 de març de 2025 per l'empresa KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, SL, es requereix a l'empresa perquè en un termini no superior de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció, efectués el següent aclariment:

*"En relació amb les característiques tècniques de la base, es preveu col·locar una xapa metàl·lica contínua sota el tauler hidròfug?
Caldria completar la descripció d'aquest element".*

5. En data 3 d'abril de 2025, l'empresa KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, SL amb NIF B63955728, mitjançant instància de sol·licitud telemàtica amb codi d'assentament ATCE191E8S i amb número registre 65313/2025, dins del termini establert, dona resposta a l'aclariment efectuat.

Consideracions tècniques

Un cop revisada per aquests serveis tècnics municipals tota la documentació presentada per l'empresa KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, SL, en resposta al requeriment efectuat, es fan les consideracions següents:

Per una banda, han aportat documentació detallada de les característiques tècniques i de l'equipament del conjunt modular, tant escrita com gràfica. Aquestes s'ajusten al Plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació.

I, per altra, han desglossat els preus especificant que inclou el cost de producció i el benefici industrial.

Conclusions

En conseqüència, es considera que la documentació aportada i els aclariments efectuats per l'empresa KEYSEL SOLUCIONES MODULARES, SL, són suficients i creïbles, i per tant s'accepta l'oferta presentada.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.