



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

Número decret / data
2025LLDC007430 19/09/2025

Àrea de gestió: Serveis Econòmics i Generals
Unitat administrativa: Contractacions i Patrimoni
Número d'expedient: CONC2024000035
Interessat/da: Enco Infraestructures i Serveis, SL
Assumpte: Ampliació del termini d'execució del contracte de les Obres del "Projecte garantia de l'accessibilitat universal al Centre Històric Turístic de la ciutat. Millora de l'accessibilitat al carrer Lasauca." en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea- Next Generation UE.

JAC/lmr

DECRET

Antecedents:

1r. En data 21 de febrer de 2025, mitjançant Decret d'Alcaldia Presidència, es va adjudicar el contracte d'execució de les Obres del "Projecte garantia de l'accessibilitat universal al Centre Històric Turístic de la ciutat. Millora de l'accessibilitat al carrer Lasauca", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, a Enco Infraestructures i Serveis, SL, amb NIF: B05493325.

2n. En data 27 de febrer de 2025 es va formalitzar el contracte establint una durada d'execució de les obres de 6 mesos a comptar des del dia següent al de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig i d'inici d'obres.

3r. Consta a l'expedient acta de comprovació del replanteig i d'inici d'obres, de data 27 de març de 2025.

4t. En data 12 de setembre de 2025, Enco Infraestructures i Serveis, SL, presenta instància amb número de registre d'entrada E2025026423, en què sol·licita una ampliació del termini d'execució de 15 dies.

5è. Consta a l'expedient informe de la tècnica responsable del contracte de data 17 de setembre de 2025, que literalment diu el següent:

"(...) Fets

El 12 de setembre de 2025 el contractista sol·licita per RE E2025026423 una ampliació del termini d'execució.

*Exposa que el calendari d'execució de les obres s'ha vist alterat per diferents motius:
. Incidències meteorològiques que han impedit la normal execucio de les obres: pluges del dies 12,13 de maig i 7 de juliol del 2025, onada de calor continuada durant 16 dies del mes d'Agost.
. Celebració d'activitats extraordinàries (Vuelta i Acústica) que han impedit la normal execució de les obres durant els dies de les activitats i de les preparacions d'aquesta.*

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU

Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
Codi segur de verificació (CSV): 4e6ea4a0-4654-4e31-b95f-3db1033876c1



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

Sol·licita una pròrroga del termini d'execució de 15 dies.

. Aquestes causes no són imputables a l'empresa adjudicatària de les obres.

Conclusions

Es proposa concedir l'ampliació de termini d'execució i per tant que la nova data per a la finalització de les obres es fixi pel dia 12 d'octubre de 2025.(...)"

Fonamentació jurídica:

L'article 29.3 de la LCSP possibilita que l'òrgan de contractació concedeixi una ampliació del termini d'execució, quan estableix que quan es produeixi demora en l'execució de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació podrà concedir una ampliació del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats que, si s'escau, siguin procedents, d'acord amb l'article 192 i següents de la llei. En el cas concret la demora no és imputable a l'empresa, d'acord amb l'informe tècnic i la pròrroga del termini s'ha demanat abans de la finalització del termini inicial.

L'òrgan competent per a l'adopció d'aquest acord d'acord amb la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, seria originàriament l'alcalde. Per acord de l'Alcaldia Presidència de data 27 de juny de 2023 aquesta competència es va delegar a la Junta de Govern Local. En aquest sentit, es fa constar que per a l'aprovació i tramitació d'aquest expedient es va procedir a la avocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local (núm. decret 2024LLDC009208 de 2 de desembre de 2024).

La tècnica d'administració general adscrita al Servei de Contractació informa favorablement la tramitació que segueix.

Per tot això, l'alcalde president resol:

1. Ampliar el termini d'execució del contracte de les Obres del "Projecte garantia de l'accessibilitat universal al Centre Històric Turístic de la ciutat. Millora de l'accessibilitat al carrer Lasauca", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, adjudicat a Enco Infraestructures i Serveis, SL, amb NIF: B05493325, fins el dia 12 d'octubre de 2025, d'acord amb l'informe anteriorment transcrit i emès per la tècnica responsable del contracte.

2. Notificar aquest acord a Enco Infraestructures i Serveis, SL i comunicar-ho a la responsable del contracte.

Signat electrònicament

Finançat per



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU

Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
Codi segur de verificació (CSV): 4e6ea4a0-4654-4e31-b95f-3db1033876c1

DOCUMENT Decret	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2024000035
Codi Segur de Verificació: 4e6ea4a0-4654-4e31-b95f-3db1033876c1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170669_2025_4883998 Data d'impressió: 22/09/2025 12:26:56 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES 1.- JORDI MASQUEF CREUS (TCAT), 19/09/2025 14:38 2.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 19/09/2025 17:03 3.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM. 2025LLDC007430 19/09/2025	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU

Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
Codi segur de verificació (CSV): 4e6ea4a0-4654-4e31-b95f-3db1033876c1