



RESOLUCIÓ D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ CONTRACTUAL

Atès l'expedient de contractació d'obres núm. 2025OBR27, relatiu a l'obra d'ampliació de la sala de disseccions de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, adjudicat a l'empresa M. I J. GRUAS, S.A., amb NIF A25031576, per un import de 681.725,27 € (IVA exclòs), i amb una durada màxima d'execució de dinou (19) setmanes a comptar des de l'acta de replanteig;

ANTECEDENTS

Vist que, en data 24 de setembre de 2025, l'empresa adjudicatària va sol·licitar una ampliació del termini d'execució, al·legant causes alienes a la seva voluntat i gestió, derivades del retard en el subministrament de les unitats de tractament d'aire (UTA) i del recuperador de calor per part del fabricant DAIKIN;

Vist l'informe emès en data 30 de setembre de 2025 pel director d'obra d'instal·lacions, Sr. Joan Guàrdia, responsable del contracte, en què s'acredita que la comanda de l'equipament es va realitzar en temps suficient (9 de juliol de 2025), i que la comunicació del fabricant sobre la impossibilitat de lliurament dins termini no es va produir fins al mes de setembre, deixant sense marge de maniobra l'empresa adjudicatària per cercar alternatives viables;

Vist l'informe emès, en data 1 d'octubre de 2025, per la Cap de la Unitat d'Infraestructures de la UdL, que conclou que el retard és aliè a l'adjudicatari i que resulta justificat atorgar una ampliació de tres setmanes addicionals a partir de la data de recepció de l'equipament, per tal de permetre la seva instal·lació, connexió i posada en servei;

FONAMENTS DE DRET

D'acord amb l'article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que preveu que, si el contractista no pogués complir el termini d'execució per causes no imputables a ell, l'òrgan de contractació li concedirà una ampliació de termini almenys igual al temps perdut, prèvia emissió d'informe del responsable del contracte;

I en virtut de les atribucions conferides en l'Acord GOV/201/2025, de 29 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida i, el Decret 96/2023, de 23 de maig, de nomenament com a rector de la UdL (DOGC 8922)

RESOLC:

Primer.- Concedir a l'empresa adjudicatària M. I J. GRUAS, S.A. una ampliació del termini



SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
PUY LLORENS JAUME	02-10-2025 13:11:32



Universitat de Lleida
Àrea Econòmica
Secció de Contractació i Compres

d'execució del contracte de tres (3) setmanes addicionals, a comptar des de la data efectiva de recepció de les unitats de tractament d'aire i del recuperador de calor, amb la finalitat de poder realitzar la seva instal·lació i posada en marxa.

Segon.- Mantenir inalterades la resta de condicions contractuals, especialment les relatives al pressupost i al règim de garanties.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària als efectes oportuns, amb advertiment que la nova data de finalització de les obres queda condicionada al lliurament efectiu dels equips i que, transcorregut el nou termini sense haver finalitzat els treballs, resultaran aplicables les penalitats per demora previstes als plecs i a la LCSP.

Quart.- Publicar aquesta resolució a l'expedient administratiu corresponent i donar-ne compte als serveis d'Infraestructures per al seguiment i control de l'execució.

Lleida, a la data de la signatura electrònica

Jaume Puy Llorens
Rector de la Universitat de Lleida

ID DOCUMENT/ID DOCUMENTO: IVrr2dKfn5
Verificación código: <https://ae-seu.udl.cat/verifica>



SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
PUY LLORENS JAUME	02-10-2025 13:11:32

Document signat electrònicament/Documento firmado electrónicamente - Pl. de Víctor Siurana, núm. 1 - E-25003 Lleida - Tel.: +34 973 70 20 00

Universitat de Lleida

Pàgina/Página: 2 / 2