

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Expedient núm.: 845/2024

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Contracte d'Obres

FETS I FONAMENTS DE DRET

Assumpte: Ampliació de termini del contracte de l'obra **MILLORA DELS TANCAMENTS I PROTECCIONS SOLARS DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA (Fase1)**

ANTECEDENTS DE FET

Vist que KIRURI LOGISTICA SL, en data 15 d'octubre de 2025 va presentar instància genèrica (RE-2282) sol·licitant ampliació de termini del contracte de l'obra **MILLORA DELS TANCAMENTS I PROTECCIONS SOLARS DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA (Fase1)** amb el següent motiu:

- 1. Inactivitat del sector durant el mes d'agost: el període vocacional de fabricants i subministradors d'elements d'alumini i proteccions solars ha impedit iniciar la fabricació dins del calendari inicial. El mes d'agost és considerat inhàbil de facto en aquest sector industrial.*
- 2. Necessitat de fabricació a mida: les finestres i mallorquines, en alumini lacat RAL 3005, requereixen fabricació específica i terminis mínims de producció que excedeixen el marge temporal establert.*
- 3. Dificultat afegida en elements especials: les 8 unitats de finestres i mallorquines amb arc de mig punt depenen d'un procés especialitzat de corbament de perfils d'alumini, la disponibilitat del qual no ha estat possible abans del 10 d'octubre de 2025*

Vist l'informe del secretari.

Vist l'informe del responsable del contracte.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació definitiva per Resolució d'Alcaldia, conforme a allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.



LEGISLACIÓ APLICABLE

— Els articles 29 i 195.2 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

— L'article 100 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vista la proposta de resolució PR/2025/574 de 15 / d'octubre / 2025.

En ús de les atribucions que m'atorga la normativa vigent,

RESOLUCIÓ

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:

PRIMER. Aprovar l'ampliació del termini pel contracte descrit en els antecedents per un termini fins al 30 d'octubre de 2025.

SEGON. Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, amb indicació dels recursos pertinents.

Cervera, en data de la signatura electrònica.

Cervera, a la data de la signatura electrònica.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

