

RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Construcció de bases, instal·lacions i urbanització del pati per a instal·lació de mòduls prefabricats

	Comarca	Serveis territorials
Castellnou de Seana	El Pla d'Urgell	Lleida
Centre		Codi
Escola l'Estel		25001266

Tècnic/s redactor/s del projecte

Bèric Arquitectura SLP

Tècnic/s director/s de les obres

Bèric Arquitectura SLP

Superfície total construïda	536,06 m2	Núm. llocs escolars	80 al.
-----------------------------	-----------	---------------------	--------

PRESSUPOST

P.E.M.		216.600,27 €
Actualització		216.600,27 €
Despeses generals	13%	28.158,04 €
Benefici industrial	6%	12.996,02 €
IVA	21%	54.128,41 €
Baixa subhasta		

PRESSUPOST DE CONTRACTE	311.882,74 €
--------------------------------	---------------------

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte	7.986,00 €
Direcció d'execució de les obres	4.200,00 €
Direcció obres	3.388,00 €
Direcció obres i seguretat 1ª Fase	
Honoraris sobre imprevistos (redacció i direcció)	

DESPESES TOTAL DE L'OBRA	327.456,74 €
---------------------------------	---------------------

Termini execució:30%	60%	100%	2 mesos	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:	Categoria 2-Grup C- Subgrup 2			Fórmula polinòmica:	
Observacions:					

L'arquitecte de la Secció d'Obres i Manteniment

Lleida, | 22/9/2025

Marta Trullàs Huguet