



Exp GEEC **ED-2025-1594**

Exp STPEN

RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Infraestructura per a mòduls prefabricats

Localitat

Castellet i la Gornal

Centre

Comarca

Alt Penedès

Serveis territorials

Penedès

Codi

Escola Montanyans

08016033

Tècnic/s redactor/s del projecte

Jordi Queralt i Ventosa

Tècnic/s director/s de les obres

Jordi Queralt i Ventosa

Superfície total construïda 262,93 m2.

Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M.

48.006,28

Actualització %

Despeses generals 13%

6.240,82

Benefici industrial 6%

2.880,38

IVA 21%

11.996,77

Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE

69.124,25

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

5.808,00

Direcció d'Obres i Coordinació de Seguretat i Salut

2.299,00

Direcció d'execució

DESPESES TOTAL DE L'OBRA

77.231,25

Termini execució: 30% 60% 100% **meso** TOTAL **2** mesos

Control qualitat: **≤1%**

Classificació contractista: Categoria 1 - Grup C - subgrup 4

Fórmula polinòmica:

Observacions:

Signatura del tècnic de la SOM