

Contractació/agde
Exp. 905190/21

INFORME DE CONTRACTACIÓ

La Direcció de Serveis de Projectes Singulares de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha remès a aquest Servei de Contractació l'informe on es posa de manifest la necessitat de reajustar el termini d'execució i la despesa del contracte mixt de subministrament i instal·lació d'una prova pilot de columna de control ZBE a les Rondes de Barcelona, adjudicat a l'empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA, per un import de 112.827,40 € abans d'IVA i un termini inicial de 5,5 mesos amb possibilitat d'ampliació segons la clàusula 8 del PCAP del contracte. El contracte es va signar el 25/05/2023, i la data de finalització s'establia en dia 18 de setembre de 2024.

L'esmentat Servei de l'Àrea Metropolitana, posa de manifest que la impossibilitat de finalitzar l'execució de les prestacions en el termini previst al contracte no és imputable al contractista (art. 195.2 LCSP) sinó a conseqüència de la demora en el subministrament de material essencial, per part d'un proveïdor extern.

Abans de res, hem de tenir en compte com ha estat configurada la durada en el present contracte. En aquest sentit, resulta important atendre a la diferència entre termini de duració del contracte respecte del termini d'execució del mateix, a la que fa referència l'article 67.2.e) del Reglament de la Llei de contractes. En el primer, el temps opera com a element definitori de la prestació i, motiu pel qual, un cop expirat el termini, s'extingeix el mateix. En canvi, quan un contracte està configurat com a termini d'execució, el temps opera com a element circumstancial de la prestació i, per tant, el contracte s'entén finalitzat quan conclou la prestació contractada. En aquest darrer sentit és com està plantejada la contractació en la clàusula 8 del PCAP on clarament disposa que la durada dels treballs serà distribuïda de la següent manera:

Subministrament i col·locació de l'equipament: **4,5 mesos**

Monitoratge: **1 mes (+ 9 mesos addicionals oferts per l'adjudicatari)**

Per tant, en el present cas, el contracte s'entendrà per finalitzat en el moment de finalització de la fase de monitoratge.

En aquest sentit, convé indicar que es justifica degudament pel Servei les raons de la demora en l'execució i la necessitat del reajustament temporal i econòmic del contracte.

Resulta necessari reajustar el termini establert contractualment per tal d'executar allò que no ha estat possible a causa de la falta del lliurament del material corresponent, i

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat



poder donar per finalitzada la prestació, i, conseqüentment, és necessari també el reajustament econòmic del present contracte.

És d'aplicació l'article 96.1 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques que estableix que: *"Quan per retard en el començament de l'execució del contracte sobre el qual es preveu en iniciar-se l'expedient de contractació, suspensions autoritzades, pròrrogues dels terminis parcials o del total, modificacions en el projecte o per qualssevol altres raons d'interès públic degudament justificades es produís desajustament entre les anualitats establertes en el plec de clàusules administratives particulars integrat en el contracte i les necessitats reals en l'ordre econòmic que el normal desenvolupament dels treballs exigeixi, l'òrgan de contractació procedirà a reajustar les citades anualitats sempre que ho permetin els romanents dels crèdits aplicables."* Aquest reajustament de termini no comporta cap increment de despesa, però sí que suposa un reajustament de la despesa respecte de les anualitats 2024 i 2025, i per això necessari anul·lar i aprovar l'autorització i disposició de la despesa corresponent.

D'altra banda, es fa constar que es disposa de la conformitat del contractista per executar la prestació en 12 mesos i 12 dies addicionals, ja que aquest mateix va ser qui, mitjançant instància de 12 d'agost de 2024, va sol·licitar un reajustament del termini del contracte (número de registre d'entrada 8128/2024) a causa de retards en el lliurament d'equipaments essencials. Com a justificació, es va aportar documentació acreditativa, incloent-hi cartes i comunicacions informatives.

Vist l'expedient instruït des d'aquest servei de contractació s'informa favorablement l'ampliació de termini proposada, essent la nova data de finalització màxima de la prestació el 30 de setembre de 2025.

L'òrgan competent per aprovar el reajustament temporal i econòmic és la Gerència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb el Decret de Presidència de data 16 de maig de 2024, publicat al BOPB en data 22 de maig de 2024 i aplicant la disposició addicional segona i tercera de la LCSP, que fa referència a les normes específiques de contractació a les Entitats Locals.

A més a més, aquest reajustament haurà de formalitzar-se documentalment amb el contractista, en compliment dels articles 37 i 153 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així mateix, s'haurà de procedir a publicar-ho al perfil del contractant, tal com estableix l'article 207.3 de la LCSP.

Així mateix, es fa constar que aquest informe es signa per la Secretària, segons l'establert a la disposició addicional tercera apartat vuitè de la LCSP i en el sentit de l'article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

