

Informe de validació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs a l'adjudicació de l'empresa proposada adjudicatària

Expedient	ED-2025-1594	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Serveis Territorials al Penedès		
Procediment	Obert simplificat abreujat	Tipus	Obres
Objecte	Obres per a la construcció d'un mòdul prefabricat de 270 m2 al CEIP Muntanyans de Castellet i la Gornal (Codi Centre: 08016033. Codi ENS: 4207)		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	57.127,48	-	-
Pressupost licitació	57.127,48	11.996,77	69.124,25
Termini d'execució	60 dies		

Fets

- En data 28 d'octubre de 2025, s'aprova l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment simplificat abreujat, de les obres de referència i la despesa que comporta per un import total de 69.124,25 € IVA inclòs.
- En data 21 de novembre de 2025, la cap del Servei de Contractacions proposa:
 - Admetre les empreses següents, per haver presentat les seves ofertes dins de termini i per haver presentat la documentació correctament:
 - LANCER SPACE SL, representada pel Sr. Ibrahim El Khalil Naieb El Asri.
 - Excloure l'empresa OPERA CATALONIA, SLU, representada pel Sr. Samuel Valles Borraz, per excedir el termini màxim d'execució.
 - Excloure l'empresa ALFI BIOCONS, SL, representada pel Sr. Jesús Alonso Figueras, per no poder-se valorar la durada de l'obra per estar el pla d'obres incomplet.
 - Adjudicar el contracte relatiu a les obres per a la construcció d'un mòdul prefabricat de 270 m2 al CEIP Muntanyans de Castellet i la Gornal a l'empresa LANCER SPACE, SL, amb NIF B44976389 en ser l'única empresa admesa i en complir els requisits administratius i tècnics exigits d'acord amb l'informe tècnic esmentat, per un import total de 61.126,57 €, IVA inclòs (50.514,83 € es corresponen al preu del contracte i 10.608,74 € a l'IVA) a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del Departament per a l'any 2023 prorrogat per al 2025, i un termini d'execució de 54 dies a comptar des de la data de l'acta de

comprovació de replantejament, una ampliació de 3 anys en el termini de garantia de les obres i la resta de condicions que conformen la seva oferta.

3. En data 24 de novembre de 2025, s'analitza la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs relativa a l'empresa proposada adjudicatària, de la que es disposa per estar inscrita al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores i Classificades (RELIC).
4. En la mateixa data es comprova d'ofici que l'empresa es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb la Seguretat Social, aquesta es considera correcta.

Fonaments de dret

Clàusula 13 a del plec de clàusules administratives, quant a la comprovació d'ofici, requeriment, si escau, i qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs a l'adjudicació i quant a la comprovació d'ofici del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Per tant,

Informo:

1. Que la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs a l'adjudicació de l'empresa proposada adjudicatària s'ajusta als requisits del plec de clàusules administratives que regeixen la licitació.
2. Que l'empresa proposada adjudicatària es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
3. Que, per tant, es pot procedir a adjudicar el contracte de referència en els termes de la proposta d'adjudicació que consta a l'expedient.

La cap de la Secció de Contractacions