



DECRET DE L'ALCALDIA

EXPEDIENT 2025/16692. AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPRES EN EL PROJECTE DE OBRES D'AMPLIACIÓ DEL SKATEPARK DE CASTELLDEFELS

Antecedents

I. En data 10 d'octubre de 2025, la Junta de Govern Local va acordar l'adjudicació del contracte d'execució de les obres compreses en el projecte de obres d'ampliació del Skatepark de Castelldefels a favor de l'empresa RAS21, SL, per un preu de contracte de 569.625,89 euros, IVA exclòs i per la resta de criteris automàtics valorats.

II. El contracte es va formalitzar el 15 d'octubre de 2025, amb un termini d'execució de 2 mesos, tal com s'estableix a la clàusula cinquena del contracte. L'acta de replanteig i inici d'obres es va signar el 22 d'octubre de 2025, fixant-se la data límit d'execució el 22 de desembre de 2025.

III. En data 23 de desembre de 2025, l'empresa RAS21, SL ha comunicat la impossibilitat d'executar els treballs en el termini acordat per motius climatològics sense sol·licitar explícitament l'ampliació ni concretar el dia previst de finalització de les obres. (Número de Registre 2025056055).

IV. En data 29 de desembre de 2025, el director d'obres emet informe sobre la situació comunicada pel contractista, considerant que les condicions climatològiques de pluges han estat causa justificada d'endarreriment de les obres i per tant no imputables al contractista, i proposant l'ampliació del termini en 36 dies naturals.

V. En data 29 de desembre de 2025, l'enginyer tècnic municipal d'Esports, com a tècnic municipal de seguiment del contracte, emet informe favorable a l'ampliació del termini d'execució del contracte d'obres en 36 dies naturals, des del 23 de desembre de 2025, atès que considera que no concorre causa d'endarreriment imputable a RAS, 21, SL.

VI. En data 30 de desembre de 2025, l'assessora jurídica de la UI de Contractació i Compres, amb la conformitat de la secretària municipal accidental, ha emès informe jurídic informant favorablement sobre l'ampliació del termini fins al 27 de gener de 2026.



VII. L'òrgan competent per resoldre aquest assumpte és la Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions conferides per l'Alcaldia mitjançant Decret del dia 28/06/2023 (BOPB de data 03/07/2023).

La Junta de Govern Local no celebrarà sessió fins al dia 09/01/2026 i es considera inajornable adoptar la present resolució, a fi de garantir el correcte funcionament ordinari de la Corporació.

L'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix:

"Article 10. Avocació:

1. Els òrgans superiors poden avocar per a si mateixos el coneixement d'un o diversos afers la resolució dels quals correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. En els supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents jeràrquicament, el coneixement d'un afer pot ser avocat únicament per l'òrgan delegant.

2. En tot cas, l'avocació s'ha d'efectuar mitjançant un acord motivat que s'ha de notificar als interessats en el procediment, si n'hi ha, amb anterioritat o simultàniament a la resolució final que es dicti. Contra l'acord d'avocació no es pot interposar cap recurs, tot i que es pot impugnar en el que, si s'escau, s'interposi contra la resolució del procediment".

En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent

R E S O L C :

Primer.- Avocar la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, en relació a aquest expedient referenciat a la part expositiva.

Segon.- Ampliar extemporània el termini d'execució de les obres compreses en el projecte de obres d'ampliació del Skatepark de Castelldefels fins al 27 de gener de 2026, amb els exclusius efectes de permetre la correcta finalització de les obres, mantenint oberta la possibilitat d'imposició de penalitats, si transcorreguda l'ampliació, s'aprecia incompliment de l'oferta en quant al termini compromès, conforme a l'article 192 LCSP, sense perjudici de la justificació tècnica aportada.

Tercer.- Notificar aquest acord, a l'empresa RAS, 21, SL, al responsable municipal del seguiment del contracte i a la Secció de Compatibilitat i Patrimoni.

Quart.- Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant.

Cinquè.- Donar compte d'aquesta Resolució per avocació a la Junta de Govern Local, en la propera sessió que tingui lloc.

Castelldefels, a la data de signatura electrònica.

En dono fe, als efectes de l'article 3.2.e) del RD 128/2018.