

Exp. 901419/24

AMPLIACIÓ DE TERMINI DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA ÀREA DE JOCS INFANTILS AL PARC DE LA RIERA CANYADÓ, AL TM DE BADALONA

Aquest contracte va ser adjudicat mitjançant resolució de Vicepresidència Executiva de l'AMB de data 27 de gener de 2025 a l'empresa SERVEIS MANTENIMENT SERVIAL, SLU, per un import de 340.557,39 € IVA inclòs i amb un termini d'execució de 4 mesos.

El contracte es va signar en data 18 de febrer de 2025.

En data 18 de març de 2025 es va signar una acta de demora fins al mes de juny per tal de poder tramitar un contracte menor per a la contractació de coordinador de seguretat i salut per aquestes obres, poder aprovar el pla de seguretat i salut i obrir el centre de treball per iniciar les obres amb tots els requeriments complerts en matèria de seguretat i salut.

En data 11 de juliol de 2025 es va signar una segona acta de demora, atès que l'aprovació de la contractació del coordinador de seguretat i salut no es va fer fins a primers de juliol i atesa la disponibilitat d'equips de l'empresa adjudicatària, valorant que les obres es poden veure interrompudes per elevades temperatures i manca de subministraments, es va acordar un ajornament d'inici de les obres fins l'1 de setembre de 2025.

En data 1 de setembre del 2025 es va firmar l'acta de replanteig, document i data que marca l'inici de les obres i la data contractual de finalització el dia 31 de desembre de de 2025.

En data 16 de desembre de 2025 l'empresa SERVEIS MANTENIMENT SERVIAL, SLU, sol·licita una ampliació de termini fins el 13 de febrer de 2026 (instància 2025-32137) per a la execució de les obres, atès que durant el procés de les obres s'ha endarrerit el subministrament dels elements de jocs i el subministrament de la fusta de revestiments de murs i s'han perdut 14 jornades laborals per motiu de pluja en etapa de moviment de terres.

Aquest increment de termini no modificarà l'import total adjudicat de contracte.

Atès que es tracta d'una causa justificada i no imputable al contractista ni a la Direcció Facultativa, es proposa a la Vicepresidència Executiva de l'AMB la següent

PROPOSTA

Aprovar la modificació del termini de **30 dies laborals** per al contracte d'obres del projecte executiu de la nova àrea de jocs infantils al parc de la Riera Canyadó, al terme municipal de Badalona, de manera que la data final prevista per l'acabament s'estableix el **13 de febrer de 2026**.

