

CONTRACTACIÓ/1sg**Exp: 901419/2024****INFORME DE CONTRACTACIÓ**

La Coordinació de Serveis de Gestió de Parcs i Platges de la Direcció del Servei d'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha remès a aquest Servei de Contractació, informe on es posa de manifest la necessitat d'ampliar el termini d'execució del contracte d'obres del projecte executiu de la nova àrea de jocs infantils al parc de la Riera Canyadó, al TM de Badalona. L'esmentat contracte, per import de 281.452,39 euros IVA exclòs, va ser adjudicat a SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, SL, mitjançant resolució de Vicepresidència Executiva de l'AMB de data 27 de gener de 2025, per un termini d'execució de 4 mesos. L'acta de comprovació del replanteig es va signar en data 1 de setembre de 2025.

L'esmentat Servei de l'Àrea Metropolitana, posa de manifest que la possibilitat de no complir en termini no és imputable al contractista sinó a l'endarreriment en el subministrament dels elements de jocs i el subministrament de la fusta de revestiment de murs, així com per dies de pluja en etapa de moviment de terres. Així doncs, i davant aquest alentiment, no es pot finalitzar el contracte conforme a les dates inicialment previstes.

La llei aplicable a aquest contracte és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. En aquest sentit, el fet descrit resta relacionat necessàriament amb la previsió de l'article 195.2 estableix que:

“Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.”

Consta sol·licitud del contractista per executar la part restant en el nou termini de 30 dies laborals addicionals demanat, i consta la instància adjunta a l'expedient. Així mateix, la direcció facultativa manifesta que el fet de no finalitzar les obres en el termini inicialment previst no és imputable al contractista.

Així doncs, vist l'expedient instruït des d'aquest servei de contractació s'informa favorablement l'ampliació de termini proposada, essent la nova data de finalització de les obres el 13 de febrer de 2026.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONACarrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

Aquesta ampliació de termini no comporta cap increment de despesa.

L'òrgan competent per aprovar l'ampliació de termini és de la Vicepresidència Executiva de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb les competències delegades per resolució de la Presidència de data 16 de maig de 2024, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de maig de 2024 aplicant la disposició addicional segona i tercera de la LCSP, que fa referència a les normes específiques de contractació a les Entitats Locals.

S'haurà de procedir a publicar-ho al perfil del contractant, tal com estableix l'article 207.3 de la LCSP.

Així mateix es fa constar que aquest informe es signa per la Secretària, segons l'establert a la disposició addicional tercera apartat vuitè de la LCSP i en el sentit de l'article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

PEREZ VILA, Juan Antonio (4 de 4)
Responsable de suport jurídic Secretària
en nom de Secretària
Data signatura: 23/12/2025 11:23:09
HASH: 3F66481F571ED6599EE028A05F8AE3B18782DC92

RODRIGUEZ FLORES, GEMMA (3 de 4)
Coordinadora General de Serveis Corporatius
Data signatura: 23/12/2025 11:17:27
HASH: 3F66481F571ED6599EE028A05F8AE3B18782DC92

CANALS UNO, Maria (2 de 4)
Cap Secció Incidències i execució contractual (en funcions)
Data signatura: 23/12/2025 9:41:21
HASH: 3F66481F571ED6599EE028A05F8AE3B18782DC92

SANTAELLA GARCIA, Lúcia (1 de 4)
Tècnica superior dret Contractació 8
Data signatura: 22/12/2025 13:50:28
HASH: 3F66481F571ED6599EE028A05F8AE3B18782DC92

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME CONTRACTACIO



Codi per a validació: 8MKPN-3EZUI-8NKAK
Verificació: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 2/2.