

Adolf Barceló Penas, secretari general de l'Ajuntament de la Ràpita, en atenció a les facultats recollides en l'article 3.2.f) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,

CERTIFICO: que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 15 de gener de 2026, va adoptar, entre altres, el següent acord:

"5. Atorgar pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres per a l'execució del projecte "Millora i renovació de xarxa d'abastament d'aigua en diferents ubicacions del municipi".

Fets

1. De la Providència de l'Alcaldia, de data 5 de febrer de 2025, que figura en l'expedient, resulta la justificació de la necessitat i idoneïtat per a procedir a l'adjudicació del contracte d'obres per a l'execució dels treballs previstos per a la millora i renovació de la xarxa d'abastament d'aigua en diferents ubicacions del municipi de la Ràpita", atès l'atorgament d'una subvenció a l'Ajuntament de la Ràpita per tal de dur a terme actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua.

La necessitat ve donada per les situacions d'emergència per sequera en els últims 5 anys que han estat 3 i per tant, es fonamental optimitzar la gestió dels sistemes de proveïment d'aigua potable mitjançant la inversió en infraestructures i la digitalització dels sistemes a fi de reduir les pèrdues d'aigua en les xarxes de transport i distribució, per evitar el malbaratament de l'aigua per part dels usuaris i, en definitiva, augmentar l'eficiència de la xarxa. Actualment, la xarxa d'abastament està molt ramificada i existeixen canonades amb deficiències i per l'envelliment de les xarxes i les seves característiques han portat a una situació de continúes averies, essent necessària la seva contractació.

Així mateix, les necessitats administratives a satisfer, i les demés condicions que requereixen de justificació, figuren en la corresponent Memòria justificativa de la necessitat d'efectuar el contracte, la qual figura en l'expedient.

2. Per decret d'Alcaldia en data 29 d'abril de 2025, s'acorda entre altres, incoar i aprovar l'expedient del contracte d'obres per a l'execució del "Projecte per a la millora i renovació de la xarxa d'abastament d'aigua en diferents ubicacions", mitjançant procediment obert simplificat, utilitzant-se varis criteris d'adjudicació, de judici de valor, amb valoració subjectiva i de valoració automàtica, essent aquest el preu, donat que la prestació per a l'execució dels treballs pot ser millorada, s'aprova i autoritza la despesa, s'aprova el Plec de condicions tècniques, el plec de clàusules administratives particulars, i es convoca la corresponent licitació pública.
3. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de juliol de 2025, s'acorda entre altres, adjudicar a l'empresa Companyia General d'Aigües de Catalunya, S.A, el contracte d'obres per a l'execució del "Projecte per a la millora i renovació de la xarxa d'abastament d'aigua en diferents ubicacions", per un import net de 218.651,62.-€ més 45.916,84.-€ més 264.568,46 € (IVA inclòs) i, amb una durada per un termini de quatre (4) mesos, a comptar a la data de l'acta de replantejament de les obres.

4. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de juliol de 2025, esmentat anteriorment, s'ha designat el Sr. Jesús Ferrer Galindo, enginyer i al Sr. Marc Grifoll Curto, arquitecte municipal, que integren la Direcció Facultativa, per a exercir respectivament les funcions que corresponent a la direcció d'obra i a la direcció d'execució material de les obres de referència. Designar al Sr. Jesús Ferrer Galindo, com a coordinador de seguretat i salut, durant l'execució de l'obra, a la qual li correspondran les funcions inherents a la figura de coordinadora de seguretat i salut, necessàries per a la correcta execució de l'obra contractada.
5. En data 14 d'agost de 2025, es formalitza el contracte d'obres corresponent, establint-se en l'apartat TERCER del mateix, el contracte tindrà una durada de quatre (4) mesos, a comptar a la data de l'acta de replantejament de les obres. Havent de finalitzar per tant el contracte en data 15 de gener de 2026.
6. En data 12 de setembre de 2025, s'aprova el Pla de Seguretat i Salut del contracte d'obres previstes en execució "Projecte per a la millora i renovació de la xarxa d'abastament d'aigua en diferents ubicacions", mitjançant avocació de la competència.
7. En data 15 de setembre de 2025, es signa l'Acta de comprovació de replantejament de les obres, la qual figura a l'expedient i marca la data d'inici de les obres. Havent de finalitzar les obres per tant en data 15 de gener de 2026, fent-se constar entre altres, que s'ha procedit al replantejament i comprovació de la realitat geomètrica i disponibilitat dels terrenys, i així mateix en el seu punt 5, s'estableix el següent:

"

5. Es fa constar que les tres ubicacions objecte de l'actuació es troben situades en domini públic viari. Per aquest motiu, s'adverteix a l'empresa contractista i adjudicatària de la necessitat de sol·licitar amb la suficient antelació el corresponent permís de Tramitació d'Informació de Canalitzacions (TIC), o document equivalent, amb la finalitat d'obtenir la informació tècnica relativa a la presència i traçat de serveis afectats (instal·lacions soterrades o aeris) que puguin discórrer per la via pública, i així garantir-ne la correcta identificació abans de l'inici de les obres amb l'objecte de localitzar els serveis afectats i evitar danys durant l'execució de l'obra."

8. En data 17 de desembre de 2025, amb número de registre d'entrada E2025015119, per part de Marc Pifarré i Estrada, en representació de l'empresa COMPANYIA GENERAL D'AIGUES DE CATALUNYA, S.A., adjudicatària de les obres de referència, presenta instància sol·licitant una pròrroga del termini d'execució d'obra, d'una durada de 6 mesos, a comptar des del 15 de gener de 2026, justificat amb una sèrie de causes, posant de manifest el següent:

" ...

Atesa la situació, ens veiem en la necessitat de comunicar que diversos fets imprevistos han alterat el desenvolupament de les obres. Entre les causes més rellevants es poden esmentar les següents:

- Celebració del "XX Congreso Nacional de Toro con Cuerda" del 25 al 28 de setembre: Aquest esdeveniment va tenir lloc a les proximitats de dues zones on s'havien de dur a terme els treballs, implicant l'accés a aquestes àrees i aturant així el progrés de les obres durant el període indicat.

- Festa d'Orígens del 10 al 12 d'octubre: Aquesta festivitat es va celebrar a la zona del Xicago, altra zona clau del municipi on s'ha de realitzar part de les obres, fet que també va provocar interrupcions en el cronograma previst.
- Fenomen meteorològic (borrasca Alice) del 12 d'octubre: La DANA va generar pluges torrencials i condicions meteorològiques adverses que van impossibilitar les tasques en les zones afectades. A més d'aquests efectes, tota la maquinària utilitzada en l'obra, va ser desviada i enviada els dies posteriors a reparar desperfectes provocats per aquest fenomen meteorològic.
- Endarreriment en el subministrament de material: Es deu a un trencament d'estoc en els materials necessaris, provocat per l'increment significatiu de les obres executades en el sector, derivat de la concessió de les ajudes del l'ACA per a la renovació e canonades d'aigua, el que ha generat una demanda excepcional d'aquest tipus de materials per sobre la capacitat habitual de subministrament dels proveïdors.

Davant d'aquest conjunt de circumstàncies i sobretot per l'endarreriment en el subministrament de material, el cronograma inicial ha estat alterat, però ens comprometem a seguir executant els treballs d'acord amb els requisits tècnics i a mantenir-los informats sobre l'evolució de l'obra durant el període prorrogat.

Per la qual cosa, considerem imprescindible sol·licitar una pròrroga de 6 mesos per tal de garantir que els treballs es realitzin amb els estàndards de qualitat i seguretat requerits, i per tal de poder finalitzar l'obra de manera conforme a les especificacions tècniques establertes en el contracte.

Sense altre particular, agraïm per endavant la seva atenció i quedem a l'espera de la seva confirmació o de les indicacions pertinents per formalitzar dita pròrroga.
...”

9. En data 29 de desembre de 2025, s'emet informe per part de l'enginyer municipal, director de les obres de referència, relació a la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució sol·licitat per l'adjudicatària de les obres de referència, indicant al respecte:

“ ...

Conclusió,

La sol·licitud de pròrroga s'ha efectuat amb anterioritat al dia 15 de gener de 2026, data en la que finalitzava el termini per iniciar les obres, i es considera que s'ha justificat degudament la petició de la pròrroga. Per tant, a criteri d'aquest tècnic s'estima procedent concedir una pròrroga de 6 mesos fins el 15 de juliol de 2026 ateses les raons que justifiquen la pròrroga.”

10. En data 12 de gener 2026, per part de la tècnica d'administració general del Servei de Contractació, s'emet proposta sobre l'atorgament de la pròrroga del contracte d'obres

execució del projecte "Millora i renovació de xarxes d'abastament d'aigua en diferents ubicacions del municipi" en base a l'informe del director de l'obra, atès que en el mateix s'indica que s'ha sol·licitat en termini i es consideren justificades les causes que motiven la pròrroga, amb la conformitat de l'alcaldeessa en funcions.

Fonaments de dret

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014 /23/UE, de 26 de febrer de 2014.
2. Es tracta d'un contracte administratiu que té la naturalesa de contracte mixt, de conformitat amb el que es disposa en l'article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per contenir prestacions corresponents a dos classes diferents de contractes, sent per tant el seu objecte, la contractació conjunta de les obres i serveis que s'acaben de ressenyar.
3. El règim jurídic d'aplicació en quant a la preparació i adjudicació del contracte és del contracte d'obres, en atenció a la prestació principal que és l'obra, i pel que fa al règim jurídic aplicable en quant als seus efectes, compliment i extinció, s'hauran de tenir en compte les normes aplicables a les diferents prestacions que s'hi fonen.
4. De conformitat amb allò previst al punt XI del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte d'obres de referència i en els mateixos termes al punt TERCER del contracte, pel que fa a la pròrroga, s'estableix el següent:

"La durada del present contracte, pel que fa al termini d'execució total, s'estableix per un termini de quatre (4) mesos, a comptar a la data de l'acta de replantejament de les obres.

El termini per a l'execució de les obres de referència, començarà a comptar a la data de signatura de l'Acta de comprovació del replantejament de les obres, un cop formalitzat el contracte i aprovat el corresponent pla de seguretat i salut. Tot això de conformitat amb el previst a l'article 237 de la LCSP, i clàusules XXIV i XXV del present plec.

En el cas que per causes degudament justificades sigui necessària la sol·licitud de pròrroga, haurà de realitzar-se la corresponent petició per part del contractista, en un termini màxim de quinze (15) dies des d'aquell en què es produeixi la causa originària del retràs al·legant les raons per les que s'estimi que no li és imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, i, sempre abans de finalització del termini d'execució del contracte. Havent d'ésser la mateixa acordada per l'òrgan de contractació.

En el cas que el contractista no sol·licités pròrroga en el termini anteriorment assenyalat, s'entendrà que renuncia al seu dret, i queda facultada l'Administració per a concedir la pròrroga que estimi convenient, amb la imposició, si escau, de penalitats, o bé procedir a la resolució del contracte."

5. Vist allò previst a l'article 29 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (en endavant LCSP), en quant al termini de durada, execució i pròrroga dels contractes.
6. Article 100 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en quant a la petició de pròrroga del termini d'execució del contracte.
7. Atesa la competència per a contractar prevista a la Disposició adicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, delegada a la Junta de Govern Local de Govern Local, per Decret de l'Alcaldia 703/23, de 21 de juny de 2023.

En conseqüència, **S'ACORDA:**

1. Acceptar la petició presentada pel Sr. Marc Pifarré I Estrada, en representació de l'empresa COMPANYIA GENERAL D'AIGUES DE CATALUNYA, S.A, adjudicatària del contracte d'obres per a l'execució del projecte "Millora i renovació de xarxes d'abastament d'aigua en diferents ubicacions del municipi", en quant a la pròrroga del termini d'execució de l'obra, i justificant-se en la mateixa sol·licitud per diferents circumstàncies que, segons l'escrit que acompanya la sol·licitud es poden resumir en la celebració del "XX Congreso Nacional de Toro con Cuerda", la festa d'Orígens a la zona del Xicago, el fenomen meteorològic de la DANA i, sobretot per l'endarreriment en el subministrament de material, que ha alterat el cronograma inicial.
2. Atorgar a l'empresa COMPANYIA GENERAL D'AIGUES DE CATALUNYA, S.A, una pròrroga del termini d'execució de les obres previstes al projecte "Millora i renovació de xarxes d'abastament d'aigua en diferents ubicacions del municipi", de 6 mesos, fins el 15 de juliol de 2026, en base a l'informe favorable del director de les obres, i amb la conformitat de l'alcalde en funcions.
3. Notificar aquest acord a la interessada, a la Direcció Facultativa, i als responsables del contracte, al coordinador de seguretat i salut, a l'agent de Desenvolupament Local donat que es tracta d'una actuació subvencionada, i, així mateix, comunicar-ho al departament d'Intervenció.
4. Publicar el present acord al perfil del contractant de l'òrgan de contractació, el qual es troba allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació."

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, signo aquest certificat

Secretari general

Alcadessa en funcions

Adolf Barceló Penas

Noèlia Belmonte Curto