



Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN CONJUNT DE MÒDULS DE VESTIDORS, OFICINES I MAGATZEMS, AMB SISTEMA D'IL·LUMINACIÓ I EQUIPS ENERGÈTICS EFICIENTS PER AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL FRANCESC SERRACANTA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS EXP. 2025/60-16779.

- 1.- Objecte del Contracte
- 2.- Ubicació
- 3.- Definició estat actual
- 4.- Subministrament
- 5.- Descripció del material a subministrar
- 6.- Emplaçament i dimensions pa a ubicació dels mòduls
- 7.- Seguiment i control dels treballs
- 8.- Materials
- 9.- Seguretat i Salut
- 10.- Omissions
- 11.- Disconformitat
- 12.- Visita d'obra
- 13.- Durada i termini d'execució

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 1 de 1
Sergi Fernandez Bermudez
12/01/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e9f626215e11449cbe39e9952042414f001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest plec té com a objecte fixar les prescripcions tècniques dels subministrament i instal·lació d'un conjunt de mòduls amb sistema d'il·luminació i equips energètics eficients al Camp de Futbol Municipal Francesc Serracanta.

2. UBICACIÓ

L'emplaçament del camp de futbol és Avda. del Camp s/n, 08184, Palau-solità i Plegamans.

3. DEFINICIÓ ESTAT ACTUAL

El camp de futbol Municipal Francesc Serracanta, disposa actualment dels següents mòduls:

- Vestidor d'àrbitres
- Oficines
- Magatzem 1
- Magatzem 2 (finestra gran abatible)
- Espai social

El contracte haurà de preveure la retirada i la correcta gestió de tots els mòduls esmentats, a excepció del Magatzem 2, que s'haurà d'adequar i remodelar per destinar-lo a ús de bar, i ubicar-lo al lloc pertinent.

4. SUBMINISTRAMENT

El contracte té per objecte el subministrament i la instal·lació d'un conjunt de mòduls de vestidors amb dutxes i lavabos, així com de mòduls d'oficines i magatzems, tots ells amb sistema d'il·luminació i equips energètics eficients, tots ubicats al Camp de Futbol Municipal Francesc Serracanta. Així mateix, inclou la remodelació i adequació d'un mòdul existent per destinar-lo al servei de bar i la retirada dels mòduls actualment instal·lats.

El preu del contracte inclou:

- Els mòduls detallats i tots els elements inclosos a la descripció, el transport d'entrega i el seu muntatge.
- La retirada i gestió dels mòduls existents.
- L'elaboració de plànols amb una descripció exacta del conjunt de mòduls, per dur a terme el control i el seguiment del subministre a realitzar.
- L'assessorament tècnic necessari respecte a la composició de conjunts modulars, l'ús i el seu manteniment davant de problemes específics.

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 1 de 1
Sergi Fernandez Bermudez
12/01/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e9f626215e11449cbe39e9952042414f001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





5. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

Subministre dels següents mòduls, de mides aproximades de 6m x 2.4m cadascun, i alçada mínima de 2,5m:

- 4 mòduls de vestidors amb dutxes i lavabos
- 1 mòdul format de 2 vestidors individuals per a àrbitres amb dutxes i lavabos
- 2 mòduls d'oficines
- 2 mòduls de magatzems

El conjunt modular ha de complir les següents característiques:

- **Estructura general:**
 - Mòdul prefabricat en panell sandvitx, o similar, aïllat i alçada interior útil mínima de 2,50 m.
 - Ha de tenir tractament anticorrosiu i evacuació d'aigües pluvials.
- **Tancaments metàl·lics interiors i exteriors:**
 - Les portes d'accés als mòduls han de ser d'alumini lacat i sandvitx, o similar
 - Les portes exteriors han d'incloure pany i maneta. La resta de portes interiors han d'incloure pom i baldó o pestell.
 - Les finestres han de ser d'alumini lacat, amb vidres , i amb doble vidre de pont tèrmic, i han d'incloure persianes i reixes de protecció. A tenir en compte la privacitat en els vestidors.
- **Paviment general:**
 - En tots els compartiments el paviment ha de ser impermeable i antihumitat.
 - Sòl corregut amb base en formigó lleuger, format per xapa grecada a tall d'encofrat no recuperable i formigó armat HA-25/B/12/lia., o similar.
- **Instal·lacions tècniques:**
 - Inclou tota la instal·lació elèctrica, d'il·luminació i de fontaneria per al correcte ús del mòdul.
 - Totes el sistema ha d'estar d'acord amb el RD 614/2024 de 2 de juliol, pels quals s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi
 - Totes les aixetes han de ser termoregulades de forma independent
 - Electricitat encastada en els panells de façana o coberta.
 - Tots els desguassos han de ser de tub de PVC.
 - Llums led
 - Preses de corrent i interruptors necessaris
 - Aparell d'aire condicionat fred/calent eficientment energètic
 - Quadre elèctric de protecció

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 1 de 1
Sergi Fernandez Bermudez
12/01/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e9f626215e11449cbe39e9952042414f001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Sistema preparat per al subministrament exterior d'aigua calenta (no fa falta escalfadors elèctrics)
- Llums emergència corresponents, segons normativa vigent
- Recollida d'aigües lineal amb desguassos encastrats en el sòl. Cos en xapa i acabament en reixeta plàstica, o similar.

A més, els mòduls vestidors han d'incloure, mínim, les següents especificacions:

- L'espai diàfan amb els corresponents bancs i penjadors.
- Lavabo i mirall
- Mínim de 4 dutxes
- 2 inodors i porta rotllos
- Portes interiors corresponents
- Finestres pertinents (tenint en compte que són vestidors)

6. EMPLACAMENT I DIMENSIONS PER A LA UBICACIÓ DELS MÒDULS

Els mòduls objecte del contracte s'hauran d'ubicar dins els espais habilitats del camp de futbol Francesc Serracanta, d'acord amb l'emplaçament previst i les dimensions disponibles.

A efectes de definició de les propostes tècniques, els espais disponibles per a la ubicació dels mòduls presenten les següents dimensions aproximades:

- Espai principal: 29,5 m d'amplada per 8,0 m de fons.
- Espai secundari: 8,5 m d'amplada per 4,5 m de fons.

Les dimensions indicades tenen caràcter orientatiu i hauran de ser comprovades in situ per l'empresa adjudicatària, sense que aquesta comprovació pugui donar lloc a cap reclamació ni modificació de les condicions del contracte.

7. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

L'empresa adjudicatària nomenarà, del seu personal, una persona responsable del contracte que actuarà com a referent i interlocutor davant del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, per tal de resoldre els possibles dubtes relacionats amb l'execució del contracte. Així, com per garantir l'execució del mateix en els termes establerts.

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D





8. MATERIALS

Els materials emprats per la prestació del servei de subministrament, especialment els mòduls i els seus elements interns (instal·lacions tècniques, inodors, lavabos, etc), hauran de complir amb les exigències marcades en la legislació corresponent que els sigui d'aplicació, i hauran de garantir els mínims de qualitat necessaris pel correcte desenvolupament de l'activitat a les d'un equipament esportiu.

9. SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent-se en aquesta matèria a la legislació vigent.

L'adjudicatari haurà d'elaborar un pla de seguretat i salut per a la prestació del servei de subministrament, que contemplarà com a mínim els següents punts:

- Riscos professionals possibles associats a les tasques derivades de l'objecte del contracte.
- Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
- Equips de protecció personal (EPI) i col·lectiva.
- Serveis de prevenció de l'empresa.

En tot cas, l'adjudicatari es compromet a donar estricte compliment a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i a tota la seva normativa de desenvolupament; així, com a la legislació vigent que pugui derogar o complementar-la.

10. OMISSIONS

Les omissions del Plec de Prescripcions Tècniques o les descripcions dels treballs que siguin indispensables per portar a terme correctament les treballs de subministrament, no eximeixen a l'adjudicatari de la seva execució, que s'haurà de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs objecte d'aquest contracte, com si haguessin estat efectivament descrits en el present plec.

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 1 de 1
Sergi Fernandez Bermudez
12/01/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e9f626215e11449cbe39e9952042414f001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

11. DISCONFORMITAT

En el supòsit que l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans estigui disconforme amb el servei de subministrament prestat per l'adjudicatari, li comunicarà de manera fefaent els motius de la seva disconformitat per tal que aquest pugui prendre les mesures correctores oportunes.

12. VISITA D'OBRA

Les empreses licitadores que ho considerin necessari podran sol·licitar la realització d'una visita a les instal·lacions, prèviament acordada amb l'Àrea d'Esports, amb la finalitat de fer una valoració in situ de l'estat dels mòduls i de les actuacions a executar.

Aquesta visita tindrà caràcter voluntari i no vinculant, i s'haurà de dur a terme dins el termini establert per a la presentació d'ofertes.

13. DURADA I TERMINI D'EXECUCIÓ

El contracte tindrà un termini de lliurament de trenta (30) dies, comptat des de la formalització del contracte.

Palau-solità i Plegamans,

El Tècnic d'Esports

Sergi Fernández Bermúdez

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 1 de 1
Sergi Fernandez Bermudez
12/01/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e9f626215e11449cbe39e9952042414f001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

