

CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM.	ÒRGAN COL·LEGIAT	DATA DE LA SESSIÓ
9/2026	La junta de govern local	28/01/2026

EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

EXPEDIENT 9/2026. AMPLIACIÓ TERMINI LOTS 1,4 I 7 LICITACIÓ SENSORS - NEXT GENERATION

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

FETS I FONAMENTS DE DRET

Relació de fets

L'1 d'octubre de 2025 es formalitza entre l'Ajuntament de Calella i l'empresa PARTNER IOT EXPERTS, S.L. amb CIF B06955538, el contracte de subministrament i instal·lació d'equips de mesura i monitorització de sobre eixidors per al control dels sobreiximents al medi, equips de mesura del cabal circulant per la xarxa de clavegueram i la xarxa pluvial, de sensors per al monitoratge d'inundacions al vial públic, monitoratge de les rieres crítiques a medi, una estació meteorològica, un pluviòmetre, un equip per al control dels temporals marítims, un equip per monitoritzar la qualitat de l'aigua en la xarxa de clavegueram, sensors monitoratge de 3 rieres en el terme municipal de Calella dins el PSTD Calella (PRTR – Next Generation), entre altres, els següents Lots:

- Lot 1: Subministrament i instal·lació de 13 sensors autònoms per al control del sobre eiximent al medi: 3 dels quals mesurant l'alçada i sobre eiximent d'aigua abocada al medi, i 10 amb sensors de sobre eiximent d'aigua abocada al medi i nivell alt de col·lector.
- Lot 4: Subministre, instal·lació i posada en servei de 1 estació meteorològica i 1 pluviòmetre
- Lot 7: Subministre instal·lació i posada en servei de 7 sensors autònoms per al control dels embussos a la xarxa de col·lectors de clavegueram

El termini màxim d'execució és de 16 setmanes, a comptar des de la data de formalització del contracte, havent-se formalitzat el contracte l' 1 d'octubre de 2025; establint-se el termini màxim de l'execució del contracte el 21 de gener de 2026.

El 16 de gener de 2026 l'empresa PARTNER IOT EXPERTS, S.L. presenta escrit amb número de registre 2026-E-RE-472, sol·licitant una ampliació per un període de 8 setmanes del termini d'execució dels Lots 1, 4 i 7 del contracte de subministrament i instal·lació d'equips de mesura i



monitorització de sobre eixidors per al control dels sobreeximents al medi, equips de mesura del cabal circulat per la xarxa de clavegueram i la xarxa pluvial, de sensors per al monitoratge d'inundacions al vial públic, monitoratge de les rieres crítiques a medi, una estació meteorològica, un pluviòmetre, un equip per al control dels temporals marítims, un equip per monitoritzar la qualitat de l'aigua en la xarxa de clavegueram, sensors monitoratge de 3 rieres en el terme municipal de Calella dins el PSTD Calella (PRTR – Next Generation degut a la necessitat d'introduir adaptacions tècniques en els equips previstos, amb l'objectiu d'adequar-los a les condicions reals d'implementació, havent requerit la validació prèvia per part de l'ajuntament, essent la data final sol·licitada el 18 de març de 2026.

El 19 de gener de 2026 l'enginyer de serveis municipals de l'Ajuntament de Calella emet informe en el qual s'indica que es considera raonable i justificat el termini d'ampliació per procedir a la finalització dels Lot 1,4 i 7 del contracte de subministrament i instal·lació d'equips de mesura i monitorització de sobre eixidors per al control dels sobreeximents al medi, equips de mesura del cabal circulat per la xarxa de clavegueram i la xarxa pluvial, de sensors per al monitoratge d'inundacions al vial públic, monitoratge de les rieres crítiques a medi, una estació meteorològica, un pluviòmetre, un equip per al control dels temporals marítims, un equip per monitoritzar la qualitat de l'aigua en la xarxa de clavegueram, sensors monitoratge de 3 rieres en el terme municipal de Calella dins el PSTD Calella (PRTR – Next Generation).

Fonaments de Dret

D'acord amb l'article 29 i 195 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el qual s'estableix que quan es produeixi una demora en el termini d'execució el contracte per part del contractista, i aquesta demora hagués estat produïda per motius no imputables al mateix i el contractista ofereixi complir els seus compromisos ampliant el termini inicial per l'execució del contracte, l'òrgan de contractació concedirà una ampliació del termini, com a mínim, igual al temps perdut.

Ateses les competències delegades a la Junta de Govern Local per Decret d'Alcalde de data 26 de juny de 2023.

Vista la proposta de resolució PR/2026/233 de 23 de gener de 2026.

RESOLUCIÓ

Primer.- Atorgar una ampliació del termini d'execució dels Lots 1, 4 i 7 del contracte de subministrament i instal·lació d'equips de mesura i monitorització de sobre eixidors per al control dels sobreeximents al medi, equips de mesura del cabal circulat per la xarxa de clavegueram i la xarxa pluvial, de sensors per al monitoratge d'inundacions al vial públic, monitoratge de les rieres crítiques a medi, una estació meteorològica, un pluviòmetre, un equip per al control dels temporals marítims, un equip per monitoritzar la qualitat de l'aigua en la xarxa de clavegueram, sensors monitoratge de 3 rieres en el terme municipal de Calella dins el PSTD Calella (PRTR – Next Generation), formalitzat entre l'Ajuntament de Calella i l'empresa PARTNER IOT EXPERTS, S.L. amb CIF B06955538; concretant el termini màxim d'execució fins al dia 18 de març de 2026.

Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa PARTNER IOT EXPERTS, S.L. i a la resta d'empreses licitadores mitjançant la publicació en el perfil del contractant.



RECURSOS/AL·LEGACIONS

Contra aquesta resolució, que es definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

En el cas que la desestimació del recurs de la reposició es produís per silenci administratiu (silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició, sense que s'hagi notificat la seva resolució), el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

