


DOCUMENT .Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - PRORROGA ABRES PASRIU 442-24	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Código para validacin: AAP6R-DV7IR-1KLTC Fecha de emisin: 6 de Octubre de 2025 a les 12:50:02 Pgina 1 de 5	SIGNATURES El document ha estatsignat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès.Sigant 02/10/2025 13:37	ESTAT SIGNAT 06/10/2025 12:22



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1323443 AAP6R-DV7IR-1KLTC BE7061C1A519B0EB2AD1DE459A7C192DC5E64BC3) generada con la aplicacin informática Firmadoc. El documento est SIGNAT. Mediante el código de verificacin puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la direccin web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=catala&codigo_entidad=



Plans de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD)
Convocatòria extraordinària 2021
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Exp. 442/2024

Marta Arxé Llagostera, secretària accidental del Consell Comarcal del Ripollès,

CERTIFICO: Que la Presidència d'aquesta corporació, en data 2 d'octubre de 2025, ha dictat Decret Núm. 2025/415 que es transcriu a continuació:

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA

Pròrroga del contracte per a l'execució de les obres de la Memòria valorada de la passera penjada per vianants a la Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista al terme municipal de Camprodon. Aquesta actuació forma part del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, dins del Pla Territorial de Sostenibilitat Turística de la Destinació de Catalunya de 2021, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Antecedents de fet

1. Per Decret de la presidència núm. 2025/98, en data 28 de febrer de 2025, s'aprova l'expedient de contractació per a l'execució de les obres de la Memòria valorada de la passera penjada per vianants a la Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista al terme municipal de Camprodon i s'obre el procediment d'adjudicació mitjançant anunci al perfil del contractant.

Així mateix, s'aproven els corresponents Plecs de clàusules administratives i de de prescripcions tècniques particulars i s'autoritza la despesa de 48.304,26 euros, més 10.143,89 euros corresponent al 21% d'IVA, que resulta un import total de 58.448,15 euros (CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS), IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 51.439.60908 *Connexió via ciclista tram Camprodon FMRRC14101*.

El contracte es finança amb fons procedents del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR) de la Unió Europea - Next Generation EU.


Aquest contracte és una de les actuacions del Pla de Sostenibilitat Turística (PST) del Ripollès, el qual forma part dels 19 Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions que configuren el Pla Territorial de Sostenibilitat Turística en Destinacions de Catalunya, convocatòria extraordinària de 2021, del PRTR, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

2. Per Decret de la presidència núm. 2025/137, de data 28 de març de 2025, s'adjudica a l'empresa TREBISER CADÍ SL, el contracte per a l'execució de les obres de la Memòria valorada de la passera penjada per vianants a la Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista al terme municipal de Camprodon, pel preu de 48.200,00 €, més 10.122,00 € corresponent al 21 % d'IVA, que resulta l'import total de 58.322,00 € (CINQUANTA-VUIT MIL


Finançat per



DOCUMENT .Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - PRORROGA ABRES PASRIU 442-24	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Código para validacin: AAP6R-DV7IR-1KLTC Fecha de emisin: 6 de Octubre de 2025 a les 12:50:02 Pgina 2 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès Signat 02/10/2025 13:37	ESTAT SIGNAT 06/10/2025 12:22



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1323443 AAP6R-DV7IR-1KLTC BE7061C1A519B0EB2AD1DE459A7C182DC564BC3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=cat&codigo_entidad=



Plans de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD)
Convocatòria extraordinària 2021
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS), IVA inclòs, de conformitat amb els plecs de clàusules reguladors del procediment i l'oferta presentada.

3. Per Decret de la presidència núm. 2025/157, de data 11 d'abril de 2025, s'efectua el nomenament del senyor Albert Mas Soler, enginyer de camins, canals i ports, col·legiat núm. 14.609, com a director facultatiu de l'obra, que inclou la direcció de l'obra, la direcció de l'execució de l'obra i la coordinació en matèria de seguretat i salut de la Memòria valorada de la passera penjada per vianants a la Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista al terme municipal de Camprodon.

4. El contracte que es formalitza en data 9 d'abril de 2025, té un termini màxim d'execució d'un mes, a comptar des de la data de la formalització de l'acta d'inici efectiu de les obres.

D'acord amb els informes emesos per l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Oficina Territorial Ambiental de Girona del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que s'acompanyen a aquesta sol·licitud, amb l'objectiu d'evitar impactes sobre determinades espècies, els treballs d'execució de l'obra s'han de realitzar fora del període de màxima activitat vegetativa i de nidificació de l'avifauna, que en general, es considera que va del 15 de març al 15 de juliol.

Donades aquestes consideracions, l'acta d'inici efectiu de les obres s'estendrà en el termini de 15 dies naturals a comptar del dia 1 de setembre de 2025. Així doncs, les obres hauran d'iniciar com a molt tard el dia 15 de setembre de 2025.

L'acta de comprovació del replantejament es formalitza en data 20 de juliol de 2025.

L'acta d'inici efectiu de les obres es formalitza en data 15 de setembre de 2025 i, per tant, el termini d'execució del contracte finalitza en data 15 d'octubre de 2025.

5. En data 23 de setembre de 2025, RE 8448, el senyor Sergio Juan Ricart Pascual, en representació de l'empresa TREBISER CADÍ, S.L., presenta una instància sol·licitant la prorroga del termini d'execució de les obres.

Justifica la seva sol·licitud en el fet que degut a un retard en el termini d'entrega de material essencial (cables i pèndoles) per a l'execució de l'obra, s'ha demorat en la finalització de l'execució de les obres.


6. El director facultatiu de l'obra, en data 26 de setembre de 2025, -RE 8611-, presenta un informe, en què considera justificada la sol·licitud de prorroga sol·licitada per l'empresa contractista per un període de 15 dies i la informa favorablement.

7. Consta a l'expedient l'informe de secretaria de data 2 d'octubre de 2025, que conclou que no existeix cap objecció, des del punt de vista jurídic, en prorrogar pel termini de quinze dies el contracte de referència, ja que concorren els pressupòsits previstos en el contracte per


Finançat per



DOCUMENT .Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - PRORROGA ABRES PASRIU 442-24	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Código para validación: AAP6R-DV7IR-1KLTC Fecha de emisión: 6 de Octubre de 2025 a les 12:50:02 Pgina 3 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès Signat 02/10/2025 13:37
	ESTAT SIGNAT 06/10/2025 12:22



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1323443 AAP6R-DV7IR-1KLTC BE7061C1A519B0EB2AD1DE459A7C182DC564BC3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?idoma=cat&codigo_entidad=



Plans de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD)
Convocatòria extraordinària 2021
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

atorgar-la: s'ha sol·licitat de forma justificada dins del termini d'execució de les obres i ha estat informada favorablement pel director facultatiu.

Fonaments de Dret

I. La clàusula 8 del Plec de clàusules administratives del contracte per a l'execució de les obres de la Memòria valorada de la passera penjada per vianants a la Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista al terme municipal de Camprodon, estableix el següent:

"8. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

8.1. El termini màxim per executar l'obra és d'un mes, a comptar des de la data de la formalització de l'acta d'inici efectiu de les obres.

D'acord amb els informes emesos per l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Oficina Territorial Ambiental de Girona del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica (veure apartat 18 de permisos i llicències de la Memòria justificativa de la necessitat de la contractació), i que s'acompanya com a Annex del PPTP, amb l'objectiu d'evitar impactes sobre determinades espècies, els treballs d'execució de l'obra s'han de realitzar fora del període de màxima activitat vegetativa i de nidificació de l'avifauna, que en general, es considera que va del 15 de març al 15 de juliol.

Donades aquestes consideracions, l'acta d'inici efectiu de les obres s'estendrà en el termini de 15 dies naturals a comptar del dia 1 de setembre de 2025. Així doncs, les obres hauran d'iniciar com a molt tard el dia 15 de setembre de 2025.

8.2. No obstant, en el termini màxim d'un mes, a comptar des de la data de la formalització del contracte, s'ha d'estendre l'acta de comprovació del replantejament.

8.3. Es preveu la possibilitat d'atorgar una possible pròrroga pel termini màxim de 15 dies, sempre que es sol·liciti dins del termini d'execució, concorri causa justificada i el director facultatiu emeti informe favorable a la sol·licitud.

La possibilitat d'atorgar pròrroga quedarà invalidada en el cas de quedar compromès el termini d'execució del Pla de sostenibilitat turística del Ripollès."


El Pacte Quart del contracte subscrit preveu el mateix.

II. D'acord amb el que estableix la Disposició Addicional Segona de la LCSP, aquest contracte és competència de la Presidència, atès que el seu valor estimat és inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost. Mitjançant decret de data 21 de juliol de 2023, la presidència ha


Finançat per



DOCUMENT .Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - PRORROGA ABRES PASRIU 442-24	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Código para validación: AAP6R-DV7IR-1KLTC Fecha de emisión: 6 de Octubre de 2025 a les 12:50:02 Pgina 4 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès Signat 02/10/2025 13:37	ESTAT SIGNAT 06/10/2025 12:22



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1323443 AAP6R-DV7IR-1KLTC BE7061C1A519B0EB2AD1DE459A7C192DC564BC3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?idioma=cat&codigo_entidad=



Plans de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD)
Convocatòria extraordinària 2021
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

delegat al Consell de Govern les seves competències en matèria de contractació d'obres, quan el seu valor estimat sigui igual o superior als 80.000 € (publicada al BOP de Girona núm. 151, de data 4 d'agost de 2023), mentre que el valor estimat d'aquest contracte de 48.304,26 € és inferior.

Per tot l'exposat, **RESOLC:**

Primer. Prorrogar pel termini de quinze dies naturals des del 15 d'octubre de 2025, el contracte de les obres d'execució de la Memòria valorada de la passera penjada per vianants a la Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista al terme municipal de Camprodon. En conseqüència, l'obra ha d'estar acabada en data 30 d'octubre de 2025. Aquest termini és improrrogable.

Aquesta pròrroga s'atorga únicament a efectes temporals per a l'execució de l'obra, però no té cap mena d'impacte econòmic en el contracte.


Segon. De conformitat amb l'informe emès pel director facultatiu, durant el termini de pròrroga l'adjudicatari haurà de continuar donant compliment al següent:

- Principi de no causar efectes directes sobre el medi ambient (DNSH do no significant harm).
- No ocasionarà un perjudici significatiu als 6 objectius mediambientals: mitigació del canvi climàtic, adaptació al canvi climàtic, ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins, economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus, prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl, i protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes).
- Haurà de garantir el respecte del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (DNSH) i la seva normativa d'aplicació, especialment el Reglament (UE)2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència; el Reglament (UE) 2020/852, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar-ne les inversions sostenibles (Reglament de Taxonomia), i la Guia Tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre l'aplicació d'aquest principi; normativa mediambiental vigent aplicable i les condicions associades amb l'etiquetatge establert per la Comissió Europea que identifica aquesta execució d'obres de la Memòria valorada referida, les quals formen part de l'actuació 9 de l'eix 4 del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) del Consell Comarcal del Ripollès, anomenat Pla de sostenibilitat turística del Ripollès, dins del component 14, inversió 1, submesura 2, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea –Next Generation EU.
- Principis transversals (fites i objectius, etiquetatge verd i etiquetatge digital, principi DNSH; prevenció, detecció, comunicació, correcció i avaluació del risc de frau, la corrupció i el conflicte d'interessos, compatibilitat del règim d'ajuts d'estat i prevenció


Finançat per



DOCUMENT .Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - PRORROGA ABRES PASRIU 442-24	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Código para validación: AAP6R-DV7IR-1KLTC Fecha de emisión: 6 de Octubre de 2025 a les 12:50:02 Pgina 5 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès Signat 02/10/2025 13:37
	ESTAT SIGNAT 06/10/2025 12:22



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1323443 AAP6R-DV7IR-1KLTC BE7061C1A519B0EB2AD1DE459A7C182DC564BC3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?idioma=cat&codigo_entidad=



Plans de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD)
Convocatòria extraordinària 2021
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

del doble finançament i requisits de comunicació del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea –Next Generation EU.

Tercer. Notificar aquest decret a l'empresa adjudicatària, així com al director facultatiu, als efectes oportuns.

Quart. Publicar aquest decret al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.

Cinquè. Comunicar aquest decret a la intervenció i a la tècnica coordinadora per executar el Pla de Sostenibilitat turística del Ripollès, als efectes oportuns.

I perquè així consti, lliuro aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau del president.

Ripoll, signat i datat electrònicament.

Finançat per

