



Núm. de Decret i Data:
2026DEC000183 20/02/2026

DECRET D'ALCALDIA
SRA. ROMERO GALERA
PR.2026/02-073 cfh

EXP. X2025002912. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'UNA CONSTRUCCIÓ MODULAR AMB ELEMENTS PREFABRICATS PER A LES INSTAL·LACIONS DE DELS VESTIDOR I ANNEXES DEL CAMP DE FUTBOL PEDRASANTA. PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT. ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ

Atès que per Decret de l'Alcaldia 2025DEC001466 de 23 de desembre de 2025 es va convocar la licitació del subministrament d'una construcció modular amb elements prefabricats per a les instal·lacions del vestidor i annexes del camp de futbol Pedrasanta, per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert no harmonitzat, valorant diversos criteris d'adjudicació, tramitació ordinària, amb CPV 44211000-2 - 44211100-3. El valor estimat del ascendeix a 193.580,00 €.- abans d' IVA. El pressupost base de licitació IVA inclòs és de 234.231,80 €.- IVA inclòs.

Vist que el termini de presentació de pliques finalitzava en data 15 de gener de 2026, i en aquest termini es van presentar 9 pliques a la licitació:

PLICA	PROPOSANT
1	ALCO RENTAL SERVICES
2	KOLLATEC SL
3	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU
4	PREFABRI SL
5	BEXBE SERVEIS SLU
6	KEYSEL SOLUCIONES MODULARES SL
7	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL
8	ESPAIS AMB ARQUITECTURA SLU
9	ALQUILERES BARCELÓ SÁEZ SL

Previs els tràmits que consten a l'expedient, la Mesa de licitació va acceptar a tràmit totes les pliques presentades. Es deixa constància d'una esmena de documentació per una incidència relacionada amb la signatura de la plica número 8, però la Mesa per unanimitat acorda admetre la plica amb aquesta esmena, es continua el procediment i es formularia el requeriment en el cas que aquesta plica resultés classificada en primera posició.

En aquest procediment es valoren diversos criteris d'adjudicació de tipus objectiu previstos a l'apartat AA del quadre de característiques del PCAP del Plec de clàusules administratives particulars ("PCAP"). Es transcriu aquesta clàusula a continuació:



CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
CRITERIS LA PONDERACIÓ DELS QUALS ÉS AUTOMÀTICA 1.1. Oferta Econòmica (Fins A 40 Punts) Es valorarà el preu total ofert, IVA exclòs. La puntuació s'atorgarà aplicant la fórmula següent: $P = \frac{P_{min}}{P_{of}} \times 40$ On: <i>P</i> = puntuació obtinguda <i>Pmin</i> = preu més baix admès <i>Pof</i> = preu de l'oferta valorada 1.2. Subministrament de mòduls addicionals (fins a 30 punts) Es valorarà el compromís del licitador de subministrar fins a un màxim de dos (2) mòduls prefabricats addicionals , sense increment del preu ofert del tipus OFICINA/MAGATZEM que es detalla en el punt 2.4 d'aquest PPTP. La puntuació s'assignarà de la manera següent: • Cap mòdul addicional: 0 punts • 1 mòdul addicional: 15 punts • 2 mòduls addicionals: 30 punts 1.3. Acabat en color a determinar per la direcció facultativa (fins a 15 punts) Es valorarà el compromís del licitador d'executar sense cost addicional l' acabat exterior del mòdul en un color a escollir per la direcció facultativa, d'entre la carta de colors del fabricant, incloent-hi tots els treballs i materials necessaris. • Sense possibilitat de tria del color: 0 punts • Amb possibilitat de tria del color per la direcció facultativa: 15 punts 1.4. Vinilat exterior dels mòduls prefabricats (fins a 15 punts) Es valorarà el compromís del licitador d'executar sense cost addicional el vinilat exterior complet dels mòduls prefabricats , amb materials aptes per a exteriors, resistent a la intempèrie i als raigs UV, d'acord amb el disseny, colors i ubicació que determini la direcció facultativa. El vinilat haurà d'incloure, com a mínim, els elements següents: • Retolació per a cadascun dels accessos als diferents mòduls. • 6 figures esportives, amb una alçada aproximada de 1,75 metres cadascuna. • 4 escuts, amb una mida aproximada de 50 cm. • Lletres corpòries o vinilades amb el text "Camp de Futbol Pedrasanta", amb una llargada total aproximada de 20 metres. La puntuació s'assignarà de la manera següent: • No inclou el vinilat exterior amb els elements descrits: 0 punts • Inclou íntegrament el vinilat exterior amb tots els elements descrits: 15 punts Aquest compromís tindrà caràcter contractual i s'haurà d'executar dins del termini de



lliurament ofert, sense increment del preu adjudicat.
Les mides indicades tenen caràcter orientatiu i podran ser ajustades per la direcció facultativa per motius d'adaptació al suport, sense que això suposi variació del preu ni del contingut de la millora.

Tot seguit es detalla el contingut de les ofertes presentades:

Oferta	
Oferta econòmica abans d'IVA (fins a 40 punts)	1
Subministrament de mòduls addicionals (fins a 30 punts)	2
Acabat en color a determinar per la direcció facultativa (fins a 15 punts)	3
Vinilat exterior dels mòduls prefabricats (fins a 15 punts)	4

Oferta	Plica 1 ALCO RENTAL SERVICES	Plica 2 KOLLATEC SL	Plica 3 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU	Plica 4 PREFABRI SL
1	164.543 € 38,67 punts	193.500 € 32,88 punts	192.612,10 € 33,03 punts	183.890,36 € 34,60 punts
2	2 mòduls 30 punts	1 mòdul 15 punts	2 mòduls 30 punts	2 mòduls 30 punts
3	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts
4	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts
Puntuació total	98,67 punts	77,88 punts	93,03 punts	94,60 punts

Oferta	Plica 5 BEXBE SERVEIS SLU	Plica 6 KEYSEL SOL. MODULARES SL	Plica 7 ABC ARQ. MODULAR SL	Plica 8 ESPAIS AMB ARQ SLU	Plica 9 ALQ. BARCELÓ SÀEZ SL
1	189.321,25 € 33,61 punts	184.288 € 34,52 punts	162.007 € 39,27 punts	178.926,80€ 35,56 punts	159.055,26 € 40 punts
2	2 mòduls 30 punts	2 mòduls 30 punts	2 mòduls 30 punts	2 mòduls 30 punts	2 mòduls 30 punts
3	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts
4	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts	SI ofereix 15 punts	NO ofereix 0 punts
Puntuació total	93,61 punts	94,52 punts	99,27 punts	95,56 punts	85 punts

S'observa la mateixa incidència amb la signatura de la Plica 8, i es procedeix de la mateixa manera que amb el sobre A. S'admeten a tràmit totes les ofertes, la número 8 de forma condicionada i la Mesa les classifica per ordre de puntuació de més a menys avantatjosa per l'Ajuntament:





N. ORDRE	N. PLICA I NOM EMPRESA	PUNTUACIÓ ATORGADA
1	Plica 7 ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	99,27 punts
2	Plica 1 ALCO RENTAL SERVICES	98,67 punts
3	Plica 8 ESPAIS AMB ARQUITECTURA SLU	95,56 punts
4	Plica 4 PREFABRI SL	94,60 punts
5	Plica 6 KEYSEL SOLUCIONES MODULARES SL	94,52 punts
6	Plica 5 BEXBE SERVEIS SLU	93,61 punts
7	Plica 3 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU	93,03 punts
8	Plica 9 ALQUILERES BARCELÓ SÁEZ SL	85 punts
9	Plica 2 KOLLATEC SL	77,88 punts

Vist que l'empresa classificada en primera posició no ha incorregut en baixa anormal o desproporcionada de conformitat amb la clàusula 2.3.9 del PCAP. En conseqüència, la plica 7 presentada per l'empresa ABC ARQUITECTURA MODULAR SL ha estat classificada en primera posició i la Mesa formula proposta d'adjudicació al seu favor.

Vist que en aquest mateix acte es comprova que l'empresa classificada en primera posició consta inscrita al ROLECE. Queda justificat que està degudament constituïda, la correspondència entre l'objecte social de l'empresa i l'objecte del contracte, la capacitat de l'empresa i representació del firmant de la proposició que te poder suficient per formular l'oferta i no consta la concurrència d'alguna prohibició per contractar, i falta justificar altres aspectes previstos a la clàusula 2.4.2 del PCAP. Es proposa a l'òrgan de contractació que formuli un requeriment a l'empresa classificada en primer lloc perquè, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment presenti la documentació que s'hi fa constar. Es formula el requeriment en data 23 de gener de 2026 i registre de sortida de l'Ajuntament S2026000227 i un segon requeriment complementari de l'anterior en data 12 de febrer i registre de sortida número S2026000550.

En data 5 de febrer i registre d'entrada a l'Ajuntament E2026000881 i 12 de febrer i registre E2026001110 l'empresa ABC ARQUITECTURA MODULAR SL presenta correctament la documentació.

Vist que s'ha comprovat que el licitador proposats com a adjudicatari reuneix tots els requisits previstos als PCAG, PPTP i PCAP i resta de normativa aplicable.

Vist que l'apartat U del quadre-resum del PCAP admet la possibilitat de la subcontractació en aquest contracte i la clàusula 3.2.3 del PCAP regula les obligacions de l'empresa contractista en supòsit de subcontractació i preveu que la celebració de subcontractes per l'empresa contractista està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en l'article 215 de la LCSP. Es revisa aquesta normativa i es constata que no cal autorització per part de l'òrgan de contractació, sinó que es suficient la comunicació per part del contractista amb la informació que s'hi detalla:

DOCUMENT DEC	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 0051-000020-2025
Codi Segur de Verificació: b193fbb-12e4-466b-8838-b7bf5fbbbed Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2026_9961019 Data d'impressió: 24/02/2026 09:04:26 Pàgina 5 de 6		SIGNATURES 1.- Silvia ROMERO GALERA (TCAT) (ALCALDESSA), 20/02/2026 16:36 2.- Ajuntament de Tremp. 2026DEC000183 20/02/2026



“215.2.b) En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l'execució d'aquest, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure els subcontractes, i ha d'assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i ha de justificar suficientment l'aptitud d'aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i ha d'acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.”

Atès que l'empresa ABC ARQUITECTURA MODULAR SL va informar a la seva oferta que te la intenció de subcontractar el servei de transport i grua a l'empresa EUROTRANSPORTES VILLARROBLEDO SA. amb CIF A02321347 i posteriorment en el mateix registre d'entrada E2026000881 i en data 10 de febrer i registre E2026001044, ha concretat l'import del subcontracte que ascendeix a 9.456,65 € i la resta de qüestions exigides per la llei i el PCAP. S'ha verificat que les dades i els documents presentats amb la comunicació compleixen amb els requeriments legals .

Consta a l'expedient i publicat al perfil del contractant l'acta d'obertura de pliques del sobre únic i s'ha fet constar en aquest acord el quadre amb la valoració de les ofertes.

L'art. 151.1 de la LCSP disposa que l'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats i licitadors, havent-se de publicar al perfil del contractant en el termini màxim de 15 dies.

Atès que s'ha habilitat crèdit per fer front a les obligacions econòmiques dels contractes amb càrrec a la partida 2026/1.342.632.01 del pressupost vigent.

Vist que s'han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l'expedient de contractació, respecte a la concurrència i publicitat.

Atès que consten a l'expedient els informes de secretaria i intervenció.

De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 de la LCSP i resta de legislació aplicable, per a l'adopció d'aquest acord és competent l'alcalde, en conseqüència,

RESOLC:

PRIMER: Adjudicar la licitació del contracte del subministrament d'una construcció modular amb elements prefabricats per a les instal·lacions del vestidor i annexes del camp de futbol Pedrasanta a l'empresa ABC ARQUITECTURA MODULAR SL amb un import d'adjudicació del contracte de 162.007 € abans d'IVA i la resta de condicions que consten a l'oferta presentada.

SEGON: Disposar la despesa corresponent a la partida pressupostària 2026/1.342.632.01 del pressupost vigent.

TERCER: Publicar l'anunci d'adjudicació a perfil de contractant en el termini de 15 dies.

QUART: Es dona per assabentat de la subcontractació el servei de la partida de transport i grua a l'empresa EUROTRANSPORTES VILLARROBLEDO SA.

CINQUÈ Notificar aquest acord a l'adjudicatari del contracte i a la resta de licitadors.

DOCUMENT DEC	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 0051-000020-2025
Codi Segur de Verificació: b193fbb-12e4-466b-8838-b7bf5fbbbed Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2026_9961019 Data d'impressió: 24/02/2026 09:04:26 Pàgina 6 de 6	SIGNATURES 1.- Silvia ROMERO GALERA (TCAT) (ALCALDESSA), 20/02/2026 16:36 2.- Ajuntament de Tremp. 2026DEC000183 20/02/2026	



SISÉ: Publicar l'anunci de formalització del contracte al Perfil del contractant en un termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat a l'Annex III de la LCSP.

SETÈ: Comunicar al Registre de Contractes de sector públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponen de l'IVA.