



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Obres d'infraestructura de mòduls prefabricats de 150 m² a l'Institut Llagostera

Localitat	Comarca	Serveis territorials
LLAGOSTERA	GIRONÈS	GIRONA
Centre	Codi	
Institut Llagostera	17006757	

Tècnic/s redactor/s del projecte

Ferran Pelegrina Ruiz / Josep M^a Adam Duran

Tècnic/s director/s de les obres

Ferran Pelegrina Ruiz / Josep M^a Adam Duran

Superfície total construïda	150 m ²	Núm. llocs escolars	66 al.
-----------------------------	--------------------	---------------------	--------

PRESSUPOST

P.E.M.		42.216,37 €
Actualització %		
Despeses generals	13%	5.488,13 €
Benefici industrial	6%	2.532,98 €
SUMA		50.237,48 €
IVA	21%	10.549,87 €
Baixa subhasta		

PRESSUPOST DE CONTRACTE 60.787,35 €

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte, Pla de control de qualitat i estudi de seguretat i salut	2.970,29 €
---	-------------------

Direcció obres	670,87 €
----------------	-----------------

Direcció d'execució i control de qualitat (previsió)	1.500,00 €
--	-------------------

Coordinació de Seguretat i Salut (previsió)	900,00 €
---	-----------------

SUMA	6.041,16 €
------	-------------------

IVA 21%	1.268,64 €
---------	-------------------

TOTAL HONORARIS	7.309,80 €
------------------------	-------------------

DESPESA TOTAL DE L'OBRA 68.097,15 €

Termini execució:30%	60%	100%	TOTAL 2,0 Mesos	Control qualitat:	1%
Classificació contratista: Categoria 1 - Grup C - Subgrup 2				Fórmula polinòmica:	

Observacions:

PEC supressió BBAA = 0,00 €

6.541,98 € del PEC corresponen a partides per la supressió de barreres arquitectòniques

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura del Cap de la Secció
d'Obres i Manteniment