



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Construcció de basament per a mòdul prefabricat

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Deltebre	Baix Ebre	Terres de l'Ebre
Centre		Codi
Escola L'Assumpció		43004074

Tèctic/s redactor/s del projecte

Roger Mercadé Aloy

Tèctic/s director/s de les obres

Roger Mercadé Aloy

Superfície total construïda 757,86 m2 Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M. **133.071,75**

Actualització %

Despeses generals 13% **17.299,33**

Benefici industrial 6% **7.984,31**

IVA 21% **33.254,63**

Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE 191.610,01

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte **12.281,50**

Direcció obres **5.263,50**

Direcció d'execució

Coordinació de seguretat i salut

DESPESES TOTAL DE L'OBRA 209.155,01

Termini execució: 30% 60% 100% **1** TOTAL **1** mesos Control qualitat: **≤1%**

Classificació contractista: Categoria 1 - Grup C - Subgrup 2 Fórmula polinòmica:

Observacions:

Signatura de la responsable de la SOM