

Informe justificatiu i proposta de contracte

Justificació de la proposta per contractar

Unitat proposant

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Necessitat de contractar (desenvolupar-la al màxim possible)

A l'Escola L'Assumpció, de Deltebre, amb codi de centre 43004074, hi ha la necessitat d'instal·lar un mòdul prefabricat que substituirà l'actual zona d'educació infantil degut als problemes d'inundabilitat del mateix. Aquesta obra objecte del present contracte tractarà envers la construcció del basament i dels accessos a l'edifici prefabricat. Es tracta de construir els fonaments, la rampa d'accés i el condicionament del voltant del mòdul, en un total de 555 m2. de fonament i de 705 m2 de superfície urbanitzada incloent la base.

D'acord amb aquesta justificació i atès que el Departament no disposa de mitjans adequats ni suficients per dur a terme aquest contracte, que requereix la intervenció de tècnics especialistes en la matèria, es proposa la licitació del contracte administratiu amb les dades que es detallen a continuació.

Dades del contracte de referència

Objecte

OBRES d'infraestructura per la instal·lació d'un mòdul prefabricat a l'Escola L'Assumpció, de Deltebre (codi de centre 43004074)

Pressupost de licitació

Import amb IVA exclòs	Import amb IVA inclòs	Import amb IVA exempt	IVA suportat (%)
158.355,38 €	191.610,01 €		21,00

Termini d'execució

1 mes

Centre gestor

EN0119

Posició pressupostària

D/610000100/4210/0000

Any pressupostari

2026

Valor estimat

158.355,38 €

Possibilitat de pròrroga

 Sí No

Opció de compra

 Sí No

Tramitació

 Ordinària Urgent

Únic proveïdor (En cas afirmatiu, cal adjuntar-hi certificat de l'empresa o informe justificatiu d'únic proveïdor)

 Sí No

Nom i cognoms / càrrec

Mario González Jorge / Director dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Lloc

Tortosa

Signatura