



RESOLUCION 115/2026 DE GERÉNCIA

Contracte

“SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT EN REGIM D'ARRENDAMENT DE MODULS PREFABRICATS PROVISIONAL PER UBICAR ELS SERVEIS DE CUINA PER A L'ESPITAU VAL D'ARAN”

Unitat estructurau

ARANSALUT Exp. AS 3086-0001/2026

Valor Estimat deth contracte

76.446,82 € (IVA non inclodit)

Procediment

Contracte de subministrament per procediment obert simplificat

Era societat Aransalut Servicis Assistenciaus SL a eth besonh de realizar eth contracte de “SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT EN REGIM D'ARRENDAMENT DE MODULS PREFABRICATS PROVISIONAL PER UBICAR ELS SERVEIS DE CUINA PER A L'ESPITAU VAL D'ARAN” pes motius que seguissen:

1. Es actuaus installacions dera codina der Espitau Val d'Aran presenten un naut grad d'obsolescència foncionau, tecnica e normativa, hèt que hèt de besonh ua actuacion integrau de reforma entà adequar-les as estandards vigents en matèria d'igièna, seguretat alimentària, eficiéncia energetica e prevencion de risqui laborau.
2. S'a previst era licitacion deth contracte d'execucion des òbres de reforma integrau dera codina, es quaus comportaràn era inutilizacion temporau des installacions existents e era impossibilitat de contunhar en tot prestar eth servici en emplaçament abituaü pendent eth periòde d'execucion.
3. AranSalut à de garantir de manèra continuada era prestacion deth servici d'alimentacion ospitalària as pacients ingressadi, atau coma ath personau e a d'auto usatgèrs deth centre, en tot tractar-se d'un servici essenciaü ligat directament ara assisténcia sanitària.

Entath compliment d'aguestes funcions ei besonh de realizar eth contracte de subministrament “SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT EN REGIM D'ARRENDAMENT DE MODULS PREFABRICATS PROVISIONAL PER UBICAR ELS SERVEIS DE CUINA PER A L'ESPITAU VAL D'ARAN”, entà garantir era continuitat deth servici d'alimentacion ospitalària.

LOT	DESCRIPCION CURTA	QUANTITAT
UNIC	Arrendament de moduls de codina entar Espitau	3

Eth pressupost base dera licitacion d'aguest subministrament s'establís ena quantitat de **noranta dus mil cinc cents euros damb seishanta cinc centims (92.500,65 €)**. Eth pretz cert anterior quede desglossat en ua basa de **setanta sis mil quate cents quaranta sies euros damb ueitanta dus cèntims (76.446,82 €)** e en Impost sus eth Valor Hijut de **setze mil cinquanta tres euros damb ueitanta tres cèntims (16.053,83 €)**.



Cosset damb era prepausa deth departament d'infraestructures e servicis generaus dera societat de data 17 d'abriu de 2026, eth procediment que se considèrè mès adequat ei eth procediment dubèrt simplificat, damb tramitacion ordinària, atau coma se desprèn des articles art. 159 dera Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

S'estime era durada d'aguest contracte de subministrament en cent vint dies (120), a compdar dera data de formalizacion deth contracte, totun, dat qu'aguest contracte de loguer ei condicionat ara realizacion des òbres de Remodelacion Integrau dera Codina der Espitau Val d'Aran, existís era possibilitat d'auer de prorrogar aguest arrendament per un període addicionau de com a màxim seishanta (60) dies naturaus.

Vista era resolucion de 17 d'abriu de 2026

Vist er informe juridic e cosset damb er informe economic dera geréncia d'Aran Salut.

Visti eth Plec de clausules administratives particulars e es plecs de prescripcions tecniques redactadi.

Cosset damb çò que dispausen es articles 16, 21, 26, 28, 116, 117, 122, 123, 124, 167 e 168 dera Lei 9/2017, de 8 de noveme, de Contractes deth Sector Public, Coma organ de contractacion dera societat mercantila "ARAN SALUT SERVICIS ASSISTENCIAUS INTEGRATS SL" en vertut dera delegacion en gerent o persona qu'actue en representacion dera societat en session extraordinària de 30 de seteme de 2025 en relacion ara LICITACION d'aguest SUBMINISTRAMENT

E RESOLVUT

PRUMÈR.- Aprovar iniciaument eth Plec de clausules administratives particulars e es Plecs de prescripcions tecniques particulars qu'an de regir era contractacion deth "SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT DE MODULS PREFABRICATS PROVISIONAL PER UBICAR ELS SERVEIS DE CUINA PER A L'ESPITAU VAL D'ARAN", Plecs que s'adjunhen coma annèxe en expedient e que demoraràn a disposicion des persones fisiques e/o juridiques interessades.

DUSAU.- Aprovar er expedient entara contractacion deth "SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT EN REGIM D'ARRENDAMENT DE MODULS PREFABRICATS PROVISIONAL PER UBICAR ELS SERVEIS DE CUINA PER A L'ESPITAU VAL D'ARAN", mejançant procediment dubèrt simplificat, damb tramitacion ordinària, cosset damb çò previst enes articles 28, 116 e 117 dera Lei 9/2017, de 8 de noveme, de Contractes deth Sector Public, atau coma era despena corresponenta ad aguesta contractacion **noranta dus mil cinc cents euros damb seishanta cinc centims (92.500,65 €)**.



Conselh Generau d'Aran

Eth pretz cert anterior quede desglossat en ua basa de **setanta sis mil quate cents quaranta sies euros damb ueitanta dus cèntims (76.446,82 €)** e en Impost sus eth Valor Hijat de **setze mil cinquanta tres euros damb ueitanta tres cèntims (16.053,83 €)**.

TRESAU.- Dispausar era dubertura deth procediment dubèrt simplificat en tot procedir ara publicacion der anònci de licitacion en perfil deth contractant, en tot daurir en aguest moment eth tèrme de QUINZE (15) dies NATURAUS entara presentacion d'aufèrtes a compdar dera data de publicacion der anonci en perfil deth contractant, cossent damb çò que dispause er article 159.3 dera Lei 9/2017, de 8 de noveme de Contractes deth Sector Public.

QUATAU.- Dar compde d'aguesti acòrds en pròplèu Conselh d'Adminstracion, dat qu'aguest acòrd ei adoptat pera persona qu'actue en representacion dera societat en vertut des delegacions efectuades peth Conselh d'Administracion, e en compliment de çò dispausat en article 120.1 b) dera Lei 9/2017, de 8 de noveme, de Contractes deth Sector Public (LCSP).

Lloc i data

Vielha, *signat electrònicament*

Miquel Abrantes Iluch
Gerent d'Aran Salut