



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Obres d'infraestructura de mòduls prefabricats i del propi mòdul de l'Escola Joan Domènech i Moner

Localitat	Comarca	Serveis territorials
LLORET DE MAR	LA SELVA	GIRONA
Centre	Codi	
Escola Joan Domènech	17004955	

Tècnic/s redactor/s del projecte

JOSEP ALBERT GENER TURÓN

Tècnic/s director/s de les obres

JOSEP ALBERT GENER TURÓN

Superfície total construïda	340 m ²	Núm. llocs escolars	120 al.
-----------------------------	--------------------	---------------------	---------

PRESSUPOST

P.E.M.		103.979,73 €
Actualització %		
Despeses generals	13%	13.517,36 €
Benefici industrial	6%	6.238,78 €
SUMA		123.735,87 €
IVA	21%	25.984,53 €
Baixa subhasta		

PRESSUPOST DE CONTRACTE 149.720,40 €

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte, Pla de control de qualitat i estudi de seguretat i salut **2.200,00 €**

Direcció obres **1.600,00 €**

Direcció d'execució i control de qualitat (previsió) **2.000,00 €**

Coordinació de Seguretat i Salut (previsió) **1.100,00 €**

SUMA **6.900,00 €**

IVA 21% **1.449,00 €**

TOTAL HONORARIS 8.349,00 €

DESPEGA TOTAL DE L'OBRA 158.069,40 €

Termini execució:30%	60%	100%	TOTAL 2,0 Mesos	Control qualitat:	1%
Classificació contratista:				Fórmula polinòmica:	
Categoria 1 - Grup C - Subgrup 2					

Observacions:

PEC supressió BBAA = 0,00 €

0 € del PEC corresponen a partides per la supressió de barreres arquitectòniques

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura del Cap de la Secció
d'Obres i Manteniment