



**RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST**

Projecte

Instal·lació mòduls prefabricats provisionals

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Mont-roig del Camp	Baix Camp	Tarragona
Centre		Codi
Escola Marcel·lí Esquius		43010487
Tècnic/s redactor/s del projecte		
Sònia Vilella Nebot		
Tècnic/s director/s de les obres		

Superfície total reparada 2.140,09 m2 Núm. llocs escolars

**PRESSUPOST**

P.E.M.		<b>419.920,87</b>
Actualització %		
Despeses generals	13%	<b>54.589,71</b>
Benefici industrial	6%	<b>25.195,25</b>
IVA	21%	<b>104.938,22</b>
Baixa subhasta		
<b>PRESSUPOST DE CONTRACTE</b>		<b>604.644,05</b>

Imprevistos %

**HONORARIS**

Redacció projecte

Redacció estudi seguretat

Direcció obres

Direcció obres i seguretat

Honoraris sobre imprevistos (redacció i direcció)

**DESPESA TOTAL DE L'OBRA** **604.644,05**

Termini execució:30%	60%	100%	<b>4</b>	TOTAL MESOS	Control qualitat:	<b>≤1%</b>
Classificació contractista:	Grup C Complet Categoria 3				Fórmula polinòmica:	

Observacions:

Signatura del cap de la Secció d'Obres i Manteniment  
 p.a. El tècnic de la Secció d'Obres i Manteniment