



Exp GEEC ED-2026-750

Exp STPEN 6/6506/26/O

### RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Implantació de bases per a mòduls prefabricats

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Cunit	Baix Penedès	Penedès
Centre		Codi
Institut Ernest Lluch i Martí		43009850

Tèctic/s redactor/s del projecte

BÈRIC ARQUITECTURA SLP (Jordi Canyelles)

Tèctic/s director/s de les obres

BÈRIC ARQUITECTURA SLP (Jordi Canyelles)

Superfície total construïda: 795,00 m2. Núm. llocs escolars

### PRESSUPOST

P.E.M. 287.095,96

Actualització %

Despeses generals 13% 37.322,47

Benefici industrial 6% 17.225,76

IVA 21% 71.745,28

Baixa subhasta

**PRESSUPOST DE CONTRACTE 413.389,47**

Imprevistos %

### HONORARIS

Redacció projecte 9.165,75

Direcció obres i coordinació de seguretat salut 4.658,50

Direcció d'execució

**DESPESA TOTAL DE L'OBRA 427.213,72**

Termini execució: 30% 60% 100% **meso** TOTAL **2** mesos Control qualitat: **≤1%**

Classificació contractista: Categoria 2 - Grup C - subgrup 2 Fórmula polinòmica:

Observacions:

Signatura del tècnic de la SOM