

CQ. CONTROL QUALITAT



projecte

REFORMA DE L'ENVIDRAMENT DE FAÇANES NORD
I VESTIBUL D'ASCENSORS, PORXO DE LA PLANTA
DESENA DE L'EDIFICI MONOBLOC, I REPARACIÓ
DE LA COBERTA DE L'EDIFICI D'INSTAL·LACIONS

centre

HOSPITAL DEL MAR DE BARCELONA
Pg. Marítim de la Barceloneta, 29. 08003-BCN

data

NOVEMBRE 2021

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 17/11/2021

Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost 01
 Capítol 01 FAÇANES NORD I OEST
 NIVELL 3 04 FAÇANA

E612B5PN06. Subministrament i col·locació de revestiment de part opaca de mur cortina amb peces verticals d'alumini extrusionat, anoditzat de 20micres, sobre enrastrellat horitzontal de tubs d'alumini 50x50x3mm (fixacionsocultes) + làmina impermeable transpirable tyvek + perfil·leria grc galvanitzada (100/50mm muntants cada 40cm). Inclou subestructura i pintura per la part inferior.
 Inclou totes les operacions i medis auxiliars per a deixar la partida totalment acabada. Així mateix, s'inclouran tots els elements necessaris per a garantir la sectorització del parament.
 Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte inclòs el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada (P - 14)

10,000 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JAV11151	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247	1,00	483,43	483,43		1	1.000,000	M2	0,0290	Tram
Total	FAÇANA 01.01.04			483,43						

Obra 01 Pressupost 01
 Capítol 01 FAÇANES NORD I OEST
 NIVELL 3 06 ACABATS INTERIORS

E844PN05 Cortiner de pladur format per faixa de pladur de fins a 2m d'amplada i tabica vertical de pladur, amb plaques de cartró-guix de 15mm, col·locades sobre una estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada 400 mm y perfil·leria U de 34x31x34 mm, i/ replanteig auxiliar, accessoris de fixació, nivelació i repasada de juntes amb cinta i pasta, muntatge i desmuntatge d'andamis necessaris, acabat segons s/NTE-RTC, junta de dilatació, totes les operacions i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. S'inclou part proporcional de llana de roca damunt de la faixa contínua de pladur. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projeje, incluint el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (P - 29)

144,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J84ZE205	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8	1,00	75,00	75,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Estadístic

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 17/11/2021

Pàgina: 2

E844PN61 Registre per cel ras continu amb sist ocult KNAUF, de dimensions aproximades de 100x100cm amb fixacions mecàniques, inclòs reforços de perfil·leria per a fixació d'elements d'instal·lacions y equipament, de dimensions a definir per la D.F. S'inclou part proporcional de cargols, pasta per a juntes, ancoratges al sostre, medis auxiliars necessaris, etc. per deixar la partida totalment acabada i llesta per a imprimir y pintar o decorar. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projece, incluint el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (P - 31) 40,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J84ZE205	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8	1,00	75,00	75,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Estadístic

E844PN22 Cel ras continu amb plaques de cartó-guix per pintar de 15mm de gruix, cargolada a una estructura d'acer galvanitzat (Maestrejada) amb perfils galvanitzats de 70mm d'espessor i separats 400mm amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, p.p. de registres REGISPLACK de la casa Knauff o equivalent, amb fixacions mecàniques, inclòs reforços de perfil·leria per a fixació d'elements d'instal·lacions i equipament. S'inclou part proporcional de cargols, pasta per a juntes, ancoratges al sostre, medis auxiliars necessaris, etc. per deixar la partida totalment acabada i llesta per a imprimir y pintar o decorar. Inclouent andamiatges i mitjans auxiliars per a treballs en alçada. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte inclòs el subministre de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (P - 30) 288,000 m2

Tipus de Control: Control d'execució

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J84ZE205	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8	1,00	75,00	75,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Estadístic

E844PN2122 Subministrament i col·locació de materials per a la formació de cel ras continu amb placa promat per aconseguir una resistència al foc de EI-240 mitjançant doble cel ras amb plaques de EI-120 + càmera + EI120. S'inclou part proporcional de cargols, pasta per a juntes, ancoratges al sostre, medis auxiliars necessaris, etc. per deixar la partida totalment acabada i llesta per a imprimir i pintar o decorar, totalment muntat, inclosa formació de pas d'instal·lacions i reforç de les safates per a la col·locació dels mecanismes d'instal·lacions si fos necessari, replanteig de llumeneres, segellats generals i segellat de les guies perimetrals amb els paraments verticals, peces de remat, etc. Inclouent bastides i mitjans auxiliars per treballs en alçada. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projece, inclouent el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (P - 32) 10,000 m2

Tipus de Control: Control d'execució

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J84ZE205	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8	1,00	75,00	75,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Estadístic

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 17/11/2021

Pàgina: 3

E843PN01	Subministrament i col·locació de materials per a la formació de cel ras desmontable a base de plaques d'escaiola amb acabat viníl·lic de dimensions 60x120cms i 2'5 cms de gruix, amb entremat semiocult amb cantell especial i suspensió autonivelladora de barra rosacada, amb una massa nominal de 10,5 kg./m2, un contingut màxim en humitat del 6%, una conductivitat tèrmica de 0,18W/m*k i una reacció al foc (EN 13501-1) del tipus Euroclasse A1; amb perfil semivist, del tipus B/10,5/8,7, incloent p.p de cargoleria per a la sustentació de tota la subestructura, seguint (tot el conjunt) les especificacions que marca la Normativa UNE-EN 14246:2006. Sistema desmuntable segons detall de projecte, totalment muntat, inclosa formació de pas d'instal·lacions i reforç de les safates per a la col·locació dels mecanismes d'instal·lacions si fos necessari, replanteig de llumeneres, segellats generals i segellat de les guies perimetrals amb els paraments verticals, peces de remat, etc. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projeje, incluint el subministrament de materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (P - 28)	10,000 m2
-----------------	---	-----------

Tipus de Control: Control d'execució

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J84ZE205	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8	1,00	75,00	75,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Estadístic
Total	ACABATS INTERIORS 01.01.06			375,00						