

AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA, S.L.U.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

DADES DE L'EXPEDIENT	
Codi d'expedient:	2024 LEDA CPUB SUB 08
Títol de l'expedient:	Subministrament en modalitat de compra i instal·lació de mòduls i contenidors prefabricats per a l'Aeroport de Lleida-Alguaire
Procediment de contractació:	Obert
Data del document:	Agost 2024
Validació del document:	Daniel Albalade Del Sol President d'Aeroports de Catalunya <u>Signat electrònicament:</u>

INDEX DEL CONTINGUT

1	OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2	CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'OFERTA	3
2.1	PRODUCTE A SUBMINISTRAR.....	3
2.2	CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS MÒDULS I CONTENIDORS.	3
2.3	CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT.....	5

QUALSEVOL CONSULTA EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ S'HAURÀ DE REALITZAR OBLIGATÒRIAMENT PER ESCRIT A LA SEGÜENT ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC:

contractacio@aeroports.cat

1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de la licitació és la compra i instal·lació de mòduls prefabricats per a la reubicació i l'ampliació d'activitats a l'Aeroport de Lleida-Alguaire.

2 CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'OFERTA

2.1 PRODUCTE A SUBMINISTRAR

El proveïdor haurà de subministrar diferents mòduls prefabricats per a les activitats que tenen lloc dins l'aeroport de Lleida-Alguaire. A continuació es detallen els mòduls a subministrar.

2.2 Característiques tècniques dels mòduls i contenidors.

- 1 Mòdul nou prefabricat (6052*2388 aprox.) amb aire condicionat i **bany complet**. Estructura metàl·lica . Façanes acabades amb imprimació anticorrosiva. El sostre i tancament de façana de panell sandvitx amb evacuació de pluvials. Tancaments d'alumini, amb persianes o cortines venecianes i aïllament a tot el mòdul.

Vàter i pica de porcellana.

Fals sostre practicable a alçada de 2500mm. Envans tipus sandvitx i porta amb tancament automàtic de molla.

Terra vinílic antihumitat .

La climatització amb categoria A+++ fred/calor. Control i programació amb comandament.

Material ignífug a tot el mòdul. Mòduls equipats amb extintors i senyalització contra incendis.

Connexions elèctriques i d'aigua. Escalfador elèctric de 30 litres. Potència 1500W. Amb vàlvula de seguretat i dispositiu de buidatge.

Connexió elèctrica on el quadre general tingui magneto tèrmics i diferencials de protecció contra contactes. Circuits segons necessitats de d'il·luminació, aire condicionat. Interruptors varis i presses de corrent. Presa de terra i lluminàries LED.

- 1 Mòdul nou prefabricat amb aire condicionat, **equipat amb pica i taulell de cuina** tipus "office" de mida: 6052*2388 aprox.

Façanes acabades amb imprimació anticorrosiva. El sostre i tancament de façana de sandvitx amb evacuació de pluvials. Tancaments d'alumini, amb persiana a les finestres i aïllament a tot el mòdul.

Fals sostre practicable a alçada de 2500mm. Envans tipus Sandwich i portes amb tancament automàtic de molla.

Terra vinílic antihumitat .

La climatització amb categoria A+++ fred/calor. Control i programació amb comandament.

Material ignífug a tot el mòdul. Mòduls equipats amb extintors i senyalització contra incendis.

Connexions elèctriques i d'aigua. Escalfador elèctric de 30 litres. Potència 1500W. Amb vàlvula de seguretat i dispositiu de buidatge.

Connexió elèctrica on el quadre general tingui magneto tèrmics i diferencials de protecció contra contactes. Circuits segons necessitats de d'il·luminació, aire condicionat. Interruptors varis i presses de corrent. Presa de terra i lluminàries LED.

Taulell de melamina hidròfuga de color blanc, ample 580mm i una pica d'una cubeta i escorredor en acer inoxidable .Aixeta monocomandament.

- **1 Conjunt modular (6052*6000)** nou amb aire condicionat format per dues estructures unides de amb porta i finestres. Superfície total construïda de 3631mm i alçada interior útil de 2.5m2.

Connexions elèctriques i d'aigua.

Amb terra aglomerat i hidròfug. . Coberta i façanes de sandvitx .

Tancaments d'alumini compostos per:

- 1 mitja vitrina , tancament d'alumini color blanc, meitat inferior de panell sandvitx i meitat superior vidres fixos 4/6/4. Mides 1.70x2.50 m
- 1 mitja vitrina , tancament d'alumini color blanc, meitat inferior de panell sandvitx i meitat superior vidres fixos 4/6/4. Mides 3.10x2.50 m
- 3 Portes d'alumini lacat blanc amb panell sandvitx incorporat, pany i maneta. Mides 910x2030 mm

Electricitat : Quadre general amb elements magneto tèrmics i diferencials de protecció contra contactes. Circuits segons la demanda d'usos, il·luminació, aire condicionat, climatitzat, més reserves de quadre. 4 Interruptors, presa de terra, 6 lluminàries. Electricitat encastada a la façana del mòdul.

- 1 Mòdul nou prefabricat (6052*2388 aprox.) amb dues finestres.

Estructura metàl·lica . Façanes acabades amb imprimació anticorrosiva. El sostre i tancament de façana de panell sandvitx amb evacuació de pluvials. Tancaments d'alumini, amb persianes o cortines venecianes i aïllament a tot el mòdul.

Connexions elèctriques i lluminàries LED.

- 4 Contenedors de vaixell per emmagatzematge. Han de ser nous amb pintura anticorrosiva. Amb porta a la part de darrera . Reixetes de ventilació en acer inoxidable.

Els contenidors podrien demanar-se pintats a necessitat de l'usuari. El color encara està per determinar.

2.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT.

Els articles s'hauran d'entregar a l'Aeroport de Lleida-Alguaire. El preu del transport i la descàrrega ha d'estar inclòs en el preu ofert pel licitador.

El terra de formigó només es facturarà si finalment s'acaba demanant.

Els contenidors es podran demanar en algun color especial al gust la propietat. Aquesta opció només es facturarà en el supòsit que finalment es sol·liciti.

El proveïdor haurà de complir amb tota la normativa de prevenció de riscos laborals i haurà de contactar amb el personal de l'aeroport per fer la entrega.

Caldrà que faciliti tota la documentació necessària per obtenir les acreditacions i les autoritzacions d'accés. Les despeses per accedir a costat aire estaran cobertes per AEROPORTS DE CATALUNYA SLU.